

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за I півріччя 2019 року по Південній ЕС

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
П+ПІ	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:	2 089,75	50 444,10	12 737,50	4 370,13	1 250,02	147,54	2 934,47	364,33	185,64	167,11	4 342,88		5 805,31	3 121,70				4 773,36		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	2 089,75	50 444,10	12 737,50	4 370,13	1 250,02	147,54	2 934,47	364,33	185,64	167,11	4 342,88		5 805,31	3 121,70				4 773,36		
	за рахунок амортизації (03)																				
П.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	2 089,75	39 600,74	9 531,77	4 342,88	1 250,02	147,54	2 907,22	364,33	185,64	167,11	4 342,88		5 719,37	3 121,70				4 687,42		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	2 089,75	39 600,74	9 531,77	4 342,88	1 250,02	147,54	2 907,22	364,33	185,64	167,11	4 342,88		5 719,37	3 121,70				4 687,42		
	за рахунок амортизації (03)																				
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок:	5,00	2 618,50	2 618,50	511,87	147,54	147,54	364,33	364,33			511,87			5,00						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	5,00	2 618,50	2 618,50	511,87	147,54	147,54	364,33	364,33			511,87			5,00						
	за рахунок амортизації (03)																				
П.1.18.1.	Реконструкція обладнання ОПУ ПС 220кВ "Доброславська" з заміною акумуляторної батареї серії СК на сучасну малообслуговувану батарею (Одеська обл., Лиманський р-н, смт Доброслав)	5,00	2 618,50	2 618,50	511,87	147,54	147,54	364,33	364,33			511,87			5,00						https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-09-000746-c
	за рахунок амортизації (03)																				
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній, усього, у т.ч.:	1 499,55	29 659,31	3 270,34										1 129,22	2 628,77						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	1 499,55	29 659,31	3 270,34										1 129,22	2 628,77						
	за рахунок амортизації (03)																				
П.2.1.	ПЛ 220 кВ Трихати - Доброславська (інв. № 13713) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Беззань". Реконструкція анкерного прогону оп. № 130- оп. № 196. Миколаївська область, Березанський район, Дмитровська сільська рада.	398,67	12 283,64	3 270,34											398,67						
	за рахунок амортизації (03)																				
П.2.2.	ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Трихати (інв. № 13708). Реконструкція в прогоні опор № 172 - 289 (32,5 км). Миколаївська область, Березнеговатський район, Березнеговатська сільська рада (пр. № 207 - 289), Баштанський район, Баштанська сільська рада (пр. № 172 - 207)	931,78	13 159,52												931,78						
	за рахунок амортизації (03)																				
П.2.3.	ПЛ 330 кВ Запорізька ТЕС - Каховська (інв. № 14497). Реконструкція анкерного прогону опор №212 - №258 з встановленням анкерної опори № 240 для зменшення його довжини. В.Рогачинська райдержадміністрація, В.Рогачинського р-ну, смт. В.Рогачик.	61,19	966,02											1 129,22	1 190,41						https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-17-000612-c
	за рахунок амортизації (03)																				
П.2.4.	"ПЛ 220 кВ Трихати-Доброславська (інв. №12499) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Беззань". Реконструкція анкерного прогону оп. №256-оп.№266. Одеська область, Лиманський район, Калинівська сільська рада».	107,91	3 250,13												107,91						
	за рахунок амортизації (03)																				
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:	97,27	3 680,00		3 663,90	1 102,48		2 542,89		18,53		3 663,90		4 590,15					4 687,42		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	97,27	3 680,00		3 663,90	1 102,48		2 542,89		18,53		3 663,90		4 590,15					4 687,42		
	за рахунок амортизації (03)																				
П.3.7.1.	Заміна захистів 1АТ,2АТ на сучасні захисти на ПС 330 кВ «Котовська» Інв.№17956с.	97,27	3 680,00		3 663,90	1 102,48		2 542,89		18,53		3 663,90		4 590,15					4 687,42		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-24-003232-a
	за рахунок амортизації (03)																				
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	487,93	3 642,93	3 642,93	167,11							167,11	167,11		487,93						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	487,93	3 642,93	3 642,93	167,11					167,11	167,11	167,11			487,93					
	за рахунок амортизації (ОЗ)		3 642,93	3 642,93	167,11					167,11	167,11	167,11								
II.9.1.1	Реконструкція ВРУ-330кВ ПС 330 кВ "Усатове" з заміною автотрансформатора 4АТ. (інв. № 77673 Одеська обл., Біляївський р-н., с. Усатове).	111,73	2 377,28	2 377,28											111,73					https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-10-05-000653-a
	за рахунок амортизації (ОЗ)		2 377,28	2 377,28																
II.9.2.1.	ПЛ 220 кВ Трихати-Доброславська (інв. № 12499) з відгалудженням на ПС 220 кВ "Березани". Реконструкція ділянки оп. № 243- оп. № 255, оп. 267 – оп. № 285Б, оп. № 296, 297». Одеська область, Ліманський район, Калинівська сільська рада.»	376,20	100,00	100,00											376,20					https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-06-13-002468-b
	за рахунок амортизації (ОЗ)		100,00	100,00																
II.9.3.1	Реконструкція ПС 330 кВ «Новоодеська» шляхом заміни АКПА (апаратури передавання/прийому команд ПА) на сучасне мікропроцесорне обладнання по ПЛ 330 кВ Усатове прд. (інв.№84_0064_03_1044004); прм. (інв.№84_0064_06_12240); та ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС прд. (інв.№45409/0501); прм. (інв.№45404/0501). Одеська область, Овідіопольський район, Петролинська сільська рада, масив № 48.		253,01	253,01	49,68					49,68	49,68	49,68								https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-07-000047-c
	за рахунок амортизації (ОЗ)		253,01	253,01	49,68					49,68	49,68	49,68								
II.9.3.2	Реконструкція ПС 330 кВ «Подільська» шляхом заміни АКПА (апаратури передавання/прийому команд ПА) на сучасне мікропроцесорне обладнання по ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС прд. (інв.№85_0075_03_30831); прм. (інв.№85_0075_1044002) та ПЛ 330 кВ Ладизинська ТЕС прд. (інв.№85_0075_02_45398); прм. (інв.№85_0075_01_45397). Одеська область, Подільський район, с. Великий Фонтан.		254,13	254,13	49,68					49,68	49,68	49,68								https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-04-12-002433-a
	за рахунок амортизації (ОЗ)		254,13	254,13	49,68					49,68	49,68	49,68								
II.9.3.3	Реконструкція ПС 330 кВ «Херсонська» шляхом заміни прийомопередавача ПВЗ на сучасний мікропроцесорний для захисту ПЛ 150 кВ ХНПЗ-1 з інв.№90_0112_45416; ПЛ 150 кВ ХНПЗ-2 з інв.№90_0112_01_45417, ПЛ 330 кВ Миколаївська з інв.№90_0112_03_45421). Херсонська обл., Белозерський район, шосе Антонівка/ Снігурівка, 40 км.		154,61	154,61	30,24					30,24	30,24	30,24								https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-04-12-002479-a
	за рахунок амортизації (ОЗ)		154,61	154,61	30,24					30,24	30,24	30,24								
II.9.3.4	Реконструкція ПС 220 кВ «Доброславська» шляхом заміни прийомопередавача ПВЗ на сучасний мікропроцесорний для захисту ПЛ 220 кВ Центроліт з інв. №87_0090_07_3011. Одеська область, Ліманський район, смт. Доброслав, 50 км Старокіївської дороги №1.		79,48	79,48	14,85					14,85	14,85	14,85								https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-02-12-000140-b
	за рахунок амортизації (ОЗ)		79,48	79,48	14,85					14,85	14,85	14,85								
II.9.3.5	Реконструкція ПС 330 кВ «Новоодеська» шляхом заміни прийомопередавача ПВЗ на сучасний мікропроцесорний для захисту ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС з інв.№84_0064_05_1044036; ПЛ 110 кВ Канал з інв. №84_0064_04_1044019; ПЛ 330 кВ Усатове, ПЛ 110 кВ Таїрове - 1, ПЛ 110 кВ Таїрове - 2 (інв. №23600/0501). Одеська область, Овідіопольський район, Петролинська сільська рада, масив №48.		177,96	177,96	7,80					7,80	7,80	7,80								https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-02-07-000352-b
	за рахунок амортизації (ОЗ)		177,96	177,96	7,80					7,80	7,80	7,80								
II.9.4.1.1.	Реконструкція обладнання РРЛ ділянки ПС 330 кВ «Усатове» - ПС 330 кВ «Новоодеська» шляхом технічного переоснащення існуючої РРЛ та будівництво резервної РРЛ на вказаній ділянці (Інв. №70601)		246,46	246,46	14,86					14,86	14,86	14,86								https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-12-19-001013-a
	за рахунок амортизації (ОЗ)		246,46	246,46	14,86					14,86	14,86	14,86								
III.	Придбання основних засобів, всього, у т.ч.:		10 843,36	3 205,73	27,25			27,25		14,86	14,86	14,86		85,94						85,94

