

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2019 року по Північній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	3	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									13
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	414 307,47	214 834,93	14 662,15	6,8%	12 970,28	21 839,74	168,4%	11 441,59	614,60	5,4%	-200 172,78
	Власні кошти (прибуток, амортизація)	126 834,45	24 876,29	14 662,15	58,9%	12 970,28	19 707,09	151,9%	11 441,59	614,60	5,4%	-10 214,14
	кредитні кошти	287 473,02	189 958,64									-189 958,64
	інше (Грантові кошти)						2 132,65					
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	384 398,76	202 678,68	12 851,13	6,3%	1 528,69	21 225,14	1388,5%				-189 827,55
	власні кошти	96 925,74	12 720,04	12 851,13	101,0%	1 528,69	19 092,49	1248,9%				131,09
	кредитні кошти	287 473,02	189 958,64									-189 958,64
	інше (Грантові кошти)						2 132,65					
III.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	373 587,55	201 228,66	11 893,72	5,9%		12 684,51					-189 334,94
	власні кошти	86 114,53	11 270,02	11 893,72	105,5%		10 551,86					623,70
	кредитні кошти	287 473,02	189 958,64									-189 958,64
	інше (Грантові кошти)						2 132,65					
III.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	3 893,34		753,80			8 540,63					753,80
	власні кошти	3 893,34		753,80			8 540,63					753,80
III.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	3 707,03										
	власні кошти	3 707,03										
	власні кошти											
III.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	3 210,84	1 450,02	203,61	14,0%	1 528,69						-1 246,41
	власні кошти	3 210,84	1 450,02	203,61	14,0%	1 528,69						-1 246,41
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	29 908,71	12 156,25	1 811,02	14,9%	11 441,59	614,60	5,4%	11 441,59	614,60	5,4%	-10 345,23
	власні кошти	29 908,71	12 156,25	1 811,02	14,9%	11 441,59	614,60	5,4%	11 441,59	614,60	5,4%	-10 345,23
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	3 715,33	233,08			233,08			233,08			-233,08
	власні кошти	3 715,33	233,08			233,08			233,08			-233,08
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	17 106,20	2 835,99	1 495,48	52,7%	2 121,33	614,60	29,0%	2 121,33	614,60	29,0%	-1 340,51
	власні кошти	17 106,20	2 835,99	1 495,48	52,7%	2 121,33	614,60	29,0%	2 121,33	614,60	29,0%	-1 340,51

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2019 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
П.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	9 087,18	9 087,18	315,54	3,5%	9 087,18			9 087,18			-8 771,64
	власні кошти	9 087,18	9 087,18	315,54	3,5%	9 087,18			9 087,18			-8 771,64