

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2019 року по ДП "НЕК "Укренерго"

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)										Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Капітальні вкладення (I+II+III+IV), усього, у т.ч.:	3 308 864,79	1 732 336,93	467 565,27	27,0%	1 133 645,59	549 152,48	48,4%	159 794,83	69 978,95	43,8%	-1 264 771,66
	власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід, за рахунок доходу, отриманого від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, за рахунок додатково отриманого доходу за результатом діяльності 2018 року)	1 366 674,09	541 529,09	349 478,28	64,5%	803 147,74	201 798,58	25,1%	159 794,83	69 978,95	43,8%	-192 050,81
	кредитні кошти	1 942 190,70	1 190 807,84	118 086,99	9,9%	330 497,85	341 692,90	103,4%				-1 072 720,85
	інше (Грантові кошти)						5 661,00					
I	Нове будівництво, усього, у т.ч.:	1 004 392,49	590 823,12	172 984,76	29,3%	931 150,00	323 904,00	34,8%				-417 838,36
	власні кошти (прибуток, інший дохід, за рахунок доходу, отриманого від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, за рахунок додатково отриманого доходу за результатом діяльності 2018 року)	517 367,13	246 927,25	109 029,61	44,2%	621 150,00	87 912,00	14,2%				-137 897,64
	Західна ЕС	84 833,67	36 036,54	18 099,16	50,2%	33 800,00	1 146,00	3,4%				-17 937,38
	Південна ЕС	6 576,00	4 299,00	2 900,15	67,5%							-1 398,85
	Південно-Західна ЕС	61 895,32	28 100,00	20 315,99	72,3%	70 000,00						-7 784,01
	Північна ЕС	223 635,50	122 879,83	37 143,74	30,2%	450 000,00	51 424,00	11,4%				-85 736,09
	Центральна ЕС	11 095,99	6 131,88	8 394,46	136,9%	5 000,00	10 187,00	203,7%				2 262,58
	Апарат управління	129 330,65	49 480,00	22 176,11	44,8%	62 350,00	25 155,00	40,3%				-27 303,89
	Кредитні кошти, усього, у т. ч.:	487 025,36	343 895,87	63 955,15	18,6%	310 000,00	235 992,00	76,1%				-279 940,72
	Центральна ЕС	487 025,36	343 895,87	63 955,15	18,6%	310 000,00	235 992,00	76,1%				-279 940,72

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)										Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III + IV	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів (з НППР), усього, у т.ч.:	2 304 472,30	1 141 513,81	294 580,51	25,8%	202 495,59	225 248,48	111,2%	159 794,83	69 978,95	43,8%	-846 933,30
	власні кошти (прибуток, амортизація, за рахунок додатково отриманого доходу за результатом діяльності 2018 року)	849 306,96	294 601,84	240 448,67	81,6%	181 997,74	113 886,58	62,6%	159 794,83	69 978,95	43,8%	-54 153,17
	Дніпровська ЕС	124 137,58	27 767,63	25 043,97	90,2%	9 787,86	21 684,75	221,5%	6 081,58	470,72	7,7%	-2 723,66
	Західна ЕС	115 837,95	47 144,27	32 485,65	68,9%	69 471,68	21 392,47	30,8%	69 422,95	56 298,48	81,1%	-14 658,62
	Південна ЕС	50 444,10	12 737,50	4 370,13	34,3%		5 805,31			4 773,36		-8 367,37
	Південно-Західна ЕС	245 200,69	122 612,33	132 827,54	108,3%	63 638,32	1 992,40	3,1%	60 091,35	1 426,04	2,4%	10 215,21
	Північна ЕС	126 834,45	24 876,29	14 662,15	58,9%	12 970,28	19 707,09	151,9%	11 441,59	614,60	5,4%	-10 214,14
	Центральна ЕС	95 369,84	35 039,06	10 001,44	28,5%	6 424,70	29 518,98	459,5%	5 722,32	4 483,94	78,4%	-25 037,62
	Апарат управління	78 401,42	19 976,62	18 824,94	0,94	15 481,76	12 027,66	77,7%	4 061,90	153,89	3,8%	-1 151,68
	Вінницяелектротехнологія	3 857,06	2 097,95	1 684,37	80,3%	1 872,95	1 757,92	93,9%	1 872,95	1 757,92	93,9%	-413,58
	ВП УЕС	8 755,47	2 099,19	548,48	26,1%	2 099,19			849,19			-1 550,71
	Кредитні кошти, усього, у т. ч.:	1 455 165,34	846 911,97	54 131,84	6,4%	20 497,85	105 700,90	515,7%				-792 780,13
	Дніпровська ЕС	605 990,29	438 769,06				7 104,90					-438 769,06
	Західна ЕС	4 644,21	2 838,77				132,32					-2 838,77
	Південно-Західна ЕС	4 275,88	2 473,04			2 473,04						-2 473,04
	Північна ЕС	287 473,02	189 958,64									-189 958,64
	Центральна ЕС	299 113,44	101 211,73			18 024,81						-101 211,73
	Апарат управління	253 668,50	111 660,73	54 131,84	48,5%		98 463,68					-57 528,89
	інше (Грантові кошти)						5 661,00					
	Дніпровська ЕС						3 528,35					
Північна ЕС						2 132,65						
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	1 901 076,03	983 116,53	231 588,32	23,6%	161 560,71	115 678,22	71,6%	118 859,95	62 051,70	52,2%	-751 528,21
	власні кошти	699 579,19	247 865,29	231 588,32	93,4%	141 062,86	102 780,00	72,9%	118 859,95	62 051,70	52,2%	-16 276,97
	кредитні кошти	1 201 496,84	735 251,24			20 497,85	7 237,22	35,3%				-735 251,24
	інше (Грантові кошти)						5 661,00					

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Дніпровська ЕС	712 325,75	463 899,05	24 448,37	5,3%	7 150,22	31 847,28	445,4%	3 443,94			-439 450,68
	власні кошти	106 335,46	25 129,99	24 448,37	97,3%	7 150,22	21 214,03	296,7%	3 443,94			-681,62
	кредитні кошти	605 990,29	438 769,06				7 104,90					-438 769,06
	інше (Грантові кошти)						3 528,35					
	Західна ЕС	96 526,92	36 472,56	31 673,29	86,8%	55 961,20	21 175,84	37,8%	55 912,47	55 949,53	100,1%	-4 799,27
	власні кошти	91 882,71	33 633,79	31 673,29	94,2%	55 961,20	21 043,52	37,6%	55 912,47	55 949,53	100,1%	-1 960,50
	кредитні кошти	4 644,21	2 838,77				132,32					-2 838,77
	Південна ЕС	39 600,74	9 531,77	4 342,88	45,6%		5 719,37			4 687,42		-5 188,89
	власні кошти	39 600,74	9 531,77	4 342,88	45,6%		5 719,37			4 687,42		-5 188,89
	Південно-Західна ЕС	241 093,57	123 053,27	131 519,55	106,9%	64 623,54	566,36	0,9%	58 603,53			8 466,28
	власні кошти	236 817,69	120 580,23	131 519,55	109,1%	62 150,50	566,36	0,9%	58 603,53			10 939,32
	кредитні кошти	4 275,88	2 473,04			2 473,04						-2 473,04
	Північна ЕС	384 398,76	202 678,68	12 851,13	6,3%	1 528,69	21 225,14	1388,5%				-189 827,55
	власні кошти	96 925,74	12 720,04	12 851,13	101,0%	1 528,69	19 092,49	1248,9%				131,09
	кредитні кошти	287 473,02	189 958,64									-189 958,64
	інше (Грантові кошти)						2 132,65					
	Центральна ЕС	382 781,62	130 528,47	8 311,44	6,4%	18 727,19	26 449,79	141,2%		1 414,75		-122 217,03
	власні кошти	83 668,18	29 316,74	8 311,44	28,4%	702,38	26 449,79	3765,7%		1 414,75		-21 005,30
	кредитні кошти	299 113,44	101 211,73			18 024,81						-101 211,73
	Апарат управління	37 690,84	15 074,24	17 907,68	118,8%	11 691,38	8 694,44	74,4%	271,52			2 833,44
	власні кошти	37 690,84	15 074,24	17 907,68	118,8%	11 691,38	8 694,44	74,4%	271,52			2 833,44
	ВП УЕС	6 657,83	1 878,49	533,98	28,4%	1 878,49			628,49			-1 344,51
	власні кошти	6 657,83	1 878,49	533,98	28,4%	1 878,49			628,49			-1 344,51
П.1	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т.ч.:	1 570 850,19	865 401,63	146 508,05	16,9%	71 616,39	75 337,86	105,2%	72 208,50	55 471,70	76,8%	-718 893,58
	власні кошти	369 353,35	130 150,39	146 508,05	112,6%	51 118,54	62 571,96	122,4%	72 208,50	55 471,70	76,8%	16 357,66
	кредитні кошти	1 201 496,84	735 251,24			20 497,85	7 104,90	34,7%				-735 251,24
	інше (Грантові кошти)						5 661,00					
	Дніпровська ЕС	662 002,79	460 153,55	15 991,97	3,5%	3 404,72	30 843,49	905,9%	3 443,94			-444 161,58
	власні кошти	56 012,50	21 384,49	15 991,97	74,8%	3 404,72	20 210,24	593,6%	3 443,94			-5 392,52
	кредитні кошти	605 990,29	438 769,06				7 104,90					-438 769,06
	інше (Грантові кошти)						3 528,35					
	Західна ЕС	28 427,35	14 156,64	4 608,48	32,6%	47 160,80	7 200,95	15,3%	54 012,99	54 056,95	100,1%	-9 548,16
	власні кошти	23 783,14	11 317,87	4 608,48	40,7%	47 160,80	7 200,95	15,3%	54 012,99	54 056,95	100,1%	-6 709,39
	кредитні кошти	4 644,21	2 838,77									-2 838,77
	Південна ЕС	2 618,50	2 618,50	511,87	19,5%							-2 106,63
	власні кошти	2 618,50	2 618,50	511,87	19,5%							-2 106,63
	Південно-Західна ЕС	128 173,33	57 562,24	106 183,84	184,5%	3 026,06	59,72	2,0%	14 751,57			48 621,60
	власні кошти	123 897,45	55 089,20	106 183,84	192,7%	553,02	59,72	10,8%	14 751,57			51 094,64
	кредитні кошти	4 275,88	2 473,04			2 473,04						-2 473,04

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)										Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію				
		заплановано на 2019 рік	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Північна ЕС	373 587,55	201 228,66	11 893,72	5,9%		12 684,51						-189 334,94
	власні кошти	86 114,53	11 270,02	11 893,72	105,5%		10 551,86						623,70
	кредитні кошти	287 473,02	189 958,64										-189 958,64
	інше (Грантові кошти)						2 132,65						
	Центральна ЕС	376 040,67	129 682,04	7 318,17	5,6%	18 024,81	24 549,19	136,2%		1 414,75			-122 363,87
	власні кошти	76 927,23	28 470,31	7 318,17	25,7%		24 549,19			1 414,75			-21 152,14
	кредитні кошти	299 113,44	101 211,73			18 024,81							-101 211,73
П.2	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т.ч.:	65 712,87	18 192,97	18 796,78	103,3%	14 922,63	3 029,82	20,3%					603,81
	власні кошти	65 712,87	18 192,97	18 796,78	103,3%	14 922,63	3 029,82	20,3%					603,81
	Дніпровська ЕС	1 818,38											
	власні кошти	1 818,38											
	Південна ЕС	29 659,31	3 270,34				1 129,22						-3 270,34
	власні кошти	29 659,31	3 270,34				1 129,22						-3 270,34
	Південно-Західна ЕС	29 456,81	14 922,63	17 864,18	119,7%	14 922,63							2 941,55
	власні кошти	29 456,81	14 922,63	17 864,18	119,7%	14 922,63							2 941,55
	Центральна ЕС	4 778,37		932,60			1 900,60						932,60
	власні кошти	4 778,37		932,60			1 900,60						932,60
П.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:	61 558,77	17 113,23	42 700,57	249,5%	16 220,91	27 850,85	171,7%	1 899,48	6 580,00	346,4%		25 587,34
	власні кошти	61 558,77	17 113,23	42 700,57	249,5%	16 220,91	27 718,53	170,9%	1 899,48	6 580,00	346,4%		25 587,34
	кредитні кошти						132,32						
	Дніпровська ЕС	8 642,94		6 899,45			1 001,94						6 899,45
	власні кошти	8 642,94		6 899,45			1 001,94						6 899,45
	Західна ЕС	10 054,91	3 771,26	9 067,78	240,4%	5 345,94	5 023,69	94,0%	1 899,48	1 892,58	99,6%		5 296,52
	власні кошти	10 054,91	3 771,26	9 067,78	240,4%	5 345,94	4 891,37	91,5%	1 899,48	1 892,58	99,6%		5 296,52
	кредитні кошти						132,32						
	Південна ЕС	3 680,00		3 663,90			4 590,15			4 687,42			3 663,90
	власні кошти	3 680,00		3 663,90			4 590,15			4 687,42			3 663,90
	Південно-Західна ЕС	7 969,52	3 341,97	4 445,00	133,0%	3 341,97							1 103,03
	власні кошти	7 969,52	3 341,97	4 445,00	133,0%	3 341,97							1 103,03
	Північна ЕС	3 893,34		753,80			8 540,63						753,80
	власні кошти	3 893,34		753,80			8 540,63						753,80
	Центральна ЕС	326,06											
	власні кошти	326,06											
	Апарат управління	26 992,00	10 000,00	17 870,64	178,7%	7 533,00	8 694,44	115,4%					7 870,64
	власні кошти	26 992,00	10 000,00	17 870,64	178,7%	7 533,00	8 694,44	115,4%					7 870,64

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П.4	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т.ч.:	165 766,32	59 415,86	20 603,38	34,7%	43 000,00	8 555,15	19,9%	43 851,96			-38 812,48
	власні кошти	165 766,32	59 415,86	20 603,38	34,7%	43 000,00	8 555,15	19,9%	43 851,96			-38 812,48
	Дніпровська ЕС	36 084,95		998,38								998,38
	власні кошти	36 084,95		998,38								998,38
	Західна ЕС	55 000,00	15 500,00	17 311,97	111,7%		8 267,51					1 811,97
	власні кошти	55 000,00	15 500,00	17 311,97	111,7%		8 267,51					1 811,97
	Південно-Західна ЕС	67 921,48	43 000,00	2 293,03	5,3%	43 000,00	287,64	0,7%	43 851,96			-40 706,97
	власні кошти	67 921,48	43 000,00	2 293,03	5,3%	43 000,00	287,64	0,7%	43 851,96			-40 706,97
	Північна ЕС	3 707,03										
власні кошти	3 707,03											
Апарат управління	3 052,86	915,86									-915,86	
власні кошти	3 052,86	915,86									-915,86	
П.6	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	4 528,83	628,49			628,49			628,49			-628,49
	власні кошти	4 528,83	628,49			628,49			628,49			-628,49
	Південно-Західна ЕС	3 136,00										
	власні кошти	3 136,00										
	ВП УЕС	1 392,83	628,49			628,49			628,49			-628,49
власні кошти	1 392,83	628,49			628,49			628,49			-628,49	
П.7	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:	7 374,46	3 886,86			3 886,86						-3 886,86
	власні кошти	7 374,46	3 886,86			3 886,86						-3 886,86
	Апарат управління	7 374,46	3 886,86			3 886,86						-3 886,86
	власні кошти	7 374,46	3 886,86			3 886,86						-3 886,86
П.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	271,52	271,52	37,04	13,6%	271,52			271,52			-234,48
	власні кошти	271,52	271,52	37,04	13,6%	271,52			271,52			-234,48
	Апарат управління	271,52	271,52	37,04	13,6%	271,52			271,52			-234,48
	власні кошти	271,52	271,52	37,04	13,6%	271,52			271,52			-234,48
П.9	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	25 013,07	18 205,97	2 942,50	16,2%	11 013,91	904,54	8,2%				-15 263,47
	власні кошти	25 013,07	18 205,97	2 942,50	16,2%	11 013,91	904,54	8,2%				-15 263,47
	Дніпровська ЕС	3 776,69	3 745,50	558,57	14,9%	3 745,50	1,85	0,0%				-3 186,93
	власні кошти	3 776,69	3 745,50	558,57	14,9%	3 745,50	1,85	0,0%				-3 186,93
	Західна ЕС	3 044,66	3 044,66	685,06	22,5%	3 454,46	683,69	19,8%				-2 359,60
власні кошти	3 044,66	3 044,66	685,06	22,5%	3 454,46	683,69	19,8%				-2 359,60	

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)		
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію				
		заплановано на 2019 рік	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Південна ЕС	3 642,93	3 642,93	167,11	4,6%								-3 475,82
	власні кошти	3 642,93	3 642,93	167,11	4,6%								-3 475,82
	Південно-Західна ЕС	4 436,43	4 226,43	733,50	17,4%	332,88	219,00	65,8%					-3 492,93
	власні кошти	4 436,43	4 226,43	733,50	17,4%	332,88	219,00	65,8%					-3 492,93
	Північна ЕС	3 210,84	1 450,02	203,61	14,0%	1 528,69							-1 246,41
	власні кошти	3 210,84	1 450,02	203,61	14,0%	1 528,69							-1 246,41
	Центральна ЕС	1 636,52	846,43	60,67	7,2%	702,38							-785,76
	власні кошти	1 636,52	846,43	60,67	7,2%	702,38							-785,76
	ВП УЕС	5 265,00	1 250,00	533,98	42,7%	1 250,00							-716,02
	власні кошти	5 265,00	1 250,00	533,98	42,7%	1 250,00							-716,02
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	402 927,87	158 146,28	62 992,19	39,8%	40 683,88	109 570,26	269,3%	40 683,88	7 927,25	19,5%		-95 154,09
	власні кошти	149 259,37	46 485,55	8 860,35	19,1%	40 683,88	11 106,58	27,3%	40 683,88	7 927,25	19,5%		-37 625,20
	кредитні кошти	253 668,50	111 660,73	54 131,84	48,5%		98 463,68						-57 528,89
	Дніпровська ЕС	17 802,12	2 637,64	595,60	22,6%	2 637,64	470,72	17,8%	2 637,64	470,72	17,8%		-2 042,04
	власні кошти	17 802,12	2 637,64	595,60	22,6%	2 637,64	470,72	17,8%	2 637,64	470,72	17,8%		-2 042,04
	Західна ЕС	23 955,24	13 510,48	812,36	6,0%	13 510,48	348,95	2,6%	13 510,48	348,95	2,6%		-12 698,12
	власні кошти	23 955,24	13 510,48	812,36	6,0%	13 510,48	348,95	2,6%	13 510,48	348,95	2,6%		-12 698,12
	Південна ЕС	10 843,36	3 205,73	27,25	0,9%		85,94			85,94			-3 178,48
	власні кошти	10 843,36	3 205,73	27,25	0,9%		85,94			85,94			-3 178,48
	Південно-Західна ЕС	8 383,00	2 032,10	1 307,99	64,4%	1 487,82	1 426,04	95,8%	1 487,82	1 426,04	95,8%		-724,11
	власні кошти	8 383,00	2 032,10	1 307,99	64,4%	1 487,82	1 426,04	95,8%	1 487,82	1 426,04	95,8%		-724,11
	Північна ЕС	29 908,71	12 156,25	1 811,02	14,9%	11 441,59	614,60	5,4%	11 441,59	614,60	5,4%		-10 345,23
	власні кошти	29 908,71	12 156,25	1 811,02	14,9%	11 441,59	614,60	5,4%	11 441,59	614,60	5,4%		-10 345,23
	Центральна ЕС	11 701,66	5 722,32	1 690,00	29,5%	5 722,32	3 069,19	53,6%	5 722,32	3 069,19	53,6%		-4 032,32
	власні кошти	11 701,66	5 722,32	1 690,00	29,5%	5 722,32	3 069,19	53,6%	5 722,32	3 069,19	53,6%		-4 032,32
	Апарат управління	294 379,08	116 563,11	55 049,10	47,2%	3 790,38	101 796,90	2685,7%	3 790,38	153,89	4,1%		-61 514,01
	власні кошти	40 710,58	4 902,38	917,26	18,7%	3 790,38	3 333,22	87,9%	3 790,38	153,89	4,1%		-3 985,12
	кредитні кошти	253 668,50	111 660,73	54 131,84	48,5%		98 463,68						-57 528,89
	Вінницька електротехнологія	3 857,06	2 097,95	1 684,37	80,3%	1 872,95	1 757,92	93,9%	1 872,95	1 757,92	93,9%		-413,58
	власні кошти	3 857,06	2 097,95	1 684,37	80,3%	1 872,95	1 757,92	93,9%	1 872,95	1 757,92	93,9%		-413,58
	ВП УЕС	2 097,64	220,70	14,50	6,6%	220,70			220,70				-206,20
	власні кошти	2 097,64	220,70	14,50	6,6%	220,70			220,70				-206,20
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	15 073,23	847,64	865,68	102,1%	461,52	779,07	168,8%	461,52	779,07	168,8%		18,04
	власні кошти	15 073,23	847,64	865,68	102,1%	461,52	779,07	168,8%	461,52	779,07	168,8%		18,04
	Дніпровська ЕС	2 858,66											
	власні кошти	2 858,66											
	Західна ЕС	814,77	46,96	13,81	29,4%	46,96			46,96				-33,15
	власні кошти	814,77	46,96	13,81	29,4%	46,96			46,96				-33,15

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)										Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Південно-Західна ЕС	1 269,61										
	власні кошти	1 269,61										
	Північна ЕС	9 087,18	9 087,18	315,54	3,5%	9 087,18			9 087,18			-8 771,64
	власні кошти	9 087,18	9 087,18	315,54	3,5%	9 087,18			9 087,18			-8 771,64
	Центральна ЕС	5 259,32	5 259,32	289,80	5,5%	5 259,32			5 259,32			-4 969,52
	власні кошти	5 259,32	5 259,32	289,80	5,5%	5 259,32			5 259,32			-4 969,52
	Вінницька електротехнологія	1 663,38	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	-9,01
	власні кошти	1 663,38	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	-9,01
	ВП УЕС	1 876,94										
	власні кошти	1 876,94										
III.4	Програмне забезпечення, усього, у т.ч.:	276 780,50	112 772,73	54 531,39	48,4%	3 632,38	101 643,01	2798,2%				-58 241,34
	власні кошти	23 112,00	1 112,00	399,55	35,9%	3 632,38	3 179,33	87,5%				-712,45
	кредитні кошти	253 668,50	111 660,73	54 131,84	48,5%		98 463,68					-57 528,89
	Апарат управління	276 780,50	112 772,73	54 531,39	48,4%	3 632,38	101 643,01	2798,2%				-58 241,34
	власні кошти	23 112,00	1 112,00	399,55	35,9%	3 632,38	3 179,33					-712,45
кредитні кошти	253 668,50	111 660,73	54 131,84	48,5%		98 463,68					-57 528,89	
IV.	НПЦР	468,40	251,00			251,00			251,00			-251,00
	власні кошти	468,40	251,00			251,00			251,00			-251,00