

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2019 року по Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	3 заплановано на 2019 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з нарастаючим підсумком з початку року)									13 Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			4 заплановано на I півріччя 2019 року	5 виконано	6 %	7 заплановано на I півріччя 2019 року	8 виконано	9 %	10 заплановано на I півріччя 2019 року	11 виконано	12 %	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	120 482,16	49 983,04	32 485,65	65,0%	69 471,68	21 524,79	31,0%	69 422,95	56 298,48	81,1%	-17 497,39
	Власні кошти (прибуток, амортизація, за рахунок додатково отриманого доходу за результатом діяльності 2018 року)	115 837,95	47 144,27	32 485,65	68,9%	69 471,68	21 392,47	30,8%	69 422,95	56 298,48	81,1%	-14 658,62
	кредитні кошти	4 644,21	2 838,77				132,32					-2 838,77
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	96 526,92	36 472,56	31 673,29	86,8%	55 961,20	21 175,84	37,8%	55 912,47	55 949,53	100,1%	-4 799,27
	власні кошти	91 882,71	33 633,79	31 673,29	94,2%	55 961,20	21 043,52	37,6%	55 912,47	55 949,53	100,1%	-1 960,50
	кредитні кошти	4 644,21	2 838,77				132,32					-2 838,77
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	28 427,35	14 156,64	4 608,48	32,6%	47 160,80	7 200,95	15,3%	54 012,99	54 056,95	100,1%	-9 548,16
	власні кошти	23 783,14	11 317,87	4 608,48	40,7%	47 160,80	7 200,95	15,3%	54 012,99	54 056,95	100,1%	-6 709,39
	кредитні кошти	4 644,21	2 838,77									-2 838,77
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	10 054,91	3 771,26	9 067,78	240,4%	5 345,94	5 023,69	94,0%	1 899,48	1 892,58	99,6%	5 296,52
	власні кошти	10 054,91	3 771,26	9 067,78	240,4%	5 345,94	4 891,37	91,5%	1 899,48	1 892,58	99,6%	5 296,52
	кредитні кошти						132,32					
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	55 000,00	15 500,00	17 311,97	111,7%		8 267,51					1 811,97
	власні кошти	55 000,00	15 500,00	17 311,97	111,7%		8 267,51					1 811,97
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	3 044,66	3 044,66	685,06	22,5%	3 454,46	683,69	19,8%				-2 359,60
	власні кошти	3 044,66	3 044,66	685,06	22,5%	3 454,46	683,69	19,8%				-2 359,60
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	23 955,24	13 510,48	812,36	6,0%	13 510,48	348,95	2,6%	13 510,48	348,95	2,6%	-12 698,12
	власні кошти	23 955,24	13 510,48	812,36	6,0%	13 510,48	348,95	2,6%	13 510,48	348,95	2,6%	-12 698,12
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	814,77	46,96	13,81	29,4%	46,96			46,96			-33,15
	власні кошти	814,77	46,96	13,81	29,4%	46,96			46,96			-33,15
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	7 753,49	1 598,62	198,75	12,4%	1 598,62	348,95	21,8%	1 598,62	348,95	21,8%	-1 399,87
	власні кошти	7 753,49	1 598,62	198,75	12,4%	1 598,62	348,95	21,8%	1 598,62	348,95	21,8%	-1 399,87
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	15 386,98	11 864,90	599,80	5,1%	11 864,90			11 864,90			-11 265,10
	власні кошти	15 386,98	11 864,90	599,80	5,1%	11 864,90			11 864,90			-11 265,10