

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за I півріччя 2019 року по Західній ЕС**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	з них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень				Уведення ОЗ		Примітки	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	План уведення ОЗ на I півріччя 2019 року		Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
П+ПІ	Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів-придбання основних засобів, всього:	145 777,45	120 482,16	49 983,04	32 485,65	16 325,06	9 811,48	15 432,67	2 624,46	727,92		32 315,89	69 471,68	21 524,79	111 003,76	125 610,21		69 422,95	56 298,48	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	118 044,11	115 837,95	47 144,27	32 485,65	16 325,06	9 811,48	15 432,67	2 624,46	727,92		32 315,89	69 471,68	21 392,47	83 138,10	125 610,21		69 422,95	56 298,48	
	за рахунок прибутку (04)																			
	за рахунок амортизації (03)		115 524,66	46 830,98	21 548,85	7 346,91	833,33	13 474,02	665,81	727,92										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																			
	за рахунок економії коштів тарифу 2018		313,29	313,29																
	інші доходи та витрати				10 936,80	8 978,15	8 978,15	1 958,65	1 958,65			10 936,80								
	Інше (Грантові кошти)																			
	Кредитні кошти (02)	27 733,34	4 644,21	2 838,77										132,32	27 865,66					
ПІ	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	145 777,45	96 526,92	36 472,56	31 673,29	16 325,06	9 811,48	14 620,31	1 958,65	727,92		31 673,29	55 961,20	21 175,84	111 003,76	124 060,59		55 912,47	55 949,53	
	Власні кошти	118 044,11	91 882,71	33 633,79	31 673,29	16 325,06	9 811,48	14 620,31	1 958,65	727,92		31 673,29	55 961,20	21 043,52	83 138,10	124 060,59		55 912,47	55 949,53	
	за рахунок прибутку (04)																			
	за рахунок амортизації (03)		91 569,42	33 320,50	20 736,49	7 346,91	833,33	12 661,66		727,92		20 736,49								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																			
	за рахунок економії коштів тарифу 2018		313,29	313,29																
	інші доходи та витрати				10 936,80	8 978,15	8 978,15	1 958,65	1 958,65			10 936,80								
	Інше (Грантові кошти)																			
	Кредитні кошти (02)	27 733,34	4 644,21	2 838,77										132,32	27 865,66					
ПІ.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:	94 831,37	28 427,35	14 156,64	4 608,48	1 868,18	833,33	2 699,05		41,25		4 608,48	47 160,80	7 200,95	47 975,37	123 965,55		54 012,99	54 056,95	
	Власні кошти	94 206,68	23 783,14	11 317,87	4 608,48	1 868,18	833,33	2 699,05		41,25		4 608,48	47 160,80	7 200,95	47 350,68	123 965,55		54 012,99	54 056,95	
	за рахунок прибутку (04)																			
	за рахунок амортизації (03)		23 469,85	11 004,58	4 608,48	1 868,18	833,33	2 699,05		41,25		4 608,48								
	за рахунок економії коштів тарифу 2018		313,29	313,29																
	за рахунок кредитних коштів (02)	624,69	4 644,21	2 838,77											624,69					
ПІ.1.1.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750 кВ "Західноукраїнська" із заміною шунтуючих реакторів 750 кВ приєднання Р-1, Р-5, Р-6 ф. С. інв. Меновий, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова	34 633,01	4 386,80	3 305,01	2 699,05			2 699,05				2 699,05	43 530,79		34 633,01	65 064,48				
	за рахунок амортизації (03)		4 386,80	3 305,01	2 699,05			2 699,05				2 699,05								
ПІ.1.3.3.1.	Реконструкція ПС 330 кВ "Рівне" з заміною автотрансформатора АТ-1 на новий потужністю 200МВА, вул.Млинівська 19, м.Рівне	50 382,98	1 385,14	1 385,14	1 076,10	1 034,85				41,25		1 076,10	3 630,01	3 673,97				54 012,99	54 056,95	
	за рахунок амортизації (03)		1 071,85	1 071,85	1 076,10	1 034,85				41,25		1 076,10								
	за рахунок економії коштів тарифу 2018		313,29	313,29																
ПІ.1.3.3.2.	ПС 330кВ "Рівне", технічне переоснащення із заміною АТ-2 200МВА, м. Рівне, вул.Млинівська,19, інв. Меновий	290,00	4 276,86												290,00	46 679,80				https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-07-04-001682-a
	за рахунок амортизації (03)		4 276,86																	
ПІ.1.5.5.1.	Технічне переоснащення ПС 220кВ "Львів-2", Заміна відділювачів 220кВ (ВД) та короткозамикачів 220кВ (КЗ) на вимикачі 220кВ приєднання АТ-1 і приєднання АТ-2, м.Львів, вул. Кукурудзяна,7, інв. №110432	7 686,25	13 181,33	6 074,71	833,33	833,33	833,33					833,33	3 437,40	11 123,65	12 221,27					https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-03-26-001807-c
	за рахунок амортизації (03)		13 181,33	6 074,71	833,33	833,33	833,33					833,33								
ПІ.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/220/110/35кВ "Ковель". Шунтуючий реактор 35кВ. 1 черга, інв. Меновий	594,73	1 208,52	756,51										29,86	624,59					
	Власні кошти	403,90	138,25	138,25										29,86	433,76					
	за рахунок прибутку (04)																			
	за рахунок амортизації (03)		138,25	138,25																
	за рахунок кредитних коштів (02)	190,83	1 070,27	618,26											190,83					

