

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2019 року по Дніпровській ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складова інвестиційної програми	заплановано на 2019 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	730 127,87	637 545,94	131 096,85	20,6%	96 754,54	51 665,31	53,4%	92 130,44	5 230,27	5,7%	-506 449,09
	Власні кошти (прибуток, амортизація)	124 137,58	63 998,07	37 685,46	58,9%	96 754,54	37 835,99	39,1%	92 130,44	5 230,27	5,7%	-26 312,61
	кредитні кошти	605 990,29	573 547,87	93 411,39	16,3%		7 104,90					-480 136,48
	інше (Грантові кошти)						6 724,42					
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	712 325,75	630 998,18	123 869,59	19,6%	90 206,78	46 435,04	51,5%	85 582,68			-507 128,59
	власні кошти	106 335,46	57 450,31	30 458,20	53,0%	90 206,78	32 605,72	36,1%	85 582,68			-26 992,11
	кредитні кошти	605 990,29	573 547,87	93 411,39	16,3%		7 104,90					-480 136,48
	інше (Грантові кошти)						6 724,42					
III.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	662 002,79	602 044,01	110 673,86	18,4%	84 642,90	39 081,40	46,2%	85 582,68			-491 370,15
	власні кошти	56 012,50	28 496,14	17 262,47	60,6%	84 642,90	25 252,08	29,8%	85 582,68			-11 233,67
	кредитні кошти	605 990,29	573 547,87	93 411,39	16,3%		7 104,90					-480 136,48
	інше (Грантові кошти)						6 724,42					
III.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	1 818,38	1 818,38			1 818,38						-1 818,38
	власні кошти	1 818,38	1 818,38			1 818,38						-1 818,38
III.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	8 642,94		8 007,37			1 408,21					8 007,37
	власні кошти	8 642,94		8 007,37			1 408,21					8 007,37
III.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	36 084,95	23 390,29	3 281,46	14,0%		4 110,79					-20 108,83
	власні кошти	36 084,95	23 390,29	3 281,46	14,0%		4 110,79					-20 108,83
III.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	3 776,69	3 745,50	1 906,90	50,9%	3 745,50	1 834,64	49,0%				-1 838,60
	власні кошти	3 776,69	3 745,50	1 906,90	50,9%	3 745,50	1 834,64	49,0%				-1 838,60
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	17 802,12	6 547,76	7 227,26	110,4%	6 547,76	5 230,27	79,9%	6 547,76	5 230,27	79,9%	679,50
	власні кошти	17 802,12	6 547,76	7 227,26	110,4%	6 547,76	5 230,27	79,9%	6 547,76	5 230,27	79,9%	679,50
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	2 858,66	325,12			325,12	38,12	11,7%	325,12	38,12	11,7%	-325,12
	власні кошти	2 858,66	325,12			325,12	38,12	11,7%	325,12	38,12	11,7%	-325,12

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2019 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
П.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	13 903,87	5 183,05	6 682,76	128,9%	5 183,05	5 192,15	100,2%	5 183,05	5 192,15	100,2%	1 499,71
	власні кошти	13 903,87	5 183,05	6 682,76	128,9%	5 183,05	5 192,15	100,2%	5 183,05	5 192,15	100,2%	1 499,71
П.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	1 039,59	1 039,59	544,50	52,4%	1 039,59			1 039,59			-495,09
	власні кошти	1 039,59	1 039,59	544,50	52,4%	1 039,59			1 039,59			-495,09