

## 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2019 року по Північній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

| 1             | 2<br>Склади інвестиційної програми   | 3<br>заплановано на 2019 рік | Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року) |                   |               |  |                  |               |  |                 |              | 13<br>Недовикористано коштів (гр.5-гр.4) |
|---------------|--|------------------------------|--|-------------------|---------------|--|------------------|---------------|--|-----------------|--------------|--|
|               |  |                              | 4<br>фінансування  |                   |               | 5<br>виконання робіт згідно з актами виконаних робіт |                  |               | 6<br>введення в експлуатацію             |                 |              |  |
|               |  |                              | 4<br>заплановано на 9 місяців 2019 року  | 5<br>виконано     | 6<br>%        | 7<br>заплановано на 9 місяців 2019 року              | 8<br>виконано    | 9<br>%        | 10<br>заплановано на 9 місяців 2019 року | 11<br>виконано  | 12<br>%      |  |
|               |  |                              | 4  | 5                 | 6             | 7  | 8                | 9             | 10                                       | 11              | 12           | 13                                       |
| <b>II+III</b> | <b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>                      | <b>414 307,47</b>            | <b>292 144,52</b>  | <b>176 771,63</b> | <b>60,5%</b>  | <b>42 674,02</b>                                     | <b>69 572,61</b> | <b>163,0%</b> | <b>40 720,70</b>                         | <b>7 457,39</b> | <b>18,3%</b> | <b>-115 372,89</b>                       |
|               | Власні кошти (прибуток, амортизація)   | 126 834,45                   | 77 798,40  | 34 735,95         | 44,6%         | 42 674,02  | 56 464,32        | 132,3%        | 40 720,70                                | 7 457,39        | 18,3%        | -43 062,45                               |
|               | кредитні кошти   | 287 473,02                   | 214 346,12   | 142 035,68        | 66,3%         |  | 8 949,94         |               |  |                 |              | -72 310,44                               |
|               | інше (Грантові кошти)  |                              |  |                   |               |  | 4 158,35         |               |  |                 |              |  |
| <b>II.</b>    | <b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:</b>  | <b>384 398,76</b>            | <b>268 010,80</b>  | <b>167 387,04</b> | <b>62,5%</b>  | <b>22 111,78</b>                                     | <b>62 115,22</b> | <b>280,9%</b> | <b>20 158,46</b>                         |                 |              | <b>-100 623,76</b>                       |
|               | власні кошти   | 96 925,74                    | 53 664,68  | 25 351,36         | 47,2%         | 22 111,78  | 49 006,93        | 221,6%        | 20 158,46                                |                 |              | -28 313,32                               |
|               | кредитні кошти   | 287 473,02                   | 214 346,12   | 142 035,68        | 66,3%         |  | 8 949,94         |               |  |                 |              | -72 310,44                               |
|               | інше (Грантові кошти)  |                              |  |                   |               |  | 4 158,35         |               |  |                 |              |  |
| <b>III.1.</b> | <b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:</b>  | <b>373 587,55</b>            | <b>260 165,21</b>  | <b>164 263,29</b> | <b>63,1%</b>  |  | <b>43 705,76</b> |               |  |                 |              | <b>-95 901,92</b>                        |
|               | власні кошти   | 86 114,53                    | 45 819,09  | 22 227,61         | 48,5%         |  | 30 597,47        |               |  |                 |              | -23 591,48                               |
|               | кредитні кошти   | 287 473,02                   | 214 346,12   | 142 035,68        | 66,3%         |  | 8 949,94         |               |  |                 |              | -72 310,44                               |
|               | інше (Грантові кошти)  |                              |  |                   |               |  | 4 158,35         |               |  |                 |              |  |
| <b>III.3.</b> | <b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:</b>   | <b>3 893,34</b>              | <b>3 893,34</b>  | <b>1 830,14</b>   | <b>47,0%</b>  | <b>18 604,40</b>                                     | <b>18 200,31</b> | <b>97,8%</b>  | <b>20 158,46</b>                         |                 |              | <b>-2 063,20</b>                         |
|               | власні кошти   | 3 893,34                     | 3 893,34   | 1 830,14          | 47,0%         | 18 604,40  | 18 200,31        | 97,8%         | 20 158,46                                |                 |              | -2 063,20                                |
| <b>III.4.</b> | <b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:</b> | <b>3 707,03</b>              | <b>741,41</b>  | <b>1 090,00</b>   | <b>147,0%</b> |  |                  |               |  |                 |              | <b>348,59</b>                            |
|               | власні кошти   | 3 707,03                     | 741,41   | 1 090,00          | 147,0%        |  |                  |               |  |                 |              | 348,59                                   |
| <b>III.9.</b> | <b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:</b>   | <b>3 210,84</b>              | <b>3 210,84</b>  | <b>203,61</b>     | <b>6,3%</b>   | <b>3 507,38</b>                                      | <b>209,15</b>    | <b>6,0%</b>   |  |                 |              | <b>-3 007,23</b>                         |
|               | власні кошти   | 3 210,84                     | 3 210,84   | 203,61            | 6,3%          | 3 507,38   | 209,15           | 6,0%          |  |                 |              | -3 007,23                                |
| <b>III.</b>   | <b>Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>  | <b>29 908,71</b>             | <b>24 133,72</b>   | <b>9 384,59</b>   | <b>38,9%</b>  | <b>20 562,24</b>                                     | <b>7 457,39</b>  | <b>36,3%</b>  | <b>20 562,24</b>                         | <b>7 457,39</b> | <b>36,3%</b> | <b>-14 749,13</b>                        |
|               | власні кошти   | 29 908,71                    | 24 133,72  | 9 384,59          | 38,9%         | 20 562,24  | 7 457,39         | 36,3%         | 20 562,24                                | 7 457,39        | 36,3%        | -14 749,13                               |
| <b>III.1</b>  | <b>Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:</b>   | <b>3 715,33</b>              | <b>3 254,46</b>  | <b>18,55</b>      | <b>0,6%</b>   | <b>3 254,46</b>                                      | <b>18,55</b>     | <b>0,6%</b>   | <b>3 254,46</b>                          | <b>18,55</b>    | <b>0,6%</b>  | <b>-3 235,91</b>                         |
|               | власні кошти   | 3 715,33                     | 3 254,46   | 18,55             | 0,6%          | 3 254,46   | 18,55            | 0,6%          | 3 254,46                                 | 18,55           | 0,6%         | -3 235,91                                |
| <b>III.2</b>  | <b>Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:</b>   | <b>17 106,20</b>             | <b>11 792,08</b>   | <b>8 639,32</b>   | <b>73,3%</b>  | <b>8 220,60</b>                                      | <b>7 438,84</b>  | <b>90,5%</b>  | <b>8 220,60</b>                          | <b>7 438,84</b> | <b>90,5%</b> | <b>-3 152,76</b>                         |
|               | власні кошти   | 17 106,20                    | 11 792,08  | 8 639,32          | 73,3%         | 8 220,60   | 7 438,84         | 90,5%         | 8 220,60                                 | 7 438,84        | 90,5%        | -3 152,76                                |
| <b>III.3</b>  | <b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:</b>   | <b>9 087,18</b>              | <b>9 087,18</b>  | <b>726,72</b>     | <b>8,0%</b>   | <b>9 087,18</b>                                      |                  |               | <b>9 087,18</b>                          |                 |              | <b>-8 360,46</b>                         |
|               | власні кошти   | 9 087,18                     | 9 087,18   | 726,72            | 8,0%          | 9 087,18   |                  |               | 9 087,18                                 |                 |              | -8 360,46                                |