

## 2. Детальний звіт

### про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2019 року по Центральній ЕС

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II+III	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>	<b>123 682,50</b>	<b>394 483,28</b>	<b>299 681,59</b>	<b>59 763,62</b>	<b>9 598,51</b>		<b>24 546,66</b>	<b>698,46</b>	<b>25 618,45</b>	<b>53,35</b>	<b>59 763,62</b>	<b>73 686,24</b>	<b>56 305,57</b>	<b>159 579,25</b>	<b>1 454,65</b>		<b>84 972,30</b>	<b>20 408,82</b>	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	103 375,37	95 369,84	61 313,45	42 614,21	9 598,51		10 609,43	698,46	22 406,27	53,35	42 614,21	48 995,49	51 711,66	134 678,21	1 454,65		84 972,30	20 408,82	
	прибуток		8 000,00	8 000,00	4 354,71	3 376,09		978,62				4 354,71								
	амортизація		87 369,84	53 313,45	38 259,50	6 222,42		9 630,81	698,46	22 406,27	53,35	38 259,50								
	кредитні кошти	20 307,13	299 113,44	238 368,14	17 149,41			13 937,23		3 212,18		17 149,41	24 690,75	4 593,91	24 901,04					
II	<b>Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:</b>	<b>123 682,50</b>	<b>382 781,62</b>	<b>291 626,38</b>	<b>55 746,30</b>	<b>9 598,51</b>		<b>20 529,93</b>		<b>25 617,86</b>	<b>53,35</b>	<b>55 746,30</b>	<b>65 813,87</b>	<b>52 407,92</b>	<b>159 579,25</b>	<b>1 454,65</b>		<b>77 099,93</b>	<b>16 511,17</b>	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	103 375,37	83 668,18	53 258,24	38 596,89	9 598,51		6 592,70		22 405,68	53,35	38 596,89	41 123,12	47 814,01	134 678,21	1 454,65		77 099,93	16 511,17	
	прибуток		8 000,00	8 000,00	4 354,71	3 376,09		978,62				4 354,71								
	амортизація		75 668,18	45 258,24	34 242,18	6 222,42		5 614,08		22 405,68	53,35	34 242,18								
	кредитні кошти	20 307,13	299 113,44	238 368,14	17 149,41			13 937,23		3 212,18		17 149,41	24 690,75	4 593,91	24 901,04					
III.1.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>121 450,04</b>	<b>376 040,67</b>	<b>286 094,84</b>	<b>52 632,82</b>	<b>7 460,89</b>		<b>20 406,76</b>		<b>24 765,17</b>		<b>52 632,82</b>	<b>62 091,71</b>	<b>45 674,72</b>	<b>150 613,59</b>	<b>1 454,65</b>		<b>73 276,18</b>	<b>16 511,17</b>	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	101 142,91	76 927,23	47 726,70	35 483,41	7 460,89		6 469,53		21 552,99		35 483,41	37 400,96	41 080,81	125 712,55	1 454,65		73 276,18	16 511,17	
	прибуток		8 000,00	8 000,00	4 354,71	3 376,09		978,62				4 354,71								
	амортизація		68 927,23	39 726,70	31 128,70	4 084,80		5 490,91		21 552,99		31 128,70								
	кредитні кошти	20 307,13	299 113,44	238 368,14	17 149,41			13 937,23		3 212,18		17 149,41	24 690,75	4 593,91	24 901,04					
III.1.3.3.1.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№8157) типу АТДЦПН - 125000/330/110/10 на АТ типу АТДПН - 200000/330/110/10, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Білоцерківського району Київської області	49 758,54	8 753,29	8 753,29	5 108,00	3 931,43		1 176,57				5 108,00	13 266,59	8 186,36	57 944,90	1 454,65		63 025,13		
	амортизація		753,29	753,29	753,29	555,34		197,95				753,29								
	прибуток		8 000,00	8 000,00	4 354,71	3 376,09		978,62				4 354,71								
III.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Ніжинська" ВРУ-330 кВ (інв.№86184) шляхом заміни В-330-2 Чернігівська, вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області	126,64	3 511,97	2 614,13	2 051,76	157,70		1 894,06				2 051,76		3 953,86	4 080,50					
	амортизація		3 511,97	2 614,13	2 051,76	157,70		1 894,06				2 051,76								
III.1.5.8.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приєднання Лук'янівська-А та Лук'янівська-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,61	3 788,80	3 788,80	1 658,97	486,88		1 161,72		10,37		1 658,97	4 353,06	4 023,70	4 101,31			4 430,67		
	амортизація		3 788,80	3 788,80	1 658,97	486,88		1 161,72		10,37		1 658,97								
III.1.5.8.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приєднання Більшовик-А та Більшовик-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,43	3 699,49	3 699,49	3 205,43	955,61		2 237,18		12,64		3 205,43	4 261,76	4 031,29	4 108,72			4 339,19		
	амортизація		3 699,49	3 699,49	3 205,43	955,61		2 237,18		12,64		3 205,43								
III.1.7.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 (інв.№8162) ПС 330 кВ "Білоцерківська", шляхом заміни ТС-330 В-330-1 ТП ПЕС, Київська область, Білоцерківський р-н, Томилівська с/р, вул. Узинська, 10	1 221,92	259,27	259,27	187,52	184,61				2,91		187,52	259,27	192,83				1 481,19	1 414,75	
	амортизація		259,27	259,27	187,52	184,61				2,91		187,52								
III.1.23.1.	Реконструкція ЗРУ-10 кВ та ВРУ 110 кВ ПС 330 кВ "Черкаська" (інв.№1054, 1028), Коригування	5 122,86	1 856,86		1 767,58	1 744,66				22,92		1 767,58		9 973,56				Акти від 30.07.2019 №448-449	15 096,42	
	амортизація		1 856,86		1 767,58	1 744,66				22,92		1 767,58								
III.1.24.1.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Новокиївська" - 1 черга (інв.№8172/1, 8013)	21 844,55	197 413,11	130 238,42	24 672,83			13 937,23		10 735,60		24 672,83	17 070,94	8 872,39	30 716,94					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	14 418,67	41 707,51	15 261,68	10 189,75			10 189,75		10 189,75		10 189,75	15 260,28	4 278,48	18 697,15					
	амортизація		41 707,51	15 261,68	10 189,75			10 189,75		10 189,75		10 189,75								
	кредитні кошти	7 425,88	155 705,60	114 976,74	14 483,08			13 937,23		545,85		14 483,08	1 810,66	4 593,91	12 019,79					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Осново капиталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капиталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
П.1.24.2.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Жовтнева"- 2 черга (інв.№8052/1, 8051)	13 769,54	1 892,40	1 892,40									1 892,40	2 376,94	16 146,48					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	8 189,45												2 376,94	10 566,39					
	амортизація																			
	кредитні кошти	5 580,09	1 892,40	1 892,40									1 892,40		5 580,09					
П.1.24.3.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Житомирська" - 3 черга (інв.№7190/1, 7191/1)	17 188,00	90 102,50	72 927,19	11 314,40					11 314,40		11 314,40	2 756,09	2 453,61	19 641,61					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-000112-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-000112-a</a>
	Власні кошти, всього в т.ч.:	9 886,84	8 257,20	8 257,20	11 314,40					11 314,40		11 314,40		2 453,61	12 340,45					
	амортизація		8 257,20	8 257,20	11 314,40					11 314,40		11 314,40								
	кредитні кошти	7 301,16	81 845,30	64 669,99									2 756,09		7 301,16					
П.1.24.4.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Черкаська" - 4 черга (інв.№1054, 1026/1, 1053)	12 262,95	64 762,98	61 921,85	2 666,33					2 666,33		2 666,33	18 231,60	1 610,18	13 873,13					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-000183-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-000183-a</a>
	Власні кошти, всього в т.ч.:	12 262,95		5 092,84										1 610,18	13 873,13					
	амортизація		5 092,84	5 092,84																
	кредитні кошти		59 670,14	56 829,01	2 666,33					2 666,33		2 666,33	18 231,60							
<b>П.2.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>253,77</b>	<b>4 778,37</b>	<b>3 568,96</b>	<b>2 260,79</b>	<b>2 137,62</b>						<b>2 260,79</b>	<b>1 691,57</b>	<b>5 745,89</b>	<b>5 999,66</b>				<b>1 752,02</b>	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	253,77	4 778,37	3 568,96	2 260,79	2 137,62						2 260,79	1 691,57	5 745,89	5 999,66				1 752,02	
	амортизація		4 778,37	3 568,96	2 260,79	2 137,62						2 260,79								
П.2.1	Реконструкція ПЛ 330 кВ Київська-Північна (інв. №2031) із заміною анкерно-кутової опори №250/123 на анкерну металеву в Київській області	64,02	1 351,32	1 351,32	1 328,19	1 205,02			123,17			<b>1 328,19</b>	1 691,57	1 668,45	1 732,47				1 752,02	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-06-002689-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-06-002689-c</a>
П.2.2	Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (інв.№4006) із заміною грозових захисних троев в прогонах опор №144-234 та заміною залізобетонних опор в Житомирській області	189,75	3 427,05	2 217,64	932,60	932,60								4 077,44	4 267,19					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-04-000944-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-04-000944-a</a>
<b>П.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>1 745,67</b>	<b>326,06</b>	<b>326,06</b>									<b>326,06</b>		<b>1 745,67</b>				<b>2 071,73</b>	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	1 745,67	326,06	326,06									326,06		1 745,67				2 071,73	
	амортизація		326,06	326,06																
П.3.7.1.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Технічне переоснащення захистів АТ-3 з заміною їх на мікропроцесорні захисти (інв.№8013), с. Томилівка Білоцерківського району Київської області	1 745,67	326,06	326,06									326,06		1 745,67				2 071,73	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-26-000063-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-26-000063-b</a>
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:</b>	<b>233,02</b>	<b>1 636,52</b>	<b>1 636,52</b>	<b>852,69</b>					<b>852,69</b>	<b>53,35</b>	<b>852,69</b>	<b>1 704,53</b>	<b>987,31</b>	<b>1 220,33</b>					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	233,02	1 636,52	1 636,52	852,69					852,69	53,35	852,69	1 704,53	987,31	1 220,33					
	амортизація		1 636,52	1 636,52	852,69					852,69	53,35	852,69								
П.9.1.1.	Коригування проекту "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-1 і ТС-110 В-110 Черкаси-1, Черкаський район, Хмельницька С.Р., 11-й км Смілянського шосе"	86,72	49,99	49,99									49,99		86,72					
П.9.1.2.	Коригування проекту "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-2 і ТС-110 В-110 Черкаси-2, Черкаський район, Хмельницька С.Р., 11-й км Смілянського шосе"	86,01	49,99	49,99									49,99		86,01					
П.9.2.1.	Коригування проекту "Реконструкція ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ№5-Новокиївська(інв. №2015) із заміною проміжної металеві опори №35 на анкерну металеву Голосіївського району м.Києва"	60,29	17,95	17,95	17,95					17,95		17,95	17,95	17,95	78,24					
П.9.4.1.	Технічне переоснащення системи зв'язку на ділянці ПС 330 кВ «Житомирська» – ПС 330 кВ «Лісова» шляхом організації радіорелейної лінії зв'язку та каналу передачі даних Ethernet з Коростенським РЕП (інв. №7189, №8021, №5046), м. Житомир, вул. Коростишівська, 41, Житомирська обл. с. Холосне, м. Коростень, вул. Кемського, 70В		350,76	350,76	54,24					54,24	53,35	54,24	350,76	0,89	0,89					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-002641-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-002641-c</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
П.9.4.2.	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передавання тривожних оповіщень в приміщеннях Київського РЕЦ (інв.№), вул. Київська, 1, м. Вишневе		30,00	30,00									30,00							
П.9.6.1.	Реконструкція ПС 330кВ «Чернігівська», влаштування прогноріаційного укриття (ПРУ), Чернігівська обл., Хмільницька селищна рада (інв. № новий)		41,00	41,00	7,32					7,32		7,32	41,00							
П.9.6.2.	ПС 330 кВ "Поляна", реконструкція зовнішнього огороження, Черкаський р-н, Хапківська селищна рада, 11-й км Смілянського шосе. (інв № новий)		188,43	188,43									188,43							
П.9.6.3.	Реконструкція ПС 330кВ «Нивки», влаштування сховища, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Стеценка, 1а (інв. № новий)		414,44	414,44	360,75					360,75		360,75	455,00	451,75	451,75					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-13-000306-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-13-000306-b</a>
П.9.6.4.	Реконструкція ПС 330кВ «Житомирська», влаштування сховища, м. Житомир, Київська обл., вул. Коростишівська, 41 (інв. № новий).		493,96	493,96	412,43					412,43		412,43	521,41	516,72	516,72					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-17-000234-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-17-000234-c</a>
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>11 701,66</b>	<b>8 055,21</b>	<b>4 017,32</b>					<b>4 017,32</b>		<b>4 017,32</b>	<b>7 872,37</b>	<b>3 897,65</b>				<b>7 872,37</b>	<b>3 897,65</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		11 701,66	8 055,21	4 017,32					4 017,32		4 017,32	7 872,37	3 897,65				7 872,37	3 897,65	
	амортизація		11 701,66	8 055,21	4 017,32					4 017,32		4 017,32								
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>1 266,02</b>	<b>1 266,02</b>	<b>756,99</b>					<b>756,99</b>		<b>756,99</b>	<b>1 266,02</b>	<b>756,99</b>				<b>1 266,02</b>	<b>756,99</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		1 266,02	1 266,02	756,99					756,99		756,99	1 266,02	756,99				1 266,02	756,99	
	амортизація		1 266,02	1 266,02	756,99					756,99		756,99								
III.1.3.1.	Цифровий вимірювальний комплекс "Циклон-115"		757,12	757,12	756,99					756,99	151,40	756,99	757,12	756,99			Акт від 13.05.2019 р №110	757,12	756,99	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-28-002769-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-28-002769-b</a>
III.1.4.1.	Рефлектометр оптичний		508,90	508,90									508,90					508,90		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-26-000974-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-26-000974-a</a>
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>5 176,32</b>	<b>1 529,87</b>	<b>2 969,94</b>					<b>2 969,94</b>	<b>257,26</b>	<b>2 969,94</b>	<b>1 347,03</b>	<b>3 140,66</b>				<b>1 347,03</b>	<b>3 140,66</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		5 176,32	1 529,87	2 969,94					2 969,94	257,26	2 969,94	1 347,03	3 140,66				1 347,03	3 140,66	
	амортизація		5 176,32	1 529,87	2 969,94					2 969,94	257,26	2 969,94								
III.2.1.11.1.	Мікрометр CV 200		180,00	180,00									180,00					180,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-000247-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-000247-a</a>
III.2.1.14.1.	Компресор повітряний для фарбування обладнання серії "Sturm AC9323" двоциліндровий		13,04	13,04	6,50					6,50		6,50	13,04	6,50			Акт від 16.09.2019 № 523	13,04	6,50	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-001704-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-001704-a</a>
III.2.1.21.1.	Прес гідралічний ПРГ-400 з комплектом матриць 50-400 мм2 для опресування апаратних зажимів опинування		11,00	11,00	6,00					6,00		6,00	11,00					11,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000536-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000536-c</a>
III.2.1.21.2.	Мийка KARCHER K7 Premium Full Controll Plus		15,00	15,00	14,25					14,25		14,25	15,00	14,25			Акт від 16.09.2019 № 524	15,00	14,25	рахунок
III.2.1.21.3.	Мотокоса Husqvarna 535Rx		268,93	268,93	179,89					179,89		179,89	268,93	179,89			Акти від 15.08.2019 №492-504	268,93	179,89	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-000026-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-000026-c</a>
III.2.1.21.4.	Мінітрактор-газонокосилка McCulloch M 185-107TC		344,33		344,00					344,00	68,80	344,00		344,00			Акти від 29.05.2019 №166-169		344,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001749-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001749-b</a>
III.2.1.21.5.	Інверторний випрямляч ПАТОН ВДИ-250 P DC MMA/TIG		41,50	41,50	34,97					34,97		34,97	41,50	34,97			Акти від 09.09.2019 № 516-520	41,50	34,97	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-11-000128-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-11-000128-c</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.2.1.1.	Бензокуторіз Husqvarna 555 FX або аналог		150,15	150,15	14,18			14,18	14,18			14,18	150,15	70,88			Акти від 30.08.2019 №507, 510,514	150,15	70,88	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-22-001366-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-22-001366-b</a>
III.2.2.1.2.	Бензопила Husqvarna 450 II або аналог		83,76	83,76	12,52			12,52	12,52			12,52	83,76	62,60			Акти від 30.08.2019 №508, №511, №513, №515	83,76	62,60	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-22-001366-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-22-001366-b</a>
III.2.2.9.1.	Гідравлічний тросоріз ТРГ-12.40		25,00	25,00	25,00			25,00				25,00	25,00	25,00			Акти від 30.08.2019 №506, №512	25,00	25,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-24-000446-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-24-000446-b</a>
III.2.2.9.2.	Комплект обладнання та пристроїв для ремонту підтримуючої ізолюючої підвіски на металевих та залізобетонних опорах ПЛЛ 330 кв під наведеною напругою		57,00		57,01			57,01	57,01			57,01		57,01			Акти від 30.08.2019 №509		57,01	
III.2.4.3.1	16 портовий асинхронний сервер з двонаправленим обміном		92,32	92,32									92,32					92,32		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-29-000768-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-29-000768-a</a>
III.2.4.4.1	Мультиплексор лінійного тракту МЛТ 422С		69,12	69,12	58,72			58,72				58,72	69,12	58,72			Акти від 30.07.2019 №444-447	69,12	58,72	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-19-000806-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-19-000806-b</a>
III.2.4.7.1	Одноканальний блок живлення постійного струму		12,00	12,00									12,00					12,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-06-000213-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-06-000213-c</a>
III.2.5.3.1	Кліщі електровимірювальні АРРА 136		30,48	30,48									30,48					30,48		
III.2.5.3.2	Осцилограф GW Instek GDS-3252		80,17	80,17									80,17	69,94			Акт від 25.09.2019 № 528	80,17	69,94	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000048-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000048-b</a>
III.2.7.1.1.	Сервер HP ProLiant DL 160 G9 або аналог		282,40																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a</a>
III.2.7.1.2.	Серверне обладнання		300,70																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a</a>
III.2.7.2.1.	Моноблок		1 980,00	457,4	1 618,13			1 618,13				1 618,13	274,56	1 618,13			Акти від 19.06.2019 № 297-406	274,56	1 618,13	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-04-000514-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-04-000514-a</a>
III.2.7.2.2.	Ноутбук середньої потужності		110,00		107,00			107,00	21,40			107,00		107,00			Акти від 11.06.2019 № 270-274		107,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-12-000990-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-12-000990-c</a>
III.2.7.2.3.	Монітор 28 дюймів		425,60		243,07			243,07	48,61			243,07		243,07			Акти від 20.05.2019 № 111-150		243,07	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-01-000484-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-01-000484-a</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.7.2.4.	Автоматизовані робочі місця (АРМ) для АСОЕ, SCADA та ін. (системні блоки, робочі станції, технологічні комп'ютери)		408,38		173,70			173,70	34,74			173,70		173,70			Акти від 05.07.2019 № 428-433		173,70	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-13-002503-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-13-002503-b</a>
III.2.7.4.1.	БФП (принтер + сканер + копір) чорно-білий середньої продуктивності ф. А4		131,33																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-08-000053-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-08-000053-b</a>
III.2.7.5.1.	Кабельний тестер Fluke CIQ-KIT		64,11		75,00			75,00				75,00		75,00			Акт від 18.08.2019 №505		75,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-02-000121-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-02-000121-b</a>
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>		<b>5 259,32</b>	<b>5 259,32</b>	290,39			<b>289,80</b>	<b>289,80</b>	<b>0,59</b>		<b>290,39</b>	<b>5 259,32</b>						<b>5 259,32</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		5 259,32	5 259,32	290,39			289,80	289,80	0,59		290,39	5 259,32						5 259,32	
	амортизація		5 259,32	5 259,32	290,39			289,80	289,80	0,59		290,39								
III.3.3.1.	Автопідйомник на шасі автомобіля 4×2, висота підйому 18м		2 263,17	2 263,17	290,39			289,80	289,80	0,59		290,39	2 263,17						2 263,17	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000877-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000877-a</a>
III.3.8.1.	Тягач сідельний типу МАЗ з напівприцепом-платформою в/п 35000 кг		2 996,15	2 996,15									2 996,15						2 996,15	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000911-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000911-a</a>