

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2019 року по ВЕТ

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2019 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	3 857,06	2 748,03	2 034,04	74,0%	2 738,03	2 567,77	93,8%	2 738,03	2 410,04	88,0%	-713,99
	Власні кошти (прибуток, амортизація)	3 857,06	2 748,03	2 034,04	74,0%	2 738,03	2 567,77	93,8%	2 738,03	2 410,04	88,0%	-713,99
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	3 857,06	2 748,03	2 034,04	74,0%	2 738,03	2 567,77	93,8%	2 738,03	2 410,04	88,0%	-713,99
	власні кошти	3 857,06	2 748,03	2 034,04	74,0%	2 738,03	2 567,77	93,8%	2 738,03	2 410,04	88,0%	-713,99
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	2 193,68	1 084,65	379,67	35,0%	1 074,65	913,40	85,0%	1 074,65	755,67	70,3%	-704,98
	власні кошти	2 193,68	1 084,65	379,67	35,0%	1 074,65	913,40	85,0%	1 074,65	755,67	70,3%	-704,98
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	1 663,38	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	-9,01
	власні кошти	1 663,38	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	-9,01