

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2019 року по НЕК "Укренерго"

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)										Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Капітальні вкладення (I+II+III+IV), усього, у т.ч.:	3 308 864,79	2 559 491,77	1 128 950,73	44,1%	1 855 105,24	1 140 058,28	61,5%	477 647,88	159 347,44	33,4%	-1 430 541,04
	власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід, за рахунок доходу, отриманого від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, за рахунок додатково отриманого доходу за результатом діяльності 2018 року)	1 366 674,09	922 107,09	499 795,77	54,2%	1 416 053,71	707 254,42	49,9%	477 647,88	159 347,44	33,4%	-422 311,32
	кредитні кошти	1 942 190,70	1 637 384,68	629 154,96	38,4%	439 051,53	421 921,09	96,1%				-1 008 229,72
	інше (Грантові кошти)						10 882,77					
I	Нове будівництво, усього, у т.ч.:	1 004 392,49	783 075,80	456 142,27	58,3%	1 396 150,00	737 566,00	52,8%				-326 933,53
	власні кошти (прибуток, інший дохід, за рахунок доходу, отриманого від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, за рахунок додатково отриманого доходу за результатом діяльності 2018 року)	517 367,13	371 473,38	165 373,23	44,5%	985 150,00	456 403,00	46,3%				-206 100,15
	Західна ЕС	84 833,67	60 536,54	19 208,28	31,7%	57 800,00	2 881,00	5,0%				-41 328,26
	Південна ЕС	6 576,00	6 176,00	2 120,02	34,3%							-4 055,98
	Південно-Західна ЕС	61 895,32	44 100,00	20 531,99	46,6%	110 000,00	1 064,00	1,0%				-23 568,01
	Північна ЕС	223 635,50	188 937,26	76 506,93	40,5%	700 000,00	383 849,00	54,8%				-112 430,33
	Центральна ЕС	11 095,99	8 831,88	11 966,01	135,5%	11 000,00	20 976,00	190,7%				3 134,13
	Апарат управління	129 330,65	62 891,70	35 040,00	55,7%	106 350,00	47 633,00	44,8%				-27 851,70
	Кредитні кошти, усього, у т. ч.:	487 025,36	411 602,42	290 769,04	70,6%	411 000,00	281 163,00	68,4%				-120 833,38
	Центральна ЕС	487 025,36	411 602,42	290 769,04	70,6%	411 000,00	281 163,00	68,4%				-120 833,38

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)										Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III + IV	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів (з НППР), усього, у т.ч.:	2 304 472,30	1 776 415,97	672 808,46	37,9%	458 955,24	402 492,28	87,7%	477 647,88	159 347,44	33,4%	-1 103 607,51
	власні кошти (прибуток, амортизація, за рахунок додатково отриманого доходу за результатом діяльності 2018 року)	849 306,96	550 633,71	334 422,54	60,7%	430 903,71	250 851,42	58,2%	477 647,88	159 347,44	33,4%	-216 211,17
	Дніпровська ЕС	124 137,58	63 998,07	37 685,46	58,9%	96 754,54	37 835,99	39,1%	92 130,44	5 230,27	5,7%	-26 312,61
	Західна ЕС	115 837,95	76 124,92	46 724,37	61,4%	87 945,46	49 989,61	56,8%	126 062,55	111 555,88	88,5%	-29 400,55
	Південна ЕС	50 444,10	35 185,11	7 090,92	20,2%		7 147,43			6 642,13		-28 094,19
	Південно-Західна ЕС	245 200,69	172 914,34	136 752,04	79,1%	110 941,61	22 700,12	20,5%	87 019,31	3 305,80	3,8%	-36 162,30
	Північна ЕС	126 834,45	77 798,40	34 735,95	44,6%	42 674,02	56 464,32	132,3%	40 720,70	7 457,39	18,3%	-43 062,45
	Центральна ЕС	95 369,84	61 313,45	42 614,21	69,5%	48 995,49	51 711,66	105,5%	84 972,30	20 408,82	24,0%	-18 699,24
	Апарат управління	78 401,42	55 104,46	24 850,31	0,45	35 407,63	21 135,02	59,7%	41 922,62	1 037,61	2,5%	-30 254,15
	Вінницьелектротехнологія	3 857,06	2 748,03	2 034,04	74,0%	2 738,03	2 567,77	93,8%	2 738,03	2 410,04	88,0%	-713,99
	ВП УЕС	8 755,47	4 978,53	1 935,24	38,9%	4 978,53	1 299,50	26,1%	1 613,53	1 299,50	80,5%	-3 043,29
	Кредитні кошти, усього, у т.ч.:	1 455 165,34	1 225 782,26	338 385,92	27,6%	28 051,53	140 758,09	501,8%				-887 396,34
	Дніпровська ЕС	605 990,29	573 547,87	93 411,39	16,3%		7 104,90					-480 136,48
	Західна ЕС	4 644,21	3 728,62									-3 728,62
	Південно-Західна ЕС	4 275,88	3 360,78				3 360,78					-3 360,78
	Північна ЕС	287 473,02	214 346,12	142 035,68	66,3%		8 949,94					-72 310,44
	Центральна ЕС	299 113,44	238 368,14	17 149,41	7,2%	24 690,75	4 593,91	18,6%				-221 218,73
	Апарат управління	253 668,50	192 430,73	85 789,44	44,6%		120 109,34					-106 641,29
	інше (Грантові кошти)						10 882,77					
	Дніпровська ЕС						6 724,42					
Північна ЕС						4 158,35						
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	1 901 076,03	1 485 185,46	553 263,10	37,3%	386 818,39	250 315,36	64,7%	405 511,03	132 749,59	32,7%	-931 922,36
	власні кошти	699 579,19	451 833,93	300 666,62	66,5%	358 766,86	218 783,84	61,0%	405 511,03	132 749,59	32,7%	-151 167,31
	кредитні кошти	1 201 496,84	1 033 351,53	252 596,48	24,4%	28 051,53	20 648,75	73,6%				-780 755,05
	інше (Грантові кошти)						10 882,77					

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Північна ЕС	373 587,55	260 165,21	164 263,29	63,1%		43 705,76					-95 901,92
	власні кошти	86 114,53	45 819,09	22 227,61	48,5%		30 597,47					-23 591,48
	кредитні кошти	287 473,02	214 346,12	142 035,68	66,3%		8 949,94					-72 310,44
	інше (Грантові кошти)						4 158,35					
	Центральна ЕС	376 040,67	286 094,84	52 632,82	18,4%	62 091,71	45 674,72	73,6%	73 276,18	16 511,17	22,5%	-233 462,02
	власні кошти	76 927,23	47 726,70	35 483,41	74,3%	37 400,96	41 080,81	109,8%	73 276,18	16 511,17	22,5%	-12 243,29
	кредитні кошти	299 113,44	238 368,14	17 149,41	7,2%	24 690,75	4 593,91	18,6%				-221 218,73
П.2	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т.ч.:	65 712,87	48 294,64	20 880,77	43,2%	28 106,93	19 595,38	69,7%	16 503,59	1 195,00	7,2%	-27 413,87
	власні кошти	65 712,87	48 294,64	20 880,77	43,2%	28 106,93	19 595,38	69,7%	16 503,59	1 195,00	7,2%	-27 413,87
	Дніпровська ЕС	1 818,38	1 818,38			1 818,38						-1 818,38
	власні кошти	1 818,38	1 818,38			1 818,38						-1 818,38
	Південна ЕС	29 659,31	18 310,32	755,80	4,1%		1 133,82			1 195,00		-17 554,52
	власні кошти	29 659,31	18 310,32	755,80	4,1%		1 133,82			1 195,00		-17 554,52
	Південно-Західна ЕС	29 456,81	24 596,98	17 864,18	72,6%	24 596,98	12 715,67	51,7%	14 751,57			-6 732,80
	власні кошти	29 456,81	24 596,98	17 864,18	72,6%	24 596,98	12 715,67	51,7%	14 751,57			-6 732,80
	Центральна ЕС	4 778,37	3 568,96	2 260,79	63,3%	1 691,57	5 745,89	339,7%	1 752,02			-1 308,17
	власні кошти	4 778,37	3 568,96	2 260,79	63,3%	1 691,57	5 745,89	339,7%	1 752,02			-1 308,17
П.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:	61 558,77	44 545,60	46 607,82	104,6%	55 087,23	41 576,51	75,5%	93 082,90	59 655,54	64,1%	2 062,22
	власні кошти	61 558,77	44 545,60	46 607,82	104,6%	55 087,23	41 576,51	75,5%	93 082,90	59 655,54	64,1%	2 062,22
	кредитні кошти											
	Дніпровська ЕС	8 642,94		8 007,37			1 408,21					8 007,37
	власні кошти	8 642,94		8 007,37			1 408,21					8 007,37
	Західна ЕС	10 054,91	10 054,91	9 071,32	90,2%	5 345,94	5 248,76	98,2%	55 065,30	54 968,12	99,8%	-983,59
	власні кошти	10 054,91	10 054,91	9 071,32	90,2%	5 345,94	5 248,76	98,2%	55 065,30	54 968,12	99,8%	-983,59
	кредитні кошти											
	Південна ЕС	3 680,00		3 663,90			4 590,15			4 687,42		3 663,90
	власні кошти	3 680,00		3 663,90			4 590,15			4 687,42		3 663,90
	Південно-Західна ЕС	7 969,52	7 969,52	4 445,00	55,8%	15 683,06			15 787,41			-3 524,52
	власні кошти	7 969,52	7 969,52	4 445,00	55,8%	15 683,06			15 787,41			-3 524,52
	Північна ЕС	3 893,34	3 893,34	1 830,14	47,0%	18 604,40	18 200,31	97,8%	20 158,46			-2 063,20
	власні кошти	3 893,34	3 893,34	1 830,14	47,0%	18 604,40	18 200,31	97,8%	20 158,46			-2 063,20
	Центральна ЕС	326,06	326,06			326,06			2 071,73			-326,06
	власні кошти	326,06	326,06			326,06			2 071,73			-326,06
	Апарат управління	26 992,00	22 301,77	19 590,09	87,8%	15 127,77	12 129,08	80,2%				-2 711,68
	власні кошти	26 992,00	22 301,77	19 590,09	87,8%	15 127,77	12 129,08	80,2%				-2 711,68

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)		
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію				
		заплановано на 2019 рік	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
П.4	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т.ч.:	165 766,32	113 492,05	25 763,93	22,7%	66 083,33	19 534,89	29,6%	52 371,12				-87 728,12
	власні кошти	165 766,32	113 492,05	25 763,93	22,7%	66 083,33	19 534,89	29,6%	52 371,12				-87 728,12
	Дніпровська ЕС	36 084,95	23 390,29	3 281,46	14,0%		4 110,79						-20 108,83
	власні кошти	36 084,95	23 390,29	3 281,46	14,0%		4 110,79						-20 108,83
	Західна ЕС	55 000,00	33 200,00	17 798,59	53,6%	15 000,00	9 145,96	61,0%					-15 401,41
	власні кошти	55 000,00	33 200,00	17 798,59	53,6%	15 000,00	9 145,96	61,0%					-15 401,41
	Південно-Західна ЕС	67 921,48	54 175,99	3 593,88	6,6%	51 083,33	6 278,14	12,3%	52 371,12				-50 582,11
	власні кошти	67 921,48	54 175,99	3 593,88	6,6%	51 083,33	6 278,14	12,3%	52 371,12				-50 582,11
	Північна ЕС	3 707,03	741,41	1 090,00	147,0%								348,59
власні кошти	3 707,03	741,41	1 090,00	147,0%								348,59	
Апарат управління	3 052,86	1 984,36										-1 984,36	
власні кошти	3 052,86	1 984,36										-1 984,36	
П.6	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	4 528,83	2 919,18	1 285,00	44,0%	2 919,18	1 285,00	44,0%	1 392,83	1 285,00	92,3%		-1 634,18
	власні кошти	4 528,83	2 919,18	1 285,00	44,0%	2 919,18	1 285,00	44,0%	1 392,83	1 285,00	92,3%		-1 634,18
	Південно-Західна ЕС	3 136,00	1 526,35			1 526,35							-1 526,35
	власні кошти	3 136,00	1 526,35			1 526,35							-1 526,35
	ВП УЕС	1 392,83	1 392,83	1 285,00	92,3%	1 392,83	1 285,00	92,3%	1 392,83	1 285,00	92,3%		-107,83
власні кошти	1 392,83	1 392,83	1 285,00	92,3%	1 392,83	1 285,00	92,3%	1 392,83	1 285,00	92,3%		-107,83	
П.7	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:	7 374,46	7 374,46	2 656,33	36,0%	7 374,46	2 656,33	36,0%	29 017,22				-4 718,13
	власні кошти	7 374,46	7 374,46	2 656,33	36,0%	7 374,46	2 656,33	36,0%	29 017,22				-4 718,13
	Апарат управління	7 374,46	7 374,46	2 656,33	36,0%	7 374,46	2 656,33	36,0%	29 017,22				-4 718,13
	власні кошти	7 374,46	7 374,46	2 656,33	36,0%	7 374,46	2 656,33	36,0%	29 017,22				-4 718,13
П.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	271,52	271,52	37,04	13,6%	271,52	45,93	16,9%	271,52	45,93	16,9%		-234,48
	власні кошти	271,52	271,52	37,04	13,6%	271,52	45,93	16,9%	271,52	45,93	16,9%		-234,48
	Апарат управління	271,52	271,52	37,04	13,6%	271,52	45,93	16,9%	271,52	45,93	16,9%		-234,48
	власні кошти	271,52	271,52	37,04	13,6%	271,52	45,93	16,9%	271,52	45,93	16,9%		-234,48
П.9	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	25 013,07	23 081,88	6 776,31	29,4%	20 213,30	7 359,46	36,4%					-16 305,57
	власні кошти	25 013,07	23 081,88	6 776,31	29,4%	20 213,30	7 359,46	36,4%					-16 305,57
	Дніпровська ЕС	3 776,69	3 745,50	1 906,90	50,9%	3 745,50	1 834,64	49,0%					-1 838,60
	власні кошти	3 776,69	3 745,50	1 906,90	50,9%	3 745,50	1 834,64	49,0%					-1 838,60
	Західна ЕС	3 044,66	3 044,66	1 980,92	65,1%	3 454,46	3 356,11	97,2%					-1 063,74
власні кошти	3 044,66	3 044,66	1 980,92	65,1%	3 454,46	3 356,11	97,2%					-1 063,74	

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)										Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію				
		заплановано на 2019 рік	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Південна ЕС	3 642,93	3 642,93	564,71	15,5%		663,75						-3 078,22
	власні кошти	3 642,93	3 642,93	564,71	15,5%		663,75						-3 078,22
	Південно-Західна ЕС	4 436,43	4 436,43	733,50	16,5%	4 436,43	308,50	7,0%					-3 702,93
	власні кошти	4 436,43	4 436,43	733,50	16,5%	4 436,43	308,50	7,0%					-3 702,93
	Північна ЕС	3 210,84	3 210,84	203,61	6,3%	3 507,38	209,15	6,0%					-3 007,23
	власні кошти	3 210,84	3 210,84	203,61	6,3%	3 507,38	209,15	6,0%					-3 007,23
	Центральна ЕС	1 636,52	1 636,52	852,69	52,1%	1 704,53	987,31	57,9%					-783,83
	власні кошти	1 636,52	1 636,52	852,69	52,1%	1 704,53	987,31	57,9%					-783,83
	ВП УЕС	5 265,00	3 365,00	533,98	15,9%	3 365,00							-2 831,02
	власні кошти	5 265,00	3 365,00	533,98	15,9%	3 365,00							-2 831,02
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	402 927,87	290 762,11	119 545,36	41,1%	71 668,45	152 176,92	212,3%	71 668,45	26 597,85	37,1%		-171 216,75
	власні кошти	149 259,37	98 331,38	33 755,92	34,3%	71 668,45	32 067,58	44,7%	71 668,45	26 597,85	37,1%		-64 575,46
	кредитні кошти	253 668,50	192 430,73	85 789,44	44,6%		120 109,34						-106 641,29
	Дніпровська ЕС	17 802,12	6 547,76	7 227,26	110,4%	6 547,76	5 230,27	79,9%	6 547,76	5 230,27	79,9%		679,50
	власні кошти	17 802,12	6 547,76	7 227,26	110,4%	6 547,76	5 230,27	79,9%	6 547,76	5 230,27	79,9%		679,50
	Західна ЕС	23 955,24	18 507,48	3 708,32	20,0%	16 984,26	2 530,81	14,9%	16 984,26	2 530,81	14,9%		-14 799,16
	власні кошти	23 955,24	18 507,48	3 708,32	20,0%	16 984,26	2 530,81	14,9%	16 984,26	2 530,81	14,9%		-14 799,16
	Південна ЕС	10 843,36	10 613,36	1 594,64	15,0%		759,71			759,71			-9 018,72
	власні кошти	10 843,36	10 613,36	1 594,64	15,0%		759,71			759,71			-9 018,72
	Південно-Західна ЕС	8 383,00	4 332,77	3 106,64	71,7%	4 109,21	3 305,80	80,4%	4 109,21	3 305,80	80,4%		-1 226,13
	власні кошти	8 383,00	4 332,77	3 106,64	71,7%	4 109,21	3 305,80	80,4%	4 109,21	3 305,80	80,4%		-1 226,13
	Північна ЕС	29 908,71	24 133,72	9 384,59	38,9%	20 562,24	7 457,39	36,3%	20 562,24	7 457,39	36,3%		-14 749,13
	власні кошти	29 908,71	24 133,72	9 384,59	38,9%	20 562,24	7 457,39	36,3%	20 562,24	7 457,39	36,3%		-14 749,13
	Центральна ЕС	11 701,66	8 055,21	4 017,32	49,9%	7 872,37	3 897,65	49,5%	7 872,37	3 897,65	49,5%		-4 037,89
	власні кошти	11 701,66	8 055,21	4 017,32	49,9%	7 872,37	3 897,65	49,5%	7 872,37	3 897,65	49,5%		-4 037,89
	Апарат управління	294 379,08	215 603,08	88 356,29	41,0%	12 633,88	126 413,02	1000,6%	12 633,88	991,68	7,8%		-127 246,79
	власні кошти	40 710,58	23 172,35	2 566,85	11,1%	12 633,88	6 303,68	49,9%	12 633,88	991,68	7,8%		-20 605,50
	кредитні кошти	253 668,50	192 430,73	85 789,44	44,6%		120 109,34						-106 641,29
	Вінницька електротехнологія	3 857,06	2 748,03	2 034,04	74,0%	2 738,03	2 567,77	93,8%	2 738,03	2 410,04	88,0%		-713,99
	власні кошти	3 857,06	2 748,03	2 034,04	74,0%	2 738,03	2 567,77	93,8%	2 738,03	2 410,04	88,0%		-713,99
	ВП УЕС	2 097,64	220,70	116,26	52,7%	220,70	14,50	6,6%	220,70	14,50	6,6%		-104,44
	власні кошти	2 097,64	220,70	116,26	52,7%	220,70	14,50	6,6%	220,70	14,50	6,6%		-104,44
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	15 073,23	12 078,82	990,76	8,2%	7 575,05	1 028,88	13,6%	7 575,05	1 028,88	13,6%		-11 088,06
	власні кошти	15 073,23	12 078,82	990,76	8,2%	7 575,05	1 028,88	13,6%	7 575,05	1 028,88	13,6%		-11 088,06
	Дніпровська ЕС	2 858,66	325,12			325,12	38,12	11,7%	325,12	38,12	11,7%		-325,12
	власні кошти	2 858,66	325,12			325,12	38,12	11,7%	325,12	38,12	11,7%		-325,12
	Західна ЕС	814,77	814,77	46,03	5,6%	814,77	46,03	5,6%	814,77	46,03	5,6%		-768,74
	власні кошти	814,77	814,77	46,03	5,6%	814,77	46,03	5,6%	814,77	46,03	5,6%		-768,74

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Південно-Західна ЕС	1 269,61		173,80								173,80
	власні кошти	1 269,61		173,80								173,80
	Північна ЕС	9 087,18	9 087,18	726,72	8,0%	9 087,18			9 087,18			-8 360,46
	власні кошти	9 087,18	9 087,18	726,72	8,0%	9 087,18			9 087,18			-8 360,46
	Центральна ЕС	5 259,32	5 259,32	290,39	5,5%	5 259,32			5 259,32			-4 968,93
	власні кошти	5 259,32	5 259,32	290,39	5,5%	5 259,32			5 259,32			-4 968,93
	Вінницька електротехнологія	1 663,38	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	-9,01
	власні кошти	1 663,38	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	1 663,38	1 654,37	99,5%	-9,01
	ВП УЕС	1 876,94										
	власні кошти	1 876,94										
III.4	Програмне забезпечення, усього, у т.ч.:	276 780,50	202 969,20	86 188,99	42,5%		125 421,34					-116 780,21
	власні кошти	23 112,00	10 538,47	399,55	3,8%		5 312,00					-10 138,92
	кредитні кошти	253 668,50	192 430,73	85 789,44	44,6%		120 109,34					-106 641,29
	Апарат управління	276 780,50	202 969,20	86 188,99	42,5%		125 421,34					-116 780,21
	власні кошти	23 112,00	10 538,47	399,55	3,8%		5 312,00					-10 138,92
	кредитні кошти	253 668,50	192 430,73	85 789,44	44,6%		120 109,34					-106 641,29
IV.	НПЦР	468,40	468,40			468,40			468,40			-468,40
	власні кошти	468,40	468,40			468,40			468,40			-468,40

Директор з інвестицій

_____ (підпис)

О.Ю.Павленко

" ____ " _____ 20__ р.
М. П.