

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2019 року по Західній ЕС**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	з них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінанси обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>II+III</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього:</b>	<b>145 777,46</b>	<b>120 482,16</b>	<b>79 853,54</b>	<b>46 724,37</b>	<b>25 528,35</b>	<b>14 294,78</b>	<b>19 156,44</b>	<b>2 910,04</b>	<b>2 039,58</b>	<b>12,26</b>	<b>46 087,91</b>	<b>87 945,46</b>	<b>49 989,61</b>	<b>84 211,19</b>	<b>112 713,71</b>		<b>126 062,55</b>	<b>111 555,88</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	145 152,77	115 837,95	76 124,92	46 724,37	25 528,35	14 294,78	19 156,44	2 910,04	2 039,58	12,26	46 087,91	87 945,46	49 989,61	83 586,50	112 713,71		126 062,55	111 555,88	
	прибуток																			
	амортизація		115 524,66	75 811,63	35 477,44	16 475,76	5 316,63	16 962,10	951,39	2 039,58	12,26	34 840,98								
	дохід від іншої діяльності																			
	економія коштів тарифу 2018 року		313,29	313,29	310,13	74,44		235,69				310,13								
	інші доходи та витрати				10 936,80	8 978,15	8 978,15	1 958,65				10 936,80								
	Інше (Грантові кошти)																			
	Кредитні кошти	624,69	4 644,21	3 728,62											624,69					
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:</b>	<b>145 777,46</b>	<b>96 526,92</b>	<b>61 346,06</b>	<b>43 016,05</b>	<b>25 528,35</b>	<b>14 294,78</b>	<b>15 448,12</b>	<b>1 958,65</b>	<b>2 039,58</b>	<b>12,26</b>	<b>43 016,05</b>	<b>70 961,20</b>	<b>47 458,80</b>	<b>84 211,19</b>	<b>112 660,11</b>		<b>109 078,29</b>	<b>109 025,07</b>	
	Власні кошти	145 152,77	91 882,71	57 617,44	43 016,05	25 528,35	14 294,78	15 448,12	1 958,65	2 039,58	12,26	43 016,05	70 961,20	47 458,80	83 586,50	112 660,11		109 078,29	109 025,07	
	прибуток																			
	амортизація		91 569,42	57 304,15	31 769,12	16 475,76	5 316,63	13 253,78		2 039,58	12,26	31 769,12								
	дохід від іншої діяльності																			
	економія коштів тарифу 2018 року		313,29	313,29	310,13	74,44		235,69				310,13								
	інші доходи та витрати				10 936,80	8 978,15	8 978,15	1 958,65	1 958,65			10 936,80								
	Інше (Грантові кошти)																			
	Кредитні кошти	624,69	4 644,21	3 728,62											624,69					
<b>II.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>94 831,37</b>	<b>28 427,35</b>	<b>15 046,49</b>	<b>14 165,22</b>	<b>11 071,47</b>	<b>5 316,63</b>	<b>3 052,50</b>		<b>41,25</b>		<b>14 165,22</b>	<b>47 160,80</b>	<b>29 707,97</b>	<b>70 482,39</b>	<b>112 565,07</b>		<b>54 012,99</b>	<b>54 056,95</b>	
	Власні кошти	94 206,68	23 783,14	11 317,87	14 165,22	11 071,47	5 316,63	3 052,50		41,25		14 165,22	47 160,80	29 707,97	69 857,70	112 565,07		54 012,99	54 056,95	
	прибуток																			
	амортизація		23 469,85	11 004,58	13 855,09	10 997,03	5 316,63	2 816,81		41,25		13 855,09								
	економія коштів тарифу 2018 року		313,29	313,29	310,13	74,44		235,69				310,13								
	Кредитні кошти	624,69	4 644,21	3 728,62											624,69					
II.1.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750 кВ "Західноукраїнська" із заміною шунтуючих реакторів 750 кВ присідання Р-1, Р-5, Р-6 ф. С., інв. Меновий, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова	34 633,01	4 386,80	3 305,01	2 699,05			2 699,05				2 699,05	43 530,79		34 633,01	65 064,48				
	амортизація		4 386,80	3 305,01	2 699,05			2 699,05				2 699,05								
II.1.3.3.1.	Реконструкція ПС 330 кВ "Рівне" з заміною автотрансформатора АТ-1 на новий потужністю 200МВА, вул.Млинівська 19, м.Рівне	50 382,98	1 385,14	1 385,14	1 419,17	1 109,29		268,63		41,25		1 419,17	3 630,01	3 673,97				54 012,99	54 056,95	
	амортизація		1 071,85	1 071,85	1 109,04	1 034,85		32,94		41,25		1 109,04								
	економія коштів тарифу 2018 року		313,29	313,29	310,13	74,44		235,69				310,13								
II.1.3.3.2.	ПС 330кВ "Рівне", технічне переоснащення із заміною АТ-2 200МВА, м. Рівне, вул.Млинівська,19, інв. Меновий	290,00	4 276,86		4 483,30	4 483,30	4 483,30					4 483,30		1 706,42	1 996,42	46 023,04				
	амортизація		4 276,86		4 483,30	4 483,30	4 483,30					4 483,30								
II.1.5.5.1.	Технічне переоснащення ПС 220кВ "Львів-2". Заміна відділювачів 220кВ (ВД) та короткозамикачів 220кВ (КЗ) на вимикачі 220кВ присідання АТ-1 і присідання АТ-2, м.Львів, вул. Кукурудзiana.7, інв. №110432	7 686,25	13 181,33	6 074,71	5 563,70	5 478,88	833,33	84,82				5 563,70		24 189,58	31 875,83	1 477,55				
	амортизація		13 181,33	6 074,71	5 563,70	5 478,88	833,33	84,82				5 563,70								
II.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/220/110/35кВ "Ковель". Шунтуючий реактор 35кВ, 1 черга, інв. Меновий	594,73	1 208,52	979,50										46,00	640,73					EGEM s.r.o.
	Власні кошти	403,90	138,25	138,25										46,00	449,90					
	прибуток																			
	амортизація		138,25	138,25																
	кредитні кошти	190,83	1 070,27	841,25											190,83					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано о обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансі обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
П.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/110/35кВ "Нововолинськ". Шунгуючий реактор 35кВ, 4 черга, інв. Меновий	594,65	1 574,25	1 345,23										46,00	640,65					EGEM s.r.o.
	Власні кошти	403,89	138,25	138,25										46,00	449,89					
	прибуток																			
	амортизація		138,25	138,25																
	кредитні кошти	190,76	1 436,00	1 206,98											190,76					
П.1.24.3.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 220/110/35кВ "Луцьк Південна". Шунгуючий реактор 35кВ, 3 черга, інв. Меновий	649,75	2 414,45	1 956,90										46,00	695,75					EGEM s.r.o.
	Власні кошти	406,65	276,51	276,51										46,00	452,65					
	прибуток																			
	амортизація		276,51	276,51																
	кредитні кошти	243,10	2 137,94	1 680,39											243,10					
П.3.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>49 719,36</b>	<b>10 054,91</b>	<b>10 054,91</b>	<b>9 071,32</b>	<b>5 478,73</b>	<b>3 587,44</b>	<b>5,15</b>	<b>9 071,32</b>	<b>5 345,94</b>	<b>5 248,76</b>							<b>55 065,30</b>	<b>54 968,12</b>	
	Власні кошти	49 719,36	10 054,91	10 054,91	9 071,32	5 478,73	3 587,44	5,15	9 071,32	5 345,94	5 248,76							55 065,30	54 968,12	
	амортизація		10 054,91	10 054,91																
П.3.1.1.	Технічне переоснащення апаратури передачі команд ПЛ220 кВ Мукачеве - Кішварда ПС 400кВ "Мукачеве"	161,54	902,39	902,39	850,90	214,40	636,50		850,90	1 737,94	1 731,04							1 899,48	1 892,58	
П.3.6.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення та заміна пристроїв релейного захисту (інв. Меновий)	49 557,82	9 152,52	9 152,52	8 220,42	5 264,33	2 950,94		8 220,42	3 608,00	3 517,72							53 165,82	53 075,54	
П.4.	<b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>1 010,15</b>	<b>55 000,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>17 798,59</b>	<b>8 978,15</b>	<b>8 978,15</b>	<b>8 808,18</b>	<b>1 958,65</b>	<b>12,26</b>	<b>12,26</b>	<b>17 798,59</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 145,96</b>	<b>10 156,11</b>	<b>95,04</b>				
	Власні кошти	1 010,15	55 000,00	33 200,00	17 798,59	8 978,15	8 978,15	8 808,18	1 958,65	12,26	12,26	17 798,59	15 000,00	9 145,96	10 156,11	95,04				
	амортизація		55 000,00	33 200,00	6 861,79		6 849,53		6 861,79		12,26	12,26	6 861,79							
	інші доходи та витрати				10 936,80	8 978,15	8 978,15	1 958,65	1 958,65			10 936,80								
П.4.4.1.1.	Реконструкція зв'язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ на ділянках ПС 330 кВ "Львів південна" - ПС 220 кВ "Розділ" - ПС 220 кВ "Стрий" - ПС 220 кВ "Борислав" - ПС 220 кВ "Воловець" - ПС 400 кВ "Мукачеве" - Державний кордон України	1 010,15	55 000,00	33 200,00	17 798,59	8 978,15	8 978,15	8 808,18	1 958,65	12,26	12,26	17 798,59	15 000,00	9 145,96	10 156,11	95,04				
	амортизація		55 000,00	33 200,00	6 861,79		6 849,53		6 861,79		12,26	12,26	6 861,79							
	інші доходи та витрати				10 936,80	8 978,15	8 978,15	1 958,65	1 958,65			10 936,80								
П.9.	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>216,58</b>	<b>3 044,66</b>	<b>3 044,66</b>	<b>1 980,92</b>						<b>1 980,92</b>	<b>1 980,92</b>	<b>3 454,46</b>	<b>3 356,11</b>	<b>3 572,69</b>					
	Власні кошти	216,58	3 044,66	3 044,66	1 980,92						1 980,92	1 980,92	3 454,46	3 356,11	3 572,69					
	амортизація		3 044,66	3 044,66	1 980,92						1 980,92	1 980,92								
П.9.1.2.	"Реконструкція ПС 400 кВ "Мукачеве" з заміною автотрансформатора АТ-3, Закарпатська область, с. Ключарки, вул. Гагаріна, 89", інв. №48-512448-01-110115		839,20	839,20	839,20						839,20	839,20	1 049,00	1 049,00	1 049,00					
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ-330кВ Грабів - Рівне. Рівненська обл., Рівненський р-н, інв. №030099		456,66	456,66	456,66						456,66	456,66	570,83	570,83	570,83					
П.9.2.2.	Реконструкція ПЛ-330кВ Західноукраїнська - Рівне з відгалуженням на ПС 330кВ "Радивилів" ділянка від оп. №1 (ПС ЗУ) до оп. №54, Львівська обл., Жидачівський р-н, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, інв. №030116		343,34	343,34	343,34						343,34	343,34	429,17	429,17	429,17					
П.9.3.1.	ПС 330кВ "Грабів". Технічне переоснащення із заміною апаратури передачі команд РЗА і ПА прм. 404 кГц та прд. 440 кГц, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Грабів, вул.Чорновола, 54, інв. №012748		159,00	159,00	159,00						159,00	159,00	159,00	159,00	159,00					
П.9.4.1.	Реконструкція ПЛ 400 кВ Мукачєво - Шайосегед на ділянці від оп. №1 до оп. №67 (держкордон), Закарпатська область, Мукачівський та Березівський район інв. №030033		1 147,94	1 147,94	87,20						87,20	87,20	1 147,94	1 052,59	1 052,59					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано о обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані на монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінанси обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
П.9.10.1.	Реконструкція ПС 330кВ "Луцьк північна", влаштування ПРУ, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гуцанська 78, інв. №новий (коригування)	35,06	16,42	16,42	15,92					15,92		15,92	16,42	15,92	50,98						
П.9.10.2.	Реконструкція ПС 330кВ "Трабів", влаштування ПРУ, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Трабів, вул.Чорновола, 54, інв. №новий (коригування)	35,74	16,42	16,42	15,92					15,92		15,92	16,42	15,92	51,66						
П.9.10.3.	Реконструкція ПС 220кВ "Розділ", влаштування ПРУ, Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Берездівці, 81657, вул. Травнева, 15а інв. №новий (коригування)	35,73	16,42	16,42	15,92					15,92		15,92	16,42	15,92	51,65						
П.9.10.4.	Реконструкція ПС 330кВ "Нововолинськ", влаштування ПРУ, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Будятичі, вул. Жовтнева, 94, інв. №новий (коригування)	35,93	16,42	16,42	15,92					15,92		15,92	16,42	15,92	51,85						
П.9.10.5.	Реконструкція ПС 330кВ "Ковель", влаштування ПРУ, Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська,19, інв. №новий (коригування)	37,38	16,42	16,42	15,92					15,92		15,92	16,42	15,92	53,30						
П.9.10.6.	Реконструкція ПС 220кВ "Стрий", влаштування ПРУ, Львівська обл., Стрийський р-н, с.Слобідка, інв. №новий (коригування)	36,74	16,42	16,42	15,92					15,92		15,92	16,42	15,92	52,66						
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>		<b>23 955,24</b>	<b>18 507,48</b>	<b>3 708,32</b>			<b>3 708,32</b>	<b>951,39</b>			<b>3 071,86</b>	<b>16 984,26</b>	<b>2 530,81</b>		<b>53,60</b>		<b>16 984,26</b>	<b>2 530,81</b>		
	Власні кошти		23 955,24	18 507,48	3 708,32			3 708,32	951,39			3 071,86	16 984,26	2 530,81		53,60		16 984,26	2 530,81		
	прибуток																				
	амортизація		23 955,24	18 507,48	3 708,32			3 708,32	951,39			3 071,86									
	дохід від іншої діяльності																				
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>814,77</b>	<b>814,77</b>	<b>46,03</b>			<b>46,03</b>	<b>13,81</b>				<b>814,77</b>	<b>46,03</b>				<b>814,77</b>	<b>46,03</b>		
	Власні кошти		814,77	814,77	46,03			46,03	13,81				814,77	46,03				814,77	46,03		
	амортизація		814,77	814,77	46,03			46,03	13,81												
III.1.1.18.1.	Апарат для визначення температури спалаху трансформаторної оливи в закритому тиглі ТВ3-1М		46,96	46,96	46,03			46,03	13,81				46,96	46,03				46,96	46,03		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-06-14-000809-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-06-14-000809-b</a>
III.1.3.7.1.	Перевірочний пристрій для перевірки трансформаторів струму Omicron CT Analyzer		767,81	767,81									767,81					767,81			<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-07-11-002999-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-07-11-002999-b</a>
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>7 753,49</b>	<b>3 828,94</b>	<b>2 565,49</b>			<b>2 565,49</b>	<b>337,78</b>			<b>1 975,06</b>	<b>3 828,94</b>	<b>2 484,78</b>		<b>53,60</b>		<b>3 828,94</b>	<b>2 484,78</b>		
	Власні кошти		7 753,49	3 828,94	2 565,49			2 565,49	337,78			1 975,06	3 828,94	2 484,78		53,60		3 828,94	2 484,78		
	амортизація		7 753,49	3 828,94	2 565,49			2 565,49	337,78			1 975,06									
III.2.1.1.1.1.	Мікрометри		246,70	246,70									246,70					246,70			<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-13-000281-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-13-000281-b</a>
III.2.1.2.1.1.	Мотоблок самохідний		53,60	53,60									53,60		53,60			53,60			<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-07-22-000593-a">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-07-22-000593-a</a>
III.2.1.2.1.2.	Оливостанція для гідравлічного пресу		91,25	91,25	32,50			32,50					91,25	32,50				91,25	32,50		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-03-26-000062-c">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-03-26-000062-c</a>
III.2.1.2.1.3.	Пристрій провантаження автоматичних вимикачів		71,53	71,53									71,53					71,53			
III.2.1.2.1.4.	Етма суховій 6		328,75	328,75	130,00			130,00	130,00				328,75					328,75			<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-07-01-000538-c">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-07-01-000538-c</a>
III.2.2.1.	Бензопила		415,20	415,20	37,56			37,56	37,56			37,56	415,20	187,81				415,20	187,81		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-24-000629-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-24-000629-b</a>
III.2.2.2.	Кушоріз		204,59	204,59	22,68			22,68	22,68			22,68	204,59	113,40				204,59	113,40		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-24-000629-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-24-000629-b</a>
III.2.2.3.	Клин монтажний тросовий		88,33	88,33	67,20			67,20	13,44			67,20	88,33					88,33			<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-06-000108-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-06-000108-b</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З инв.:						Із фактично профінансовано о обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.2.4.	Клиновий затискач з комплектом вставок		134,36	134,36	162,60			162,60	32,52			162,60	134,36					134,36		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-06-000108-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-06-000108-b</a>
III.2.3.1.1.	Цифровий осцилограф Siglent SHS810		32,50	32,50									32,50	38,12				32,50	38,12	<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000038-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000038-b</a>
III.2.3.3.1.	Мультиметр APPA -109N		35,53	35,53									35,53					35,53		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-09-26-000031-c">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-09-26-000031-c</a>
III.2.3.4.1.	Частотомір Instek GFC-8270H		18,38	18,38									18,38					18,38		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-13-000281-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-13-000281-b</a>
III.2.3.12.1.	Генератор технічної частоти ГТЧ - 5		219,35																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-09-03-000122-a">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-09-03-000122-a</a>
III.2.3.12.2.	Випробувальна установка РТС - А		125,00	125,00									125,00					125,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-07-17-000094-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-07-17-000094-b</a>
III.2.4.1.	Обладнання останньої милі для Стрийської лінійної дільниці		65,00		57,60			57,60						57,60					57,60	<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-04-22-001264-c">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-04-22-001264-c</a>
III.2.7.1.1.	Сервер (локальний АСОЕ)		260,50	260,50									260,50					260,50		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000867-a">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000867-a</a>
III.2.7.1.2.	Комплект обладнання для серверів ОІК		107,22	107,22									107,22					107,22		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000867-a">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000867-a</a>
III.2.7.1.3.	Комплект обладнання для блейд-системи HP c 7000		1 840,20																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000867-a">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000867-a</a>
III.2.7.2.1.	Моноблоки		1 800,00		1 471,02			1 471,02				1 471,02		1 471,02					1 471,02	<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-02-04-000514-a">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-02-04-000514-a</a>
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		220,00	220,00	214,00			214,00	42,80			214,00	220,00	214,00				220,00	214,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-02-17-000990-c">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-02-17-000990-c</a>
III.2.7.4.1.	Комплект обладнання БФП		370,48	370,48									370,48					370,48		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-08-000053-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-08-000053-b</a>
III.2.7.4.2.	Комплект адаптацій БФП		101,55	101,55									101,55					101,55		
III.2.7.4.3.	Принтер широкоформатний		42,88	42,88									42,88					42,88		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-06-000372-a">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-06-000372-a</a>
III.2.7.5.1.	Комплект проекційного обладнання		277,81	277,81									277,81					277,81		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-07-000365-a">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-07-000365-a</a>
III.2.8.1.	Апарат високого тиску		69,54	69,54	42,00			42,00					69,54	42,00				69,54	42,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-04-26-000483-c">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-04-26-000483-c</a>
III.2.8.2.	Вантажний шиномонтажний стенд		277,39	277,39	246,88			246,88	49,38				277,39	246,88				277,39	246,88	<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-14-000245-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-14-000245-b</a>
III.2.8.3.	Стенд для балансування вантажних коліс		176,70	176,70	47,00			47,00	9,40				176,70	47,00				176,70	47,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-02-27-000373-a">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-02-27-000373-a</a>
III.2.9.1.	Інформаційне табло IT - 09Т		42,90	42,90									42,90					42,90		<a href="https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-13-000281-b">https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-13-000281-b</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План введення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.9.2.	Вага кранова		36,25	36,25	34,45			34,45					36,25	34,45				36,25	34,45	
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:</b>		<b>15 386,98</b>	<b>13 863,77</b>	<b>1 096,80</b>			<b>1 096,80</b>	<b>599,80</b>			<b>1 096,80</b>	<b>12 340,55</b>					<b>12 340,55</b>		
	Власні кошти		15 386,98	13 863,77	1 096,80			1 096,80	599,80			1 096,80	12 340,55					12 340,55		
	амортизація		15 386,98	13 863,77	1 096,80			1 096,80	599,80			1 096,80								
III.3.1.1.	Автокран в/п 25-32т на базі автомобіля 6х6		7 395,27	7 395,27									7 395,27					7 395,27		<a href="https://prozorr.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-002073-b">https://prozorr.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-002073-b</a>
III.3.2.1.	Бурильна машина (ямобур) на базі автомобіля 6х6		4 469,63	4 469,63	599,80			599,80	599,80			599,80	4 469,63					4 469,63		<a href="https://prozorr.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001692-b">https://prozorr.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001692-b</a>
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль з дубль кабіною 4х4		3 046,43	1 523,22	497,00			497,00				497,00								<a href="https://prozorr.gov.ua/tender/UA-2019-06-25-000814-a">https://prozorr.gov.ua/tender/UA-2019-06-25-000814-a</a>
III.3.15.1.	Автовантажувач в/п до 3т		475,65	475,65									475,65					475,65		<a href="https://prozorr.gov.ua/tender/UA-2019-06-10-000775-c">https://prozorr.gov.ua/tender/UA-2019-06-10-000775-c</a>