

# 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2019 рік по Дніпровській ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

| I             | Складові інвестиційної програми  | Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року) |                   |               |   |                   |               |                         |                   |                   | Недовикористано коштів (гр.4-гр.3) |
|---------------|--|---|-------------------|---------------|---|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
|               |  | фінансування  |                   |               | виконання робіт згідно з актами виконаних робіт |                   |               | введення в експлуатацію |                   |                   |                                    |
|               |  | заплановано на 2019 рік   | виконано          | %             | заплановано на 2019 рік                         | виконано          | %             | заплановано на 2019 рік | виконано          | %                 |                                    |
| 3             | 4  | 5   | 6                 | 7             | 8   | 9                 | 10            | 11                      | 12                |                   |                                    |
| <b>II+III</b> | <b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>                      | <b>273 405,96</b>   | <b>259 445,78</b> | <b>94,9%</b>  | <b>77 828,30</b>                                | <b>103 750,59</b> | <b>133,3%</b> | <b>30 723,82</b>        | <b>101 156,92</b> | <b>329,2%</b>     | <b>-13 960,18</b>                  |
|               | Власні кошти (прибуток, амортизація)   | 108 002,82  | 97 533,35         | 90,3%         | 77 828,30                                       | 83 043,87         | 106,7%        | 30 723,82               | 101 156,92        | 329,2%            | -10 469,47                         |
|               | кредитні кошти   | 165 403,14  | 161 912,43        | 97,9%         |   | 15 229,63         |               |                         |                   |                   | -3 490,71                          |
|               | інше (Грантові кошти)  |   |                   |               |   | 5 477,09          |               |                         |                   |                   |                                    |
| <b>II.</b>    | <b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:</b>  | <b>249 216,04</b>   | <b>237 473,63</b> | <b>95,3%</b>  | <b>63 255,64</b>                                | <b>80 364,51</b>  | <b>127,0%</b> | <b>16 151,16</b>        | <b>77 770,84</b>  | <b>481,5%</b>     | <b>-11 742,41</b>                  |
|               | власні кошти   | 83 812,90   | 75 561,20         | 90,2%         | 63 255,64                                       | 59 657,79         | 94,3%         | 16 151,16               | 77 770,84         | 481,5%            | -8 251,70                          |
|               | кредитні кошти   | 165 403,14  | 161 912,43        | 97,9%         |   | 15 229,63         |               |                         |                   |                   | -3 490,71                          |
|               | інше (Грантові кошти)  |   |                   |               |   | 5 477,09          |               |                         |                   |                   |                                    |
| <b>II.1.</b>  | <b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:</b>  | <b>214 991,74</b>   | <b>204 492,39</b> | <b>95,1%</b>  | <b>42 556,00</b>                                | <b>54 994,02</b>  | <b>129,2%</b> | <b>5,02</b>             | <b>61 624,70</b>  | <b>1227583,7%</b> | <b>-10 499,35</b>                  |
|               | власні кошти   | 49 588,60   | 42 579,96         | 85,9%         | 42 556,00                                       | 34 287,30         | 80,6%         | 5,02                    | 61 624,70         | 1227583,7%        | -7 008,64                          |
|               | кредитні кошти   | 165 403,14  | 161 912,43        | 97,9%         |   | 15 229,63         |               |                         |                   |                   | -3 490,71                          |
|               | інше (Грантові кошти)  |   |                   |               |   | 5 477,09          |               |                         |                   |                   |                                    |
| <b>II.3.</b>  | <b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:</b>   | <b>11 921,46</b>  | <b>10 858,12</b>  | <b>91,1%</b>  | <b>1 423,06</b>                                 | <b>1 878,30</b>   | <b>132,0%</b> |                         |                   |                   | <b>-1 063,34</b>                   |
|               | власні кошти   | 11 921,46   | 10 858,12         | 91,1%         | 1 423,06  | 1 878,30          | 132,0%        |                         |                   |                   | -1 063,34                          |
| <b>II.4.</b>  | <b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:</b> | <b>18 941,62</b>  | <b>18 940,88</b>  | <b>100,0%</b> | <b>17 000,65</b>                                | <b>20 322,00</b>  | <b>119,5%</b> | <b>16 146,14</b>        | <b>16 146,14</b>  | <b>100,0%</b>     | <b>-0,74</b>                       |
|               | власні кошти   | 18 941,62   | 18 940,88         | 100,0%        | 17 000,65                                       | 20 322,00         | 119,5%        | 16 146,14               | 16 146,14         | 100,0%            | -0,74                              |
| <b>II.9.</b>  | <b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:</b>   | <b>3 361,22</b>   | <b>3 182,24</b>   | <b>94,7%</b>  | <b>2 275,93</b>                                 | <b>3 170,19</b>   | <b>139,3%</b> |                         |                   |                   | <b>-178,98</b>                     |
|               | власні кошти   | 3 361,22  | 3 182,24          | 94,7%         | 2 275,93  | 3 170,19          | 139,3%        |                         |                   |                   | -178,98                            |
| <b>III.</b>   | <b>Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>  | <b>24 189,92</b>  | <b>21 972,15</b>  | <b>90,8%</b>  | <b>14 572,66</b>                                | <b>23 386,08</b>  | <b>160,5%</b> | <b>14 572,66</b>        | <b>23 386,08</b>  | <b>160,5%</b>     | <b>-2 217,77</b>                   |
|               | власні кошти   | 24 189,92   | 21 972,15         | 90,8%         | 14 572,66                                       | 23 386,08         | 160,5%        | 14 572,66               | 23 386,08         | 160,5%            | -2 217,77                          |
| <b>III.1</b>  | <b>Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:</b>   | <b>2 437,70</b>   | <b>2 145,55</b>   | <b>88,0%</b>  | <b>998,12</b>                                   | <b>2 433,55</b>   | <b>243,8%</b> | <b>998,12</b>           | <b>2 433,55</b>   | <b>243,8%</b>     | <b>-292,15</b>                     |
|               | власні кошти   | 2 437,70  | 2 145,55          | 88,0%         | 998,12  | 2 433,55          | 243,8%        | 998,12                  | 2 433,55          | 243,8%            | -292,15                            |
| <b>III.2</b>  | <b>Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:</b>   | <b>14 473,11</b>  | <b>13 633,77</b>  | <b>94,2%</b>  | <b>13 574,54</b>                                | <b>18 066,51</b>  | <b>133,1%</b> | <b>13 574,54</b>        | <b>18 066,51</b>  | <b>133,1%</b>     | <b>-839,34</b>                     |
|               | власні кошти   | 14 473,11   | 13 633,77         | 94,2%         | 13 574,54                                       | 18 066,51         | 133,1%        | 13 574,54               | 18 066,51         | 133,1%            | -839,34                            |
| <b>III.3</b>  | <b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:</b>   | <b>7 279,11</b>   | <b>6 192,83</b>   | <b>85,1%</b>  |   | <b>2 886,02</b>   |               |                         | <b>2 886,02</b>   |                   | <b>-1 086,28</b>                   |
|               | власні кошти   | 7 279,11  | 6 192,83          | 85,1%         |   | 2 886,02          |               |                         | 2 886,02          |                   | -1 086,28                          |