



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			план освоєння капіталовкладень за 2019 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ за 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2	ПЛЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Вінницька		1 194,47	1 194,47					1 194,47				2 371,00	2 371,00					
	прибуток		1 194,47	1 194,47					1 194,47				2 371,00	2 371,00					
<b>3.</b>	<b>Південна ЕС всього, в т.ч.</b>	<b>5 926 330,00</b>	<b>213 876,37</b>	<b>250 784,70</b>	<b>207 632,53</b>	<b>1 773,92</b>	<b>6 090,72</b>	<b>49,55</b>	<b>37 061,45</b>	<b>27,04</b>		<b>427 898,00</b>	<b>443 489,00</b>	<b>3 575 669,00</b>				<b>2 794 150,00</b>	
	прибуток	956 646,00	49 432,92	46 955,45	9 780,79	1 718,08	113,21	48,77	37 061,45	27,04		148 229,00	152 952,00	795 062,00				314 536,00	
	кредитні кошти	4 699 950,00	164 443,45	203 829,25	197 851,74	55,84	5 977,51	0,78				279 669,00	285 625,00	2 519 190,00				2 466 385,00	
	грантові кошти	34 761,00											2 762,00	24 294,00				13 229,00	
	бюджетні кошти	234 973,00											2 150,00	237 123,00					
3.1	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	5 915 177,00	208 300,37	245 184,77	207 632,53	1 773,92	6 090,72	49,55	31 461,52			427 898,00	443 489,00	3 564 516,00				2 794 150,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-27-000025-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-27-000025-b</a>
	прибуток	945 493,00	43 856,92	41 355,52	9 780,79	1 718,08	113,21	48,77	31 461,52			148 229,00	152 952,00	783 909,00				314 536,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-25-000184-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-25-000184-a</a>
	кредитні кошти	4 699 950,00	164 443,45	203 829,25	197 851,74	55,84	5 977,51	0,78				279 669,00	285 625,00	2 519 190,00				2 466 385,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-01-000560-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-01-000560-c</a>
	грантові кошти	34 761,00											2 762,00	24 294,00				13 229,00	
	бюджетні кошти	234 973,00											2 150,00	237 123,00					
3.2	Реконструкція ПС 220 кВ "Центроліт" з переведенням на номінальну напругу 330 кВ та встановленням АТ, Одеська область		499,00	522,93					522,93	27,04									<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-15-000280-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-15-000280-a</a>
	прибуток		499,00	522,93					522,93	27,04									
3.3	ПЛЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз	11 153,00	5 077,00	5 077,00					5 077,00					11 153,00					
	прибуток	11 153,00	5 077,00	5 077,00					5 077,00					11 153,00					
<b>4.</b>	<b>Західна ЕС всього, в т.ч.</b>	<b>181 643,00</b>	<b>53 718,93</b>	<b>20 907,31</b>	<b>17 544,71</b>				<b>3 362,60</b>	<b>310,41</b>		<b>4 420,00</b>	<b>4 603,00</b>	<b>186 246,00</b>					
	прибуток	167 459,00	3 418,93	1 679,95	1 369,54				310,41	310,41				167 459,00					
	дохід, отриманий від розподілу пропускнуої спроможності міждержавних електричних мереж	14 184,00	50 300,00	19 227,36	16 175,17				3 052,19			4 420,00	4 603,00	18 787,00					
4.1	Реконструкція ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". Установка групи однофазних автотрансформаторів 400/220/35 кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних рішень	161 906,00	3 000,00	1 261,02	950,61				310,41	310,41				161 906,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-28-000475-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-28-000475-a</a>
	прибуток	161 906,00	3 000,00	1 261,02	950,61				310,41	310,41				161 906,00					
4.3	ПЛЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ "Богородчани" і ПС 750 кВ "Західноукраїнська"	13 879,00	50 000,00	18 927,36	16 175,17				2 752,19			4 420,00	4 603,00	18 482,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-07-000748-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-07-000748-c</a>
	дохід, отриманий від розподілу пропускнуої спроможності міждержавних електричних мереж	13 879,00	50 000,00	18 927,36	16 175,17				2 752,19			4 420,00	4 603,00	18 482,00					
4.4	Завершення нового будівництва виробничої бази Рівненського РЕЦ Західної ЕС в м.Рівне, вул. Млинівська, 19	5 553,00	418,93	418,93	418,93									5 553,00					
	прибуток	5 553,00	418,93	418,93	418,93									5 553,00					
4.5	Реконструкція ділянки ПЛЛ 400 кВ Мукачеве-Велике-Капушани від ПС 400 кВ "Мукачеве" до держкордону на території Закарпатської області	305,00	300,00	300,00					300,00					305,00					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			план освоєння капіталовкладень за 2019 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ за 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	дохід, отриманий від розподілу пропускну́ї спроможності міждержавних електричних мереж	305,00	300,00	300,00					300,00					305,00					
<b>5.</b>	<b>Північна ЕС всього, у т.ч.</b>	<b>318 753,00</b>	<b>114 020,07</b>	<b>113 540,57</b>	<b>85 973,14</b>		<b>15 264,54</b>		<b>12 302,89</b>			<b>518 438,00</b>	<b>524 380,00</b>	<b>802 636,00</b>			<b>40 497,00</b>	<b>40 497,00</b>	
	прибуток	318 753,00	114 020,07	113 540,57	85 973,14		15 264,54		12 302,89			518 438,00	524 380,00	802 636,00			40 497,00	40 497,00	
5.1	Нове будівництво ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська обл.	288 209,00	107 153,77	106 670,34	84 504,60		15 092,82		7 072,92			508 019,00	508 238,00	796 447,00					
	прибуток	288 209,00	107 153,77	106 670,34	84 504,60		15 092,82		7 072,92			508 019,00	508 238,00	796 447,00					
	Реконструкція ПС 330 кВ "Кременчук" з підключенням 4АТ, вул.Полтавська, 2Б, с.Кияшки, м.Горішні Плавні, Полтавська обл.	30 132,00	1 660,01	1 663,94	1 468,54		171,72		23,68			10 419,00	10 419,00	54,00			40 497,00	40 497,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-21-000368-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-21-000368-a</a>
	прибуток	30 132,00	1 660,01	1 663,94	1 468,54		171,72		23,68			10 419,00	10 419,00	54,00			40 497,00	40 497,00	
5.3	Реконструкція ПЛ 500 кВ Донська-Донбаська, Луганська та Донецька області	412,00	850,11	850,11					850,11				1 034,00	1 446,00					
	прибуток	412,00	850,11	850,11					850,11				1 034,00	1 446,00					
5.4	Будівництво нової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС-Білицька		1 967,54	1 967,54					1 967,54				2 300,00	2 300,00					
	прибуток		1 967,54	1 967,54					1 967,54				2 300,00	2 300,00					
5.5	Будівництво нової ПЛ 330 кВ Куп"янськ-Кремінська		2 388,64	2 388,64					2 388,64				2 389,00	2 389,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-000509-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-000509-c</a>
	прибуток		2 388,64	2 388,64					2 388,64				2 389,00	2 389,00					
<b>6.</b>	<b>Дніпровська ЕС всього, в т.ч.</b>		<b>463,28</b>																
	прибуток		463,28																
6.1	Реконструкція ПС 220 кВ "Азовська" з переведенням на напругу 330 кВ, Донецька обл., м.Маріуполь, Кальміуський район, вул.Челябінська		463,28																
	прибуток		463,28																
<b>6.</b>	<b>Апарат управління всього, у т.ч.</b>	<b>229 047,00</b>	<b>189 738,67</b>	<b>64 970,61</b>	<b>47 325,62</b>		<b>11 839,52</b>		<b>5 805,47</b>	<b>224,66</b>		<b>62 694,00</b>	<b>64 275,00</b>	<b>293 322,00</b>					
	прибуток	229 047,00	189 738,67	64 970,61	47 325,62		11 839,52		5 805,47	224,66		62 694,00	64 275,00	293 322,00					
	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року		20 667,80																
7.1	Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ "Київська" та заходами ПЛ 750 кВ	137 028,00	19 600,00	20 154,55	20 000,14				154,41			27 590,00	28 667,00	165 695,00					
	прибуток	137 028,00	19 600,00	20 154,55	20 000,14				154,41			27 590,00	28 667,00	165 695,00					
7.2	Реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі під адмінбудинок на вул. Симона Петлюри, 25 у Шевченківському районі м. Києва	64 756,00	164 740,20	40 990,62	27 092,51							35 104,00	33 599,00	98 355,00					
	прибуток	64 756,00	164 740,20	40 990,62	27 092,51							35 104,00	33 599,00	98 355,00					
	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року		20 667,80																
7.3	Будівництво ВОЛЗ на ділянці Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕС	16 926,00	1 806,00	232,97	232,97									16 926,00					
	прибуток	16 926,00	1 806,00	232,97	232,97									16 926,00					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			план освоєння капіталовкладень за 2019 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ за 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.5	Реконструкція ПЛ 330 із заміною блискавозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області	10 337,00	3 592,47	3 592,47					3 592,47	224,66			2 009,00	12 346,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000264-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000264-a</a>
	прибуток	10 337,00	3 592,47	3 592,47					3 592,47	224,66			2 009,00	12 346,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-29-001552-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-29-001552-a</a>
	<b>ВСЬОГО , в т.ч.:</b>	<b>6 985 160,00</b>	<b>1 051 097,50</b>	<b>910 836,09</b>	<b>713 721,15</b>	<b>87 259,93</b>	<b>131 890,97</b>	<b>43 330,08</b>	<b>65 223,97</b>	<b>687,11</b>		<b>1 320 400,00</b>	<b>1 353 339,00</b>	<b>5 503 852,00</b>			<b>40 497,00</b>	<b>2 834 647,00</b>	
	прибуток	1 776 428,00	369 427,51	258 477,03	159 742,10	16 448,94	36 563,15	5 904,70	62 171,78	687,11		754 831,00	776 719,00	2 198 114,00			40 497,00	355 033,00	
	дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж	14 184,00	50 300,00	19 227,36	16 175,17				3 052,19			4 420,00	4 603,00	18 787,00					
	дохід від іншої діяльності		40 000,00	4 739,80			4 739,80												
	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року		20 667,80																
	кредитні кошти	4 915 048,00	570 702,19	628 391,90	537 803,88	70 810,99	90 588,02	37 425,38				561 149,00	567 105,00	3 015 768,00				2 466 385,00	
	грантові кошти	44 527,00											2 762,00	34 060,00				13 229,00	
	бюджетні кошти	234 973,00											2 150,00	237 123,00					