

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2019 рік по Південній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	28 381,04	22 712,58	80,0%	18 178,60	22 616,59	124,4%	19 699,32	24 100,34	123,1%	-5 668,46
	Власні кошти (амортизація)	28 381,04	22 712,58	80,0%	18 178,60	22 616,59	124,4%	19 699,32	24 100,34	123,1%	-5 668,46
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	16 326,34	11 777,12	72,1%	7 101,52	9 350,58	131,7%	8 622,24	10 974,33	127,3%	-4 549,22
	власні кошти	16 326,34	11 777,12	72,1%	7 101,52	9 350,58	131,7%	8 622,24	10 974,33	127,3%	-4 549,22
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	511,87	511,87	100,0%							
	власні кошти	511,87	511,87	100,0%							
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	10 404,26	5 855,04	56,3%	1 148,62	3 397,68	295,8%	3 934,82	6 286,91	159,8%	-4 549,22
	власні кошти	10 404,26	5 855,04	56,3%	1 148,62	3 397,68	295,8%	3 934,82	6 286,91	159,8%	-4 549,22
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	3 663,90	3 663,90	100,0%	4 590,15	4 590,15	100,0%	4 687,42	4 687,42	100,0%	
	власні кошти	3 663,90	3 663,90	100,0%	4 590,15	4 590,15	100,0%	4 687,42	4 687,42	100,0%	
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	1 746,31	1 746,31	100,0%	1 362,75	1 362,75	100,0%				
	власні кошти	1 746,31	1 746,31	100,0%	1 362,75	1 362,75	100,0%				
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	12 054,70	10 935,46	90,7%	11 077,08	13 266,01	119,8%	11 077,08	13 126,01	119,8%	-1 119,24
	власні кошти	12 054,70	10 935,46	90,7%	11 077,08	13 266,01	119,8%	11 077,08	13 126,01	119,8%	-1 119,24
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	3 680,52	3 649,98	99,2%	2 214,55	3 649,98	164,8%	2 214,55	3 649,98	164,8%	-30,54
	власні кошти	3 680,52	3 649,98	99,2%	2 214,55	3 649,98	164,8%	2 214,55	3 649,98	164,8%	-30,54
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	4 927,10	3 843,78	78,0%	5 923,12	6 174,33	104,2%	5 923,12	6 034,33	104,2%	-1 083,32
	власні кошти	4 927,10	3 843,78	78,0%	5 923,12	6 174,33	104,2%	5 923,12	6 034,33	104,2%	-1 083,32
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	3 441,15	3 435,77	99,8%	2 933,48	3 435,77	117,1%	2 933,48	3 435,77	117,1%	-5,38
	власні кошти	3 441,15	3 435,77	99,8%	2 933,48	3 435,77	117,1%	2 933,48	3 435,77	117,1%	-5,38
III.6.	Інше, усього, у т. ч.:	5,93	5,93	100,0%	5,93	5,93	100,0%	5,93	5,93	100,0%	
	власні кошти	5,93	5,93	100,0%	5,93	5,93	100,0%	5,93	5,93	100,0%	