

**1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2019 рік по Північній ЕС**

(тис.грн., без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									12 Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		3 заплановано на 2019 рік	4 виконано	5 %	6 заплановано на 2019 рік	7 виконано	8 %	9 заплановано на 2019 рік	10 виконано	11 %	
<b>П+Ш</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>	<b>588 469,00</b>	<b>599 540,90</b>	<b>101,9%</b>	<b>179 527,21</b>	<b>304 200,31</b>	<b>169,4%</b>	<b>80 138,62</b>	<b>106 921,07</b>	<b>133,4%</b>	<b>11 071,90</b>
	Власні кошти (прибуток, амортизація)	126 449,75	94 127,09	74,4%	129 142,30	244 697,75	189,5%	80 138,62	106 921,07	133,4%	-32 322,66
	кредитні кошти	462 019,25	505 413,81	109,4%	50 384,91	53 385,81	106,0%				43 394,56
	інше (Грантові кошти)					6 116,75					
<b>П.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:</b>	<b>544 583,17</b>	<b>569 109,56</b>	<b>104,5%</b>	<b>156 647,62</b>	<b>274 848,45</b>	<b>175,5%</b>	<b>57 259,03</b>	<b>77 569,21</b>	<b>135,5%</b>	<b>24 526,39</b>
	власні кошти	82 563,92	63 695,75	77,1%	106 262,71	215 345,89	202,7%	57 259,03	77 569,21	135,5%	-18 868,17
	кредитні кошти	462 019,25	505 413,81	109,4%	50 384,91	53 385,81	106,0%				43 394,56
	інше (Грантові кошти)					6 116,75					
<b>П.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:</b>	<b>533 844,43</b>	<b>561 460,07</b>	<b>105,2%</b>	<b>138 238,16</b>	<b>253 047,82</b>	<b>183,1%</b>	<b>57 259,03</b>	<b>57 259,03</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 615,64</b>
	власні кошти	71 825,18	56 046,26	78,0%	87 853,25	193 545,26	220,3%	57 259,03	57 259,03	100,0%	-15 778,92
	кредитні кошти	462 019,25	505 413,81	109,4%	50 384,91	53 385,81	106,0%				43 394,56
	інше (Грантові кошти)					6 116,75					
<b>П.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:</b>	<b>3 893,34</b>	<b>3 647,73</b>	<b>93,7%</b>	<b>18 200,31</b>	<b>18 662,94</b>	<b>102,5%</b>		<b>20 310,18</b>		<b>-245,61</b>
	власні кошти	3 893,34	3 647,73	93,7%	18 200,31	18 662,94	102,5%		20 310,18		-245,61
<b>П.4.</b>	<b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:</b>	<b>2 078,62</b>	<b>1 090,00</b>	<b>52,4%</b>							<b>-988,62</b>
	власні кошти	2 078,62	1 090,00	52,4%							-988,62
<b>П.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:</b>	<b>1 450,05</b>									<b>-1 450,05</b>
	власні кошти	1 450,05									-1 450,05
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:</b>	<b>3 316,73</b>	<b>2 911,76</b>	<b>87,8%</b>	<b>209,15</b>	<b>3 137,69</b>	<b>1500,2%</b>				<b>-404,97</b>
	власні кошти	3 316,73	2 911,76	87,8%	209,15	3 137,69	1500,2%				-404,97
<b>Ш.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>	<b>43 885,83</b>	<b>30 431,34</b>	<b>69,3%</b>	<b>22 879,59</b>	<b>29 351,86</b>	<b>128,3%</b>	<b>22 879,59</b>	<b>29 351,86</b>	<b>128,3%</b>	<b>-13 454,49</b>
	власні кошти	43 885,83	30 431,34	69,3%	22 879,59	29 351,86	128,3%	22 879,59	29 351,86	128,3%	-13 454,49
<b>Ш.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:</b>	<b>4 743,98</b>	<b>3 627,48</b>	<b>76,5%</b>	<b>1 979,05</b>	<b>3 627,48</b>	<b>183,3%</b>	<b>1 979,05</b>	<b>3 627,48</b>	<b>183,3%</b>	<b>-1 116,50</b>
	власні кошти	4 743,98	3 627,48	76,5%	1 979,05	3 627,48	183,3%	1 979,05	3 627,48	183,3%	-1 116,50
<b>Ш.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:</b>	<b>15 635,49</b>	<b>15 141,74</b>	<b>96,8%</b>	<b>17 209,26</b>	<b>18 283,10</b>	<b>106,2%</b>	<b>17 209,26</b>	<b>18 283,10</b>	<b>106,2%</b>	<b>-493,75</b>
	власні кошти	15 635,49	15 141,74	96,8%	17 209,26	18 283,10	106,2%	17 209,26	18 283,10	106,2%	-493,75

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>ПІ.3</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:</b>	<b>23 443,96</b>	<b>11 599,72</b>	<b>49,5%</b>	<b>3 628,88</b>	<b>7 378,88</b>	<b>203,3%</b>	<b>3 628,88</b>	<b>7 378,88</b>	<b>203,3%</b>	<b>-11 844,24</b>
	власні кошти	23 443,96	11 599,72	49,5%	3 628,88	7 378,88	203,3%	3 628,88	7 378,88	203,3%	-11 844,24
<b>ПІ.6.</b>	<b>Інше, усього, у т. ч.:</b>	<b>62,40</b>	<b>62,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>62,40</b>	<b>62,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>62,40</b>	<b>62,40</b>	<b>100,0%</b>	
	власні кошти	62,40	62,40	100,0%	62,40	62,40	100,0%	62,40	62,40	100,0%	