

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2019 рік по Центральній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	471 464,27	432 273,79	91,7%	63 673,86	83 481,05	131,1%	50 361,30	53 395,19	106,0%	-39 190,48
	Власні кошти (прибуток, амортизація)	92 745,54	64 373,29	69,4%	49 427,47	69 234,66	140,1%	50 361,30	53 395,19	106,0%	-28 372,25
	кредитні кошти	378 718,73	367 900,50	97,1%	14 246,39	14 246,39	100,0%				-10 818,23
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	455 938,89	419 302,43	92,0%	54 182,73	70 956,03	131,0%	40 870,17	40 870,17	100,0%	-36 636,46
	власні кошти	77 220,16	51 401,93	66,6%	39 936,34	56 709,64	142,0%	40 870,17	40 870,17	100,0%	-25 818,23
	кредитні кошти	378 718,73	367 900,50	97,1%	14 246,39	14 246,39	100,0%				-10 818,23
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	446 648,78	410 693,29	91,9%	46 871,66	63 209,66	134,9%	28 820,83	28 820,83	100,0%	-35 955,49
	власні кошти	67 930,05	42 792,79	63,0%	32 625,27	48 963,27	150,1%	28 820,83	28 820,83	100,0%	-25 137,26
	кредитні кошти	378 718,73	367 900,50	97,1%	14 246,39	14 246,39	100,0%				-10 818,23
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	7 298,29	6 880,45	94,3%	5 751,04	5 751,04	100,0%	10 970,23	10 970,23	100,0%	-417,84
	власні кошти	7 298,29	6 880,45	94,3%	5 751,04	5 751,04	100,0%	10 970,23	10 970,23	100,0%	-417,84
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	531,22	276,23	52,0%	276,27	276,23	100,0%				-254,99
	власні кошти	531,22	276,23	52,0%	276,27	276,23	100,0%				-254,99
II.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т. ч.:	1,65	1,65	100,0%	1,65	1,65	100,0%	1 079,11	1 079,11	100,0%	
	власні кошти	1,65	1,65	100,0%	1,65	1,65	100,0%	1 079,11	1 079,11	100,0%	
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	1 458,95	1 450,81	99,4%	1 282,11	1 717,45	134,0%				-8,14
	власні кошти	1 458,95	1 450,81	99,4%	1 282,11	1 717,45	134,0%				-8,14
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	15 525,38	12 971,36	83,5%	9 491,13	12 525,02	132,0%	9 491,13	12 525,02	132,0%	-2 554,02
	власні кошти	15 525,38	12 971,36	83,5%	9 491,13	12 525,02	132,0%	9 491,13	12 525,02	132,0%	-2 554,02
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	1 486,10	1 471,02	99,0%	1 155,93	1 368,93	118,4%	1 155,93	1 368,93	118,4%	-15,08
	власні кошти	1 486,10	1 471,02	99,0%	1 155,93	1 368,93	118,4%	1 155,93	1 368,93	118,4%	-15,08
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	4 832,57	4 764,58	98,6%	4 625,35	4 862,23	105,1%	4 625,35	4 862,23	105,1%	-67,99
	власні кошти	4 832,57	4 764,58	98,6%	4 625,35	4 862,23	105,1%	4 625,35	4 862,23	105,1%	-67,99
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	9 206,71	6 735,76	73,2%	3 709,85	6 293,86	169,7%	3 709,85	6 293,86	169,7%	-2 470,95
	власні кошти	9 206,71	6 735,76	73,2%	3 709,85	6 293,86	169,7%	3 709,85	6 293,86	169,7%	-2 470,95