

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за 2019 рік по Центральній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План основних капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II+III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>	<b>115 955,84</b>	<b>471 464,27</b>	<b>432 273,79</b>	<b>26 224,05</b>	<b>2 158,80</b>	<b>371 280,50</b>	<b>10 995,00</b>	<b>34 769,24</b>	<b>5 663,64</b>	<b>432 273,79</b>	<b>63 673,86</b>	<b>83 481,05</b>	<b>146 041,70</b>	<b>526,76</b>		<b>50 361,30</b>	<b>53 395,19</b>	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	101 228,80	92 745,54	64 373,29	20 005,63		22 058,11	1 656,96	22 309,55	53,35	64 373,29	49 427,47	69 234,66	117 068,27	526,76		50 361,30	53 395,19	
	амортизація		92 745,54	64 373,29	20 005,63		22 058,11	1 656,96	22 309,55	53,35	64 373,29								
	кредитні кошти	14 727,04	378 718,73	367 900,50	6 218,42	2 158,80	349 222,39	9 338,04	12 459,69	5 610,29	367 900,50	14 246,39	14 246,39	28 973,43					
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:</b>	<b>115 955,84</b>	<b>455 938,89</b>	<b>419 302,43</b>	<b>26 224,05</b>	<b>2 158,80</b>	<b>358 311,20</b>	<b>9 338,04</b>	<b>34 767,18</b>	<b>5 663,64</b>	<b>419 302,43</b>	<b>54 182,73</b>	<b>70 956,03</b>	<b>146 041,70</b>	<b>14,02</b>		<b>40 870,17</b>	<b>40 870,17</b>	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	101 228,80	77 220,16	51 401,93	20 005,63		9 088,81		22 307,49	53,35	51 401,93	39 936,34	56 709,64	117 068,27	14,02		40 870,17	40 870,17	
	амортизація		77 220,16	51 401,93	20 005,63		9 088,81		22 307,49	53,35	51 401,93								
	кредитні кошти	14 727,04	378 718,73	367 900,50	6 218,42	2 158,80	349 222,39	9 338,04	12 459,69	5 610,29	367 900,50	14 246,39	14 246,39	28 973,43					
<b>II.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>107 680,50</b>	<b>446 648,78</b>	<b>410 693,29</b>	<b>19 537,13</b>	<b>2 158,80</b>	<b>357 860,23</b>	<b>9 338,04</b>	<b>33 295,93</b>	<b>5 610,29</b>	<b>410 693,29</b>	<b>46 871,66</b>	<b>63 209,66</b>	<b>142 069,33</b>	<b>14,02</b>		<b>28 820,83</b>	<b>28 820,83</b>	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	92 953,46	67 930,05	42 792,79	13 318,71		8 637,84		20 836,24		42 792,79	32 625,27	48 963,27	113 095,90	14,02		28 820,83	28 820,83	
	амортизація		67 930,05	42 792,79	13 318,71		8 637,84		20 836,24		42 792,79								
	кредитні кошти	14 727,04	378 718,73	367 900,50	6 218,42	2 158,80	349 222,39	9 338,04	12 459,69	5 610,29	367 900,50	14 246,39	14 246,39	28 973,43					
II.1.3.3.1.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№8157) типу АТДПН -125000/330/110/10 на АТ типу АТДПН -200000/330/110/10, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Білоцерківського району Київської області	49 758,54	11 190,94	9 843,56	8 315,57		1 483,76				9 843,56	10 430,90	14 255,87	64 014,41	14,02				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-16-000575-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-16-000575-a</a>
II.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Ніжинська" ВРУ-330 кВ (інв.№86184) шляхом заміни В-35-2 Чернігівська, вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області	126,64	3 503,32	3 333,53	791,29		2 531,21		11,03		3 333,53	3 964,89	3 964,89			Акт від 19.12.2019 №658	4 091,53	4 091,53	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-001305-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-001305-b</a>
II.1.5.8.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приєднання Лук'янівська-А та Лук'янівська-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,61	3 786,96	3 463,49	1 189,28		2 259,79		14,42		3 463,49	4 027,75	4 027,75			Акт від 10.12.2019 №635	4 105,36	4 105,36	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-04-000377-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-04-000377-c</a>
II.1.5.8.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приєднання Більшовик-А та Більшовик-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,43	3 699,49	3 473,07	1 093,30		2 363,08		16,69		3 473,07	4 035,34	4 035,34			Акт від 17.12.2019 №657	4 112,77	4 112,77	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-04-001034-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-04-001034-a</a>
II.1.7.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 (інв.№8162) ПС 330 кВ "Білоцерківська", шляхом заміни ТС-330 В-330-1 ПП ТЕС. Київська область, Білоцерківський р-н, Томилівська с/р, вул. Узинська,10	1 221,92	187,52	187,52	184,61						187,52	192,83	192,83			Акт від 10.06.2019 №275	1 414,75	1 414,75	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-11-001170-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-11-001170-c</a>
II.1.23.1.	Реконструкція ЗРУ-10 кВ та ВРУ 110 кВ ПС 330 кВ "Черкаська" (інв.№1054, 1028). Коригування	5 122,86	1 767,59	1 767,58	1 744,66						1 767,58	9 973,56	9 973,56			Акти від 30.07.2019 №448-449	15 096,42	15 096,42	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-26-000905-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-26-000905-a</a> <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-07-002482-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-07-002482-c</a>
II.1.24.1.	Реконструкція відкритої розподільчої установки 330 кВ з встановленням АТ-3 на ПС 330/110/10 кВ "Новокіївська", Київська область - 1 черга (інв.№8172/1, 8013)	21 844,55	218 994,33	193 882,49			174 280,50	5 723,42	19 601,99	5 610,29	193 882,49	6 108,42	12 641,74	34 486,29					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-17-002308-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-17-002308-a</a>
	Власні кошти, всього в т.ч.:	14 418,67	31 641,80	9 808,63					9 808,63		9 808,63		6 533,32	20 951,99					
	амортизація		31 641,80	9 808,63					9 808,63		9 808,63								
	кредитні кошти	7 425,88	187 352,53	184 073,86			174 280,50	5 723,42	9 793,36	5 610,29	184 073,86	6 108,42	6 108,42	13 534,30					
II.1.24.3.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Житомирська" - 3 черга (інв.№7190/1, 7191/1)	17 188,00	200 852,30	192 075,72	6 218,42	2 158,80	174 941,89	3 614,62	10 915,41		192 075,72	6 623,46	10 349,74	27 537,74					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-000112-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-000112-a</a>
	Власні кошти, всього в т.ч.:	9 886,84	12 152,43	10 915,41					10 915,41		10 915,41		3 726,28	13 613,12					
	амортизація		12 152,43	10 915,41					10 915,41		10 915,41								
	кредитні кошти	7 301,16	188 699,87	181 160,31	6 218,42	2 158,80	174 941,89	3 614,62			181 160,31	6 623,46	6 623,46	13 924,62					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
П.1.24.4.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Черкаська" - 4 черга (інв.№1054, 1026/1, 1053)	12 262,95	2 666,33	2 666,33					2 666,33		2 666,33	1 514,51	3 767,94	16 030,89					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-07-08-000183-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-07-08-000183-a</a>
	Власні кошти, всього в т.ч.:	12 262,95											2 253,43	14 516,38					
	амортизація																		
	кредитні кошти		2 666,33	2 666,33					2 666,33		2 666,33	1 514,51	1 514,51	1 514,51					
<b>П.2.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>5 219,19</b>	<b>7 298,29</b>	<b>6 880,45</b>	<b>6 425,11</b>		<b>450,97</b>		<b>4,37</b>		<b>6 880,45</b>	<b>5 751,04</b>	<b>5 751,04</b>				<b>10 970,23</b>	<b>10 970,23</b>	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	5 219,19	7 298,29	6 880,45	6 425,11		450,97		4,37		6 880,45	5 751,04	5 751,04				10 970,23	10 970,23	
	амортизація		7 298,29	6 880,45	6 425,11		450,97		4,37		5 550,13								
П.2.1	Реконструкція ПЛ 330 кВ Київська-Північна (інв. №2031) із заміною анкерно-кутової опори №250/123 на анкерну металеву в Київській області	64,02	1 334,95	1 330,32	1 205,80		123,17		1,35		1 330,32	1 670,58	1 670,58			Акт від 17.12.2019 №654	1 734,60	1 734,60	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-03-06-002669-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-03-06-002669-c</a>
П.2.2	Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (інв.№4006) із заміною гронозахисного тросу в прогонах опор №144-234 та заміною залізобетонних опор в Житомирській області	189,75	3 259,81	2 846,60	2 843,58				3,02		2 846,60	4 080,46	4 080,46			Акт від 17.12.2019 №653	4 270,21	4 270,21	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-07-04-000944-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-07-04-000944-a</a>
(П.2.2.)	Реконструкція ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС-Білоцерківська (інв.№2026/1) із заміною гронозахисного тросу в прогонах опор №156-216 та заміною залізобетонних опор в Київській області	4 965,42	2 703,53	2 703,53	2 375,73		327,80				2 703,53					Акт від 26.02.2019 №20	4 965,42	4 965,42	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-03-06-000775-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-03-06-000775-a</a>
<b>П.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>1 745,67</b>	<b>531,22</b>	<b>276,23</b>	<b>261,81</b>				<b>14,42</b>		<b>276,23</b>	<b>276,27</b>	<b>276,23</b>	<b>2 021,90</b>					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	1 745,67	531,22	276,23	261,81				14,42		276,23	276,27	276,23	2 021,90					
	амортизація		531,22	276,23	261,81				14,42		276,23								
П.3.7.1.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Технічне переоснащення захистів АТ-3 з заміною їх на мікропроцесорні захисти (інв.№8013), с. Томилівка Білоцерківського району Київської області	1 745,67	531,22	276,23	261,81				14,42		276,23	276,27	276,23	2 021,90					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2017-05-26-000063-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2017-05-26-000063-b</a> <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-11-28-001393-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-11-28-001393-c</a>
<b>П.7.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:</b>	<b>1 077,46</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>					<b>1,65</b>		<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>					<b>1 079,11</b>	<b>1 079,11</b>
	Власні кошти, всього в т.ч.:	1 077,46	1,65	1,65					1,65		1,65	1,65	1,65					1 079,11	1 079,11
	амортизація		1,65	1,65					1,65		1,65								
(П.7.2.1.)	Технічне переоснащення телекомунікаційного обладнання системи передачі даних Центральної ЕС в сегментах (між об'єктами) Житомирських та Черкаських MEM (інв.№15119, 85207), вул. Симона Петлюри, 27, м. Київ	1 077,46	1,65	1,65					1,65		1,65	1,65	1,65			Акт від 18.02.2019 №1	1 079,11	1 079,11	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-08-08-000740-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-08-08-000740-c</a>
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:</b>	<b>233,02</b>	<b>1 458,95</b>	<b>1 450,81</b>					<b>1 450,81</b>	<b>53,35</b>	<b>1 450,81</b>	<b>1 282,11</b>	<b>1 717,45</b>	<b>1 950,47</b>					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	233,02	1 458,95	1 450,81					1 450,81	53,35	1 450,81	1 282,11	1 717,45	1 950,47					
	амортизація		1 458,95	1 450,81					1 450,81	53,35	1 450,81								
П.9.1.1.	Коригування проекту "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-1 і ТС-110 В-110 Черкаси-1, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе"	86,72	49,99	49,99					49,99		49,99		49,99	136,71					
П.9.1.2.	Коригування проекту "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-2 і ТС-110 В-110 Черкаси-2, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе"	86,01	49,99	49,99					49,99		49,99		49,99	136,00					
П.9.2.1.	Коригування проекту "Реконструкція ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ№5-Новокіївська(інв. №2015) із заміною проміжної металеві опори №35 на анкерну металеву Голосіївського району м.Києва"	60,29	17,95	17,95					17,95		17,95	17,95	17,95	78,24					
П.9.4.1.	Технічне переоснащення системи зв'язку на ділянці ПС 330 кВ «Житомирська» – ПС 330 кВ «Лісова» шляхом організації радіорелейної лінії зв'язку та каналу передачі даних Ethernet з Коростенським РЕП (інв. №7189, №8021, №5046), м. Житомир, вул. Коростенська, 41, Житомирська обл. с. Холосне, м. Коростень, вул. Кемського, 70В		267,62	267,62					267,62	53,35	267,62	267,62	267,62	267,62					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-12-14-002641-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-12-14-002641-c</a>
П.9.4.2.	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожегу та передавання тривожних оповіщень в приміщеннях Київського РЕЦ (інв.№), вул. Київська, 1, м. Вишнєве		30,00	30,00					30,00		30,00		30,00	30,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-10-24-001043-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-10-24-001043-c</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
П.9.6.1.	Реконструкція ПС 330кВ «Чернігівська», влаштування протирадіаційного укриття (ПРУ), Чернігівська обл., Хмільницька селищна рада (інв. № новий)		41,00	41,00					41,00		41,00	2,70	41,00	41,00					
П.9.6.2.	ПС 330 кВ "Поляна", реконструкція зовнішнього огороження, Черкаський р-н, Хацьківська селищна рада, 11-й км Смілянського шосе. (інв № новий)		18,84	18,65					18,65		18,65								
П.9.6.3.	Реконструкція ПС 330кВ «Нивки», влаштування сховища, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Стеценка, 1а (інв. № новий)		364,00	360,75					360,75		360,75	451,75	451,75	451,75					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-09-13-000306-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-09-13-000306-b</a>
П.9.6.4.	Реконструкція ПС 330кВ «Житомирська», влаштування сховища, м. Житомир, Київська обл., вул. Коростишівська, 41 (інв. № новий)		417,13	412,43					412,43		412,43	516,72	516,72	516,72					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-09-17-000234-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-09-17-000234-c</a>
(П.9.1.1.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Чернігівська». Заміна трансформатора ТВП-2 типу ТМ-400/10, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Хмільниця (інв.№86171)		10,37	10,37					10,37		10,37	25,37	25,37	25,37					
(П.9.6.5.)	Реконструкція ПС 330кВ «Черкаська», влаштування сховища (проект), м. Черкаси, вул. Різдва, 169 (інв. № новий).		192,06	192,06					192,06		192,06		267,06	267,06					
<b>П.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>15 525,38</b>	<b>12 971,36</b>			<b>12 969,30</b>	<b>1 656,96</b>	<b>2,06</b>		<b>12 971,36</b>	<b>9 491,13</b>	<b>12 525,02</b>		<b>512,74</b>		<b>9 491,13</b>	<b>12 525,02</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		15 525,38	12 971,36			12 969,30	1 656,96	2,06		12 971,36	9 491,13	12 525,02		512,74		9 491,13	12 525,02	
	амортизація		15 525,38	12 971,36			12 969,30	1 656,96	2,06		12 971,36								
<b>П.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>1 486,10</b>	<b>1 471,02</b>			<b>1 471,02</b>	<b>151,40</b>			<b>1 471,02</b>	<b>1 155,93</b>	<b>1 368,93</b>				<b>1 155,93</b>	<b>1 368,93</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		1 486,10	1 471,02			1 471,02	151,40			1 471,02	1 155,93	1 368,93				1 155,93	1 368,93	
	амортизація		1 486,10	1 471,02			1 471,02	151,40			1 471,02								
П.1.3.1.	Цифровий вимірвальний комплекс "Циклон-115"		756,99	756,99			756,99	151,40			756,99	756,99	756,99			Акт від 13.05.2019 №110	756,99	756,99	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-01-28-002769-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-01-28-002769-b</a>
П.1.4.1.	Рефлектометр оптичний		398,94	398,94			398,94				398,94	398,94	398,94			Акт від 28.10.2019 №575	398,94	398,94	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-06-26-000974-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-06-26-000974-a</a>
(П.1.1.15.1.)	Стенд високовольтний стаціонарний СВС-100М (або еквівалент)		116,67	102,09			102,09				102,09								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-11-29-000715-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-11-29-000715-a</a>
(П.1.1.18.2.)	Вимірювач параметрів силових трансформаторів СА540 (або еквівалент)		213,50	213,00			213,00				213,00		213,00			Акт від 27.12.2019 №688		213,00	
<b>П.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>4 832,57</b>	<b>4 764,58</b>			<b>4 764,58</b>	<b>257,26</b>			<b>4 764,58</b>	<b>4 625,35</b>	<b>4 862,23</b>		<b>512,74</b>		<b>4 625,35</b>	<b>4 862,23</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		4 832,57	4 764,58			4 764,58	257,26			4 764,58	4 625,35	4 862,23		512,74		4 625,35	4 862,23	
	амортизація		4 832,57	4 764,58			4 764,58	257,26			4 764,58								
П.2.1.11.1 (П.2.1.11.1.)	Мікрометр CV 200		360,00	360,00			360,00				360,00			360,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-06-11-000247-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-06-11-000247-a</a>
(П.2.1.11.2.)	Мікрометр ІКС-5		25,00	20,51			20,51				20,51								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-11-29-000715-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-11-29-000715-a</a>
П.2.1.14.1.	Компресор повітряний для фарбування обладнання серії "Sturm АС9323" двоциліндровий		6,50	6,50			6,50				6,50	6,50	6,50			Акт від 16.09.2019 № 523	6,50	6,50	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-06-001704-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-06-001704-a</a>
П.2.1.21.1.	Прес гідравлічний ПРГ-400 з комплектом матриць 50-400 мм2 для опресування апаратних зажимів ошиновування		6,00	6,00			6,00				6,00	6,00					6,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-06-000536-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-06-000536-c</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.1.21.2.	Мийка KARCHER K7 Premium Full Controll Plus		15,00	14,25			14,25				14,25	14,25	14,25			Акт від 16.09.2019 № 524	14,25	14,25	
III.2.1.21.3.	Мотокоса Husqvarna 535Rx		179,92	179,89			179,89				179,89	179,89	179,89			Акти від 15.08.2019 №492-504	179,89	179,89	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-04-01-000026-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-04-01-000026-c</a>
III.2.1.21.4.	Мінітрактор-газонокосилка McCulloch M 185-107TC		344,00	344,00			344,00	68,80			344,00	344,00	344,00			Акти від 29.05.2019 №166-169	344,00	344,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-06-001749-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-06-001749-b</a>
III.2.1.21.5.	Інверторний випрямляч ПАТОН ВДИ-250 P DC MMA/TIG		34,97	34,97			34,97				34,97	34,97	34,97			Акти від 09.09.2019 № 516-520	34,97	34,97	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-04-11-000128-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-04-11-000128-c</a>
III.2.2.1.1.	Бензокуторів Husqvarna 555 FX або аналог		70,88	70,88			70,88	14,18			70,88	70,88	70,88			Акти від 30.08.2019 №507, 510,514	70,88	70,88	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-22-001366-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-22-001366-b</a>
III.2.2.1.2.	Бензопила Husqvarna 450 II або аналог		62,60	62,60			62,60	12,52			62,60	62,60	62,60			Акти від 30.08.2019 №508, №511, №513, №515	62,60	62,60	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-22-001366-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-22-001366-b</a>
III.2.2.9.1.	Гідравлічний тросоріз ТРГ-12.40		25,00	25,00			25,00				25,00	25,00	25,00			Акти від 30.08.2019 №506, №512	25,00	25,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-06-24-000446-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-06-24-000446-b</a>
III.2.2.9.2.	Комплект обладнання та пристроїв для ремонту підтримуючої ізолюючої підвіски на металевих та залізобетонних опорах ПЛ 330 кв під наведеною напругою		57,00	57,01			57,01	57,01			57,01	57,01	57,01			Акти від 30.08.2019 №509	57,01	57,01	
III.2.3.1.	Осцилограф GW Instek GDS-3252		365,61	152,74			152,74				152,74			152,74					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-10-01-000505-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-10-01-000505-c</a>
III.2.4.3.1	16 портовий асинхронний сервер з двонаправленим обміном		92,32	91,16			91,16				91,16	91,16	91,16			Акт від 22.11.2019 №608	91,16	91,16	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-09-11-001678-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-09-11-001678-b</a>
III.2.4.4.1	Мультиплексор лінійного тракту МЛТ 422С		58,72	58,72			58,72				58,72	58,72	58,72			Акти від 30.07.2019 №444-447	58,72	58,72	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-19-000806-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-19-000806-b</a>
III.2.4.7.1	Одноканальний блок живлення постійного струму		12,00	10,00			10,00				10,00		10,00			Акт від 27.12.2019 №670			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-08-06-000213-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-08-06-000213-c</a>
III.2.5.3.1	Кліщі електровимірювальні APPA 136		30,48	23,76			23,76				23,76								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-09-26-000031-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-09-26-000031-c</a>
III.2.5.3.2	Осцилограф GW Instek GDS-3252		69,94	69,94			69,94				69,94	69,94	69,94			Акт від 25.09.2019 № 528	69,94	69,94	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-29-000048-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-29-000048-b</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.7.1.1.	Сервер HP ProLiant DL 160 G9 або аналог		282,40	464,86			464,86				464,86	464,86	464,86			Акти від 25.11.2019 №606, 607	464,86	464,86	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-29-000867-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-29-000867-a</a>
III.2.7.1.2.	Серверне обладнання		231,96	231,96			231,96				231,96		232,88			Акти від 09.12.2019 №664-667		232,88	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-29-000867-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-29-000867-a</a>
III.2.7.2.1. (III.2.7.2.1.)	Моноблок		1783,06	1 783,06			1 783,06				1 783,06	2442,80	2 442,80			Акти від 19.06.2019 № 297-406; Акти від 08.04.2019 №58-88 від 19.04.2019 №0172; від 24.04.2019 №0173	2442,80	2 442,80	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-02-04-000514-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-02-04-000514-a</a> ; <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-04-12-001539-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-04-12-001539-c</a>
III.2.7.2.2.	Ноутбук середньої потужності		107,00	107,00			107,00	21,40			107,00	107,00	107,00			Акти від 11.06.2019 № 270-274	107,00	107,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-02-12-000990-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-02-12-000990-c</a>
III.2.7.2.3.	Монітор 28 дюймів		243,07	243,07			243,07	48,61			243,07	243,07	243,07			Акти від 20.05.2019 № 111-150	243,07	243,07	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-02-01-000484-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-02-01-000484-a</a>
III.2.7.2.4.	Автоматизовані робочі місця (АРМ) для АСОЕ, SCADA та ін. (системні блоки, робочі станції, технологічні комп'ютери)		173,70	173,70			173,70	34,74			173,70	173,70	173,70			Акти від 05.07.2019 № 428-433	173,70	173,70	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-02-13-002503-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-02-13-002503-b</a>
III.2.7.4.1.	БФП (принтер + сканер + копір) чорно-білий середньої продуктивності ф. А4		131,33	98,00			98,00				98,00	98,00	98,00			Акти від 23.10.2019 № 542-555	98,00	98,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-08-08-000053-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-08-08-000053-b</a>
III.2.7.5.1	Кабельний тестер Fluke CIQ-KIT		64,11	75,00			75,00				75,00	75,00	75,00			Акт від 18.08.2019 №505	75,00	75,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-02-000121-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-05-02-000121-b</a>
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>		<b>9 206,71</b>	<b>6 735,76</b>			<b>6 733,70</b>	<b>1 248,30</b>	<b>2,06</b>		<b>6 735,76</b>	<b>3 709,85</b>	<b>6 293,86</b>				<b>3 709,85</b>	<b>6 293,86</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		9 206,71	6 735,76			6 733,70	1 248,30	2,06		6 735,76	3 709,85	6 293,86				3 709,85	6 293,86	
	амортизація		9 206,71	6 735,76			6 733,70	1 248,30	2,06		6 735,76								
III.3.3.1.	Автопідйомник на шасі автомобіля 4х2, висота підйому 18м		1 449,56	1 449,59			1 449,00	289,80	0,59		1 449,59	1 449,59	1 449,59			Акт від 31.10.2019 №576 Акт від 31.10.2019 №271	1 449,59	1 449,59	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-25-000877-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-25-000877-a</a>
III.3.8.1.	Тягач сідельний типу МАЗ з напівпричепом- платформою в/п 35000 кг		2996,15	2 584,01			2 583,00	516,60	1,01		2 584,01		2 584,01			Акт від 02.12.2019 №689-690		2 584,01	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-25-000911-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-03-25-000911-a</a>
III.3.13.1	Трактор ХТЗ 150К-09-25-15 з навісним обладнанням мультчер (кущоріз) FMM/DT 200		2500,74	441,90			441,90	441,90			441,90								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-09-26-000771-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2019-09-26-000771-a</a>
III.3.16.1	Снігоболотохід плаваючий ШерпПро в комплекті з автопричіпом VIN		2260,26	2260,26			2259,80		0,46		2 260,26	2260,26	2260,26			Акт від 28.05.2019 №165	2260,26	2260,26	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-12-27-000965-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2018-12-27-000965-a</a>