

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2019 рік по НЕК "Укренерго"

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капітальні вкладення (I+II+III), усього, у т.ч.:	3 159 970,52	3 008 319,63	95,2%	2 007 546,12	2 494 506,89	124,3%	878 885,08	3 811 074,66	433,6%	-151 650,89
	власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід, дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року)	1 431 661,54	1 092 604,09	76,3%	1 381 083,80	1 658 133,58	120,1%	878 885,08	1 331 460,66	151,5%	-339 057,45
	кредитні кошти	1 728 308,98	1 915 715,54	110,8%	626 462,32	819 867,47	130,9%		2 466 385,00		187 406,56
	інше (Грантові кошти)					14 355,84			13 229,00		
	кошти загального фонду Державного бюджету					2 150,00					
I	Нове будівництво, усього, у т.ч.:	1 051 097,50	910 836,09	86,7%	1 320 400,00	1 353 339,00	102,5%	40 497,00	2 834 647,00	6999,6%	-140 261,41
	власні кошти (прибуток, інший дохід, дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року)	480 395,31	282 444,19	58,8%	759 251,00	781 322,00	102,9%	40 497,00	355 033,00	876,7%	-197 951,12
	Дніпровська ЕС	463,28									-463,28
	Західна ЕС	53 718,93	20 907,31	38,9%	4 420,00	4 603,00	104,1%				-32 811,62
	Південна ЕС	49 432,92	46 955,45	95,0%	148 229,00	152 952,00	103,2%		314 536,00		-2 477,47
	Південно-Західна ЕС	57 844,47	22 584,27	39,0%	2 093,00	4 464,00	213,3%				-35 260,20
	Північна ЕС	114 020,07	113 540,57	99,6%	518 438,00	524 380,00	101,1%	40 497,00	40 497,00	100,0%	-479,50
	Центральна ЕС	15 176,97	13 485,98	88,9%	23 377,00	30 648,00	131,1%				-1 690,99
	Апарат управління	189 738,67	64 970,61	34,2%	62 694,00	64 275,00	102,5%				-124 768,06
	Кредитні кошти, усього, у т.ч.:	570 702,19	628 391,90	110,1%	561 149,00	567 105,00	101,1%		2 466 385,00		57 689,71
	Південна ЕС	164 443,45	203 829,25	124,0%	279 669,00	285 625,00	102,1%		2 466 385,00		39 385,80
	Центральна ЕС	406 258,74	424 562,65	104,5%	281 480,00	281 480,00	100,0%				18 303,91

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Грантові кошти ЄБРР, усього, у т. ч.:					2 762,00			13 229,00		
	Південна ЕС					2 762,00			13 229,00		
	Кошти загального фонду Державного бюджету					2 150,00					
	Південна ЕС					2 150,00					
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	2 108 873,02	2 097 483,54	99,5%	687 146,12	1 141 167,89	166,1%	838 388,08	976 427,66	116,5%	-11 389,48
	власні кошти (прибуток, амортизація, дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року)	951 266,23	810 159,90	85,2%	621 832,80	876 811,58	141,0%	838 388,08	976 427,66	116,5%	-141 106,33
	Дніпровська ЕС	108 002,82	97 533,35	90,3%	77 828,30	82 958,30	106,6%	30 723,82	101 156,92	329,2%	-10 469,47
	власні кошти	108 002,82	97 533,35	90,3%	77 828,30	82 958,30	106,6%	30 723,82	101 156,92	329,2%	-10 469,47
	Західна ЕС	196 407,05	182 128,59	92,7%	241 059,72	251 131,49	104,2%	541 745,84	556 120,10	102,7%	-14 278,46
	власні кошти	196 407,05	182 128,59	92,7%	241 059,72	251 131,49	104,2%	541 745,84	556 120,10	102,7%	-14 278,46
	Південна ЕС	28 381,04	22 712,58	80,0%	18 178,60	22 616,59	124,4%	19 699,32	24 100,34	122,3%	-5 668,46
	власні кошти	28 381,04	22 712,58	80,0%	18 178,60	22 616,59	124,4%	19 699,32	24 100,34	122,3%	-5 668,46
	Південно-Західна ЕС	209 873,50	171 999,26	82,0%	49 658,44	69 412,49	139,8%	48 267,21	65 393,93	135,5%	-37 874,24
	власні кошти	209 873,50	171 999,26	82,0%	49 658,44	69 412,49	139,8%	48 267,21	65 393,93	135,5%	-37 874,24
	Північна ЕС	126 449,75	94 127,09	74,4%	129 142,30	244 697,75	189,5%	80 138,62	106 921,07	133,4%	-32 322,66
	власні кошти	126 449,75	94 127,09	74,4%	129 142,30	244 697,75	189,5%	80 138,62	106 921,07	133,4%	-32 322,66
	Центральна ЕС	92 745,54	64 373,29	69,4%	49 427,47	69 234,66	140,1%	50 361,30	53 395,19	106,0%	-28 372,25
	власні кошти	92 745,54	64 373,29	69,4%	49 427,47	69 234,66	140,1%	50 361,30	53 395,19	106,0%	-28 372,25
	Апарат управління	173 402,88	166 397,16	96,0%	45 523,14	126 375,86	277,6%	57 233,44	59 101,99	103,3%	-7 005,72
	власні кошти	173 402,88	166 397,16	96,0%	45 523,14	126 375,86	277,6%	57 233,44	59 101,99	103,3%	-7 005,72
	Вінницяелектротехнологія	5 899,41	5 826,72	98,8%	5 503,27	5 491,13	99,8%	5 503,27	5 491,13	99,8%	-72,69
	власні кошти	5 899,41	5 826,72	98,8%	5 503,27	5 491,13	99,8%	5 503,27	5 491,13	99,8%	-72,69
	ВП УЕС	10 104,24	5 061,86	50,1%	5 511,56	4 893,31	88,8%	4 715,26	4 746,99	100,7%	-5 042,38
	власні кошти	10 104,24	5 061,86	50,1%	5 511,56	4 893,31	88,8%	4 715,26	4 746,99	100,7%	-5 042,38

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кредитні кошти, усього, у т. ч.:	1 157 606,79	1 287 323,64	111,2%	65 313,32	252 762,47	387,0%				129 716,85
	Дніпровська ЕС	165 403,14	161 912,43	97,9%		15 229,63					-3 490,71
	Західна ЕС	6 707,96	6 707,96	100,0%	682,02	1 590,72	233,2%				
	Південно-Західна ЕС	6 722,54	6 722,54	100,0%		1 067,14					
	Північна ЕС	462 019,25	505 413,81	109,4%	50 384,91	53 385,81	106,0%				43 394,56
	Центральна ЕС	378 718,73	367 900,50	97,1%	14 246,39	14 246,39	100,0%				-10 818,23
	Апарат управління	138 035,17	238 666,40	172,9%		167 242,78					100 631,23
	інше (Грантові кошти)					11 593,84					
	Дніпровська ЕС					5 477,09					
	Північна ЕС					6 116,75					
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	1 703 477,34	1 619 221,57	95,1%	572 023,46	760 197,99	132,9%	700 451,84	807 881,76	115,3%	-84 255,77
	власні кошти	677 861,79	564 274,31	83,2%	506 710,14	663 084,46	130,9%	700 451,84	807 881,76	115,3%	-113 587,48
	кредитні кошти	1 025 615,55	1 054 947,26	102,9%	65 313,32	85 519,69	130,9%				29 331,71
	інше (Грантові кошти)					11 593,84					
	Дніпровська ЕС	249 216,04	237 473,63	95,3%	63 255,64	80 278,94	126,9%	16 151,16	77 770,84	481,5%	-11 742,41
	власні кошти	83 812,90	75 561,20	90,2%	63 255,64	59 572,22	94,2%	16 151,16	77 770,84	481,5%	-8 251,70
	кредитні кошти	165 403,14	161 912,43	97,9%		15 229,63					-3 490,71
	інше (Грантові кошти)					5 477,09					
	Західна ЕС	182 382,90	170 795,75	93,6%	227 983,02	237 921,37	104,4%	527 987,12	541 319,26	102,5%	-11 587,15
	власні кошти	175 674,94	164 087,79	93,4%	227 301,00	236 330,65	104,0%	527 987,12	541 319,26	102,5%	-11 587,15
	кредитні кошти	6 707,96	6 707,96	100,0%	682,02	1 590,72	233,2%				
	Південна ЕС	16 326,34	11 777,12	72,1%	7 101,52	9 350,58	131,7%	8 622,24	10 974,33	127,3%	-4 549,22
	власні кошти	16 326,34	11 777,12	72,1%	7 101,52	9 350,58	131,7%	8 622,24	10 974,33	127,3%	-4 549,22
	Південно-Західна ЕС	206 786,93	168 933,46	81,7%	39 722,67	59 108,49	148,8%	38 331,44	54 022,79	140,9%	-37 853,47
	власні кошти	200 064,39	162 210,92	81,1%	39 722,67	58 041,35	146,1%	38 331,44	54 022,79	140,9%	-37 853,47
	кредитні кошти	6 722,54	6 722,54	100,0%		1 067,14					
	Північна ЕС	544 583,17	569 109,56	104,5%	156 647,62	274 848,45	175,5%	57 259,03	77 569,21	135,5%	24 526,39
	власні кошти	82 563,92	63 695,75	77,1%	106 262,71	215 345,89	202,7%	57 259,03	77 569,21	135,5%	-18 868,17
	кредитні кошти	462 019,25	505 413,81	109,4%	50 384,91	53 385,81	106,0%				43 394,56
	інше (Грантові кошти)					6 116,75					
	Центральна ЕС	455 938,89	419 302,43	92,0%	54 182,73	70 956,03	131,0%	40 870,17	40 870,17	100,0%	-36 636,46
	власні кошти	77 220,16	51 401,93	66,6%	39 936,34	56 709,64	142,0%	40 870,17	40 870,17	100,0%	-25 818,23
	кредитні кошти	378 718,73	367 900,50	97,1%	14 246,39	14 246,39	100,0%				-10 818,23

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Західна ЕС	8 248,51	8 318,71	100,9%	8 186,95	8 276,65	101,1%		8 506,66		70,20
	власні кошти	8 248,51	8 318,71	100,9%	8 186,95	8 276,65	101,1%		8 506,66		70,20
	Південна ЕС	10 404,26	5 855,04	56,3%	1 148,62	3 397,68	295,8%	3 934,82	6 286,91	159,8%	-4 549,22
	власні кошти	10 404,26	5 855,04	56,3%	1 148,62	3 397,68	295,8%	3 934,82	6 286,91	159,8%	-4 549,22
	Південно-Західна ЕС	29 445,52	29 168,31	99,1%	29 167,60	29 168,31	100,0%	29 742,85	29 743,56	100,0%	-277,21
	власні кошти	29 445,52	29 168,31	99,1%	29 167,60	29 168,31	100,0%	29 742,85	29 743,56	100,0%	-277,21
	Північна ЕС										
	власні кошти										
	Центральна ЕС	7 298,29	6 880,45	94,3%	5 751,04	5 751,04	100,0%	10 970,23	10 970,23	100,0%	-417,84
	власні кошти	7 298,29	6 880,45	94,3%	5 751,04	5 751,04	100,0%	10 970,23	10 970,23	100,0%	-417,84
	Апарат управління										
	власні кошти										
	Вінницяелектротехнологія										
	власні кошти										
П.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:	65 548,52	62 160,04	94,8%	44 855,15	65 911,84	146,9%	66 610,19	98 090,33	147,3%	-3 388,48
	власні кошти	65 548,52	62 160,04	94,8%	44 855,15	65 911,84	146,9%	66 610,19	98 090,33	147,3%	-3 388,48
	кредитні кошти										
	Дніпровська ЕС	11 921,46	10 858,12	91,1%	1 423,06	1 773,98	124,7%				-1 063,34
	власні кошти	11 921,46	10 858,12	91,1%	1 423,06	1 773,98	124,7%				-1 063,34
	Західна ЕС	9 071,36	9 071,32	100,0%	4 540,79	5 248,76	115,6%	54 260,15	54 968,12	101,3%	-0,04
	власні кошти	9 071,36	9 071,32	100,0%	4 540,79	5 248,76	115,6%	54 260,15	54 968,12	101,3%	-0,04
	кредитні кошти										
	Південна ЕС	3 663,90	3 663,90	100,0%	4 590,15	4 590,15	100,0%	4 687,42	4 687,42	100,0%	
	власні кошти	3 663,90	3 663,90	100,0%	4 590,15	4 590,15	100,0%	4 687,42	4 687,42	100,0%	
	Південно-Західна ЕС	9 475,24	9 252,95	97,7%		16 487,07			16 487,07		-222,29
	власні кошти	9 475,24	9 252,95	97,7%		16 487,07			16 487,07		-222,29
	Північна ЕС	3 893,34	3 647,73	93,7%	18 200,31	18 662,94	102,5%		20 310,18		-245,61
	власні кошти	3 893,34	3 647,73	93,7%	18 200,31	18 662,94	102,5%		20 310,18		-245,61
	Центральна ЕС	531,22	276,23	52,0%	276,27	276,23	100,0%				-254,99
	власні кошти	531,22	276,23	52,0%	276,27	276,23	100,0%				-254,99
	Апарат управління	26 992,00	25 389,79	94,1%	15 824,57	18 872,71	119,3%	7 662,62	1 637,54	21,4%	-1 602,21
	власні кошти	26 992,00	25 389,79	94,1%	15 824,57	18 872,71	119,3%	7 662,62	1 637,54	21,4%	-1 602,21
	Вінницяелектротехнологія										
	власні кошти										
П.4	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т.ч.:	103 787,32	77 106,05	74,3%	70 304,55	77 843,08	110,7%	24 734,73	29 315,05	118,5%	-26 681,27
	власні кошти	103 787,32	77 106,05	74,3%	70 304,55	77 843,08	110,7%	24 734,73	29 315,05	118,5%	-26 681,27

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дніпровська ЕС	18 941,62	18 940,88	100,0%	17 000,65	20 322,00	119,5%	16 146,14	16 146,14	100,0%	-0,74
	власні кошти	18 941,62	18 940,88	100,0%	17 000,65	20 322,00	119,5%	16 146,14	16 146,14	100,0%	-0,74
	Західна ЕС	51 411,00	51 503,71	100,2%	44 933,21	49 901,40	111,1%		5 376,75		92,71
	власні кошти	51 411,00	51 503,71	100,2%	44 933,21	49 901,40	111,1%		5 376,75		92,71
	Південна ЕС										
	власні кошти										
	Південно-Західна ЕС	29 848,58	4 014,87	13,5%	8 370,69	7 574,25	90,5%	8 588,59	7 792,16	90,7%	-25 833,71
	власні кошти	29 848,58	4 014,87	13,5%	8 370,69	7 574,25	90,5%	8 588,59	7 792,16	90,7%	-25 833,71
	Північна ЕС	2 078,62	1 090,00	52,4%							-988,62
	власні кошти	2 078,62	1 090,00	52,4%							-988,62
	Центральна ЕС										
	власні кошти										
	Апарат управління	1 507,50	1 556,59	103,3%		45,43					49,09
	власні кошти	1 507,50	1 556,59	103,3%		45,43					49,09
	Вінницяелектротехнологія										
	власні кошти										
	ВП УЕС										
	власні кошти										
П.5	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:										
	власні кошти										
	Дніпровська ЕС										
	власні кошти										
	Західна ЕС										
	власні кошти										
	Південна ЕС										
	власні кошти										
	Південно-Західна ЕС										
	власні кошти										
	Північна ЕС										
	власні кошти										
	Центральна ЕС										
	власні кошти										
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"										
	власні кошти										
	Вінницяелектротехнологія										
	власні кошти										
П.6	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	3 818,01	2 084,76	54,6%	3 348,64	3 362,39	100,4%	3 246,26	3 277,99	101,0%	-1 733,25
	власні кошти	3 818,01	2 084,76	54,6%	3 348,64	3 362,39	100,4%	3 246,26	3 277,99	101,0%	-1 733,25

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)	
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію				
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Дніпровська ЕС											
	власні кошти											
	Західна ЕС											
	власні кошти											
	Південна ЕС											
	власні кошти											
	Південно-Західна ЕС											
	власні кошти											
	Північна ЕС	1 450,05										-1 450,05
	власні кошти	1 450,05										-1 450,05
	Центральна ЕС											
	власні кошти											
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"											
	власні кошти											
	Вінницяелектротехнологія											
	власні кошти											
	ВП УЕС	2 367,96	2 084,76	88,0%	3 348,64	3 362,39	100,4%	3 246,26	3 277,99	101,0%		-283,20
	власні кошти	2 367,96	2 084,76	88,0%	3 348,64	3 362,39	100,4%	3 246,26	3 277,99	101,0%		-283,20
П.7	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:	13 765,04	11 268,77	81,9%	2 942,98	5 071,53	172,3%	1 079,11	1 364,11	126,4%		-2 496,27
	власні кошти	7 721,11	4 978,75	64,5%	2 942,98	5 071,53	172,3%	1 079,11	1 364,11	126,4%		-2 742,36
	кредитні кошти	6 043,93	6 290,02									
	Дніпровська ЕС											
	власні кошти											
	Західна ЕС											
	власні кошти											
	Південна ЕС											
	власні кошти											
	Південно-Західна ЕС											
	власні кошти											
	Північна ЕС											
	власні кошти											
	Центральна ЕС	1,65	1,65	100,0%	1,65	1,65	100,0%	1 079,11	1 079,11	100,0%		
	власні кошти	1,65	1,65	100,0%	1,65	1,65	100,0%	1 079,11	1 079,11			
	Апарат управління	13 763,39	11 267,12	81,9%	2 941,33	5 069,88	172,4%		285,00			-2 496,27
	власні кошти	7 719,46	4 977,10	64,5%	2 941,33	5 069,88			285,00			-2 742,36
	кредитні кошти	6 043,93	6 290,02	104,1%								
	Вінницяелектротехнологія											
	власні кошти											
П.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	1 009,02	915,17	90,7%	896,80	896,80	100,0%	896,80	729,63	81,4%		-93,85

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	власні кошти	1 009,02	915,17	90,7%	896,80	896,80	100,0%	896,80	729,63	81,4%	-93,85
	Дніпровська ЕС										
	власні кошти										
	Західна ЕС	460,00	460,00	100,0%	575,00	575,00	100,0%	575,00	575,00	100,0%	
	власні кошти	460,00	460,00	100,0%	575,00	575,00	100,0%	575,00	575,00	100,0%	
	Південна ЕС										
	власні кошти										
	Південно-Західна ЕС										
	власні кошти										
	Північна ЕС										
	власні кошти										
	Центральна ЕС										
	власні кошти										
	Апарат управління	439,02	346,47	78,9%	213,10	213,10	100,0%	213,10	45,93	21,6%	-92,55
	власні кошти	439,02	346,47	78,9%	213,10	213,10	100,0%	213,10	45,93	21,6%	-92,55
	ВП УЕС	110,00	108,70	98,8%	108,70	108,70	100,0%	108,70	108,70	100,0%	-1,30
	власні кошти	110,00	108,70	98,8%	108,70	108,70	100,0%	108,70	108,70	100,0%	-1,30
II.9	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	19 618,18	16 779,03	85,5%	10 069,40	16 171,20	160,6%				-2 839,15
	власні кошти	19 618,18	16 779,03	85,5%	10 069,40	16 171,20	160,6%				-2 839,15
	Дніпровська ЕС	3 361,22	3 182,24	94,7%	2 275,93	3 170,19	139,3%				-178,98
	власні кошти	3 361,22	3 182,24	94,7%	2 275,93	3 170,19	139,3%				-178,98
	Західна ЕС	3 467,28	3 207,23	92,5%	3 538,54	3 538,54	100,0%				-260,05
	власні кошти	3 467,28	3 207,23	92,5%	3 538,54	3 538,54	100,0%				-260,05
	Південна ЕС	1 746,31	1 746,31	100,0%	1 362,75	1 362,75	100,0%				
	власні кошти	1 746,31	1 746,31	100,0%	1 362,75	1 362,75	100,0%				
	Південно-Західна ЕС	3 204,49	3 204,49	100,0%	707,00	3 182,66	450,2%				
	власні кошти	3 204,49	3 204,49	100,0%	707,00	3 182,66	450,2%				
	Північна ЕС	3 316,73	2 911,76	87,8%	209,15	3 137,69	1500,2%				-404,97
	власні кошти	3 316,73	2 911,76	87,8%	209,15	3 137,69	1500,2%				-404,97
	Центральна ЕС	1 458,95	1 450,81	99,4%	1 282,11	1 717,45	134,0%				-8,14
	власні кошти	1 458,95	1 450,81	99,4%	1 282,11	1 717,45	134,0%				-8,14
	Апарат управління										
	власні кошти										
	Вінницяелектротехнологія										
	власні кошти										
	ВП УЕС	3 063,20	1 076,19	35,1%	693,92	61,92	8,9%				-1 987,01
	власні кошти	3 063,20	1 076,19	35,1%	693,92	61,92	8,9%				-1 987,01
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	405 395,68	478 261,97	118,0%	115 122,66	380 969,90	330,9%	137 936,24	168 545,90	122,2%	72 866,29
	власні кошти	273 404,44	245 885,59	89,9%	115 122,66	213 727,12	185,7%	137 936,24	168 545,90	122,2%	-27 518,85

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	кредитні кошти	131 991,24	232 376,38	176,1%		167 242,78					100 385,14
	Дніпровська ЕС	24 189,92	21 972,15	90,8%	14 572,66	23 386,08	160,5%	14 572,66	23 386,08	160,5%	-2 217,77
	власні кошти	24 189,92	21 972,15	90,8%	14 572,66	23 386,08	160,5%	14 572,66	23 386,08	160,5%	-2 217,77
	Західна ЕС	20 732,11	18 040,80	87,0%	13 758,72	14 800,84	107,6%	13 758,72	14 800,84	107,6%	-2 691,31
	власні кошти	20 732,11	18 040,80	87,0%	13 758,72	14 800,84	107,6%	13 758,72	14 800,84	107,6%	-2 691,31
	Південна ЕС	12 054,70	10 935,46	90,7%	11 077,08	13 266,01	119,8%	11 077,08	13 126,01	118,5%	-1 119,24
	власні кошти	12 054,70	10 935,46	90,7%	11 077,08	13 266,01	119,8%	11 077,08	13 126,01	118,5%	-1 119,24
	Південно-Західна ЕС	9 809,11	9 788,34	99,8%	9 935,77	11 371,14	114,4%	9 935,77	11 371,14	114,4%	-20,77
	власні кошти	9 809,11	9 788,34	99,8%	9 935,77	11 371,14	114,4%	9 935,77	11 371,14	114,4%	-20,77
	Північна ЕС	43 885,83	30 431,34	69,3%	22 879,59	29 351,86	128,3%	22 879,59	29 351,86	128,3%	-13 454,49
	власні кошти	43 885,83	30 431,34	69,3%	22 879,59	29 351,86	128,3%	22 879,59	29 351,86	128,3%	-13 454,49
	Центральна ЕС	15 525,38	12 971,36	83,5%	9 491,13	12 525,02	132,0%	9 491,13	12 525,02	132,0%	-2 554,02
	власні кошти	15 525,38	12 971,36	83,5%	9 491,13	12 525,02	132,0%	9 491,13	12 525,02	132,0%	-2 554,02
	Апарат управління	268 736,14	366 503,59	136,4%	26 544,14	269 417,52	1015,0%	49 357,72	57 133,52	115,8%	97 767,45
	власні кошти	136 744,90	134 127,21	98,1%	26 544,14	102 174,74	384,9%	49 357,72	57 133,52	115,8%	-2 617,69
	кредитні кошти	131 991,24	232 376,38	176,1%		167 242,78					100 385,14
	Вінницяелектротехнологія	5 899,41	5 826,72	98,8%	5 503,27	5 491,13	99,8%	5 503,27	5 491,13	99,8%	-72,69
	власні кошти	5 899,41	5 826,72	98,8%	5 503,27	5 491,13	99,8%	5 503,27	5 491,13	99,8%	-72,69
	ВП УЕС	4 563,08	1 792,21	39,3%	1 360,30	1 360,30	100,0%	1 360,30	1 360,30	100,0%	-2 770,87
	власні кошти	4 563,08	1 792,21	39,3%	1 360,30	1 360,30	100,0%	1 360,30	1 360,30	100,0%	-2 770,87
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	14 896,72	13 144,68	88,2%	7 162,87	13 330,59	186,1%	7 162,87	13 330,59	186,1%	-1 752,04
	власні кошти	14 896,72	13 144,68	88,2%	7 162,87	13 330,59	186,1%	7 162,87	13 330,59	186,1%	-1 752,04
	Дніпровська ЕС	2 437,70	2 145,55	88,0%	998,12	2 433,55	243,8%	998,12	2 433,55	243,8%	-292,15
	власні кошти	2 437,70	2 145,55	88,0%	998,12	2 433,55	243,8%	998,12	2 433,55	243,8%	-292,15
	Західна ЕС	646,03	646,03	100,0%	646,03	646,03	100,0%	646,03	646,03	100,0%	
	власні кошти	646,03	646,03	100,0%	646,03	646,03	100,0%	646,03	646,03	100,0%	
	Південна ЕС	3 680,52	3 649,98	99,2%	2 214,55	3 649,98	164,8%	2 214,55	3 649,98	164,8%	-30,54
	власні кошти	3 680,52	3 649,98	99,2%	2 214,55	3 649,98	164,8%	2 214,55	3 649,98	164,8%	-30,54
	Південно-Західна ЕС	1 755,28	1 457,51	83,0%	22,08	1 457,51	6601,0%	22,08	1 457,51	6601,0%	-297,77
	власні кошти	1 755,28	1 457,51	83,0%	22,08	1 457,51	6601,0%	22,08	1 457,51	6601,0%	-297,77
	Північна ЕС	4 743,98	3 627,48	76,5%	1 979,05	3 627,48	183,3%	1 979,05	3 627,48	183,3%	-1 116,50
	власні кошти	4 743,98	3 627,48	76,5%	1 979,05	3 627,48	183,3%	1 979,05	3 627,48	183,3%	-1 116,50
	Центральна ЕС	1 486,10	1 471,02	99,0%	1 155,93	1 368,93	118,4%	1 155,93	1 368,93	118,4%	-15,08
	власні кошти	1 486,10	1 471,02	99,0%	1 155,93	1 368,93	118,4%	1 155,93	1 368,93	118,4%	-15,08
	Апарат управління	147,11	147,11	100,0%	147,11	147,11	100,0%	147,11	147,11	100,0%	
	власні кошти	147,11	147,11	100,0%	147,11	147,11	100,0%	147,11	147,11	100,0%	
	Вінницяелектротехнологія										
	власні кошти										
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:	158 822,34	150 849,61	95,0%	84 512,88	122 106,06	144,5%	107 326,46	121 550,98	113,3%	-7 972,73
	власні кошти	158 822,34	150 849,61	95,0%	84 512,88	122 106,06	144,5%	107 326,46	121 550,98	113,3%	-7 972,73
	Дніпровська ЕС	14 473,11	13 633,77	94,2%	13 574,54	18 066,51	133,1%	13 574,54	18 066,51	133,1%	-839,34

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)	
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію				
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	власні кошти											
	Західна ЕС											
	власні кошти											
	Південна ЕС											
	власні кошти											
	Південно-Західна ЕС											
	власні кошти											
	Північна ЕС											
	власні кошти											
	Центральна ЕС											
	власні кошти											
	Апарат управління	167 504,15	267 889,29	159,9%		211 868,92					100 385,14	
	власні кошти	35 512,91	35 512,91	100,0%		44 626,14						
	кредитні кошти	131 991,24	232 376,38	176,1%		167 242,78					100 385,14	
	Вінницяелектротехнологія											
	власні кошти											
III.5	Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту, усього, у т.ч.:											
	власні кошти											
	Дніпровська ЕС											
	власні кошти											
	Західна ЕС											
	власні кошти											
	Південна ЕС											
	власні кошти											
	Південно-Західна ЕС											
	власні кошти											
	Північна ЕС											
	власні кошти											
	Центральна ЕС											
	власні кошти											
	Апарат управління											
	власні кошти											
	Вінницяелектротехнологія											
	власні кошти											
III.6	Інше, усього, у т.ч.:	68,33	68,33	100,0%	68,33	68,33	100,0%	68,33	68,33	100,0%		
	власні кошти	68,33	68,33	100,0%	68,33	68,33	100,0%	68,33	68,33	100,0%		
	Дніпровська ЕС											
	власні кошти											
	Західна ЕС											
	власні кошти											
	Південна ЕС	5,93	5,93	100,0%	5,93	5,93	100,0%	5,93	5,93	100,0%		

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	заплановано на 2019 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	власні кошти	5,93	5,93	100,0%	5,93	5,93	100,0%	5,93	5,93		
	Південно-Західна ЕС										
	власні кошти										
	Північна ЕС	62,40	62,40	100,0%	62,40	62,40	100,0%	62,40	62,40	100,0%	
	власні кошти	62,40	62,40	100,0%	62,40	62,40	100,0%	62,40	62,40	100,0%	
	Центральна ЕС										
	власні кошти										
	Апарат управління										
	власні кошти										
	Вінницяелектротехнологія										
	власні кошти										

Директор з інвестицій

_____ (підпис)

Павленко О.Ю.

"__" _____ 20__ р.