



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початку 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але незмонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (паростачним підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів нарахованим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
П.1.3.3.2.	ПС 330кВ "Рівне", технічне переоснащення із заміною АТ-2 200МВА, м. Рівне, вул.Млинівська,19, інв. Лєновий	290,00	6 580,70	6 925,66	6 902,68	4 483,30	7,05		15,93		6 925,66	52 125,13	55 175,33	55 465,33	35,83				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2019-07-04-001682-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2019-07-04-001682-a</a>
	амортизація		6 580,70	6 925,66	6 902,68	4 483,30	7,05		15,93		6 925,66								
П.1.5.5.1.	Технічне переоснащення ПС 220кВ "Львів-2". Заміна відділовачів 220кВ (ВД) та короткозамикачів 220кВ (КЗ) на вимикачі 220кВ приєднання АТ-1 і приєднання АТ-2, м.Львів, вул. Кукурудзяна,7, інв. №110432	7 686,25	11 452,60	10 967,51	10 834,43	833,33	92,82		40,26		10 967,51	26 129,39	26 129,39		194,43	акт від 12.2019	33 815,64	33 815,64	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2019-03-26-001807-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2019-03-26-001807-c</a>
	амортизація		11 452,60	10 967,51	10 834,43	833,33	92,82		40,26		10 967,51								
П.1.7.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ "Західноукраїнська" із заміною трансформаторів струму 750кВ ТТС-12, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова, вул. Енергетична,1, інв. № 166151		2 475,00	2 499,96			2 499,96	2 499,96			2 499,96								
	амортизація		2 475,00	2 499,96			2 499,96	2 499,96			2 499,96								
П.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/220/110/35кВ "Ковель". Шунтуючий реактор 35кВ. 1 черга, інв. Лєновий	594,73	1 676,99	1 676,99			1 676,99				1 676,99	227,34	595,61	1 190,34	6 866,31				EGEM s.r.o.
	Власні кошти	403,90											65,37	469,27					
	прибуток																		
	амортизація																		
	кредитні кошти	190,83	1 676,99	1 676,99			1 676,99				1 676,99	227,34	530,24	721,07	6 866,31				
П.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/110/35кВ "Нововолинськ". Шунтуючий реактор 35кВ, 4 черга, інв. Лєновий	594,65	1 676,99	1 676,99			1 676,99				1 676,99	227,34	595,61	1 190,26	6 907,51				EGEM s.r.o.
	Власні кошти	403,89											65,37	469,26					
	прибуток																		
	амортизація																		
	кредитні кошти	190,76	1 676,99	1 676,99			1 676,99				1 676,99	227,34	530,24	721,00	6 907,51				
П.1.24.3.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 220/110/35кВ "Луцьк Південна". Шунтуючий реактор 35кВ. 3 черга, інв. Лєновий	649,75	3 353,98	3 353,98			3 353,98				3 353,98	227,34	595,61	1 245,36	13 819,56				EGEM s.r.o.
	Власні кошти	406,65											65,37	472,02					
	прибуток																		
	амортизація																		
	кредитні кошти	243,10	3 353,98	3 353,98			3 353,98				3 353,98	227,34	530,24	773,34	13 819,56				
П.2.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>319,71</b>	<b>8 248,51</b>	<b>8 318,71</b>	<b>6 736,69</b>	<b>3 897,51</b>	<b>1 325,76</b>	<b>652,05</b>	<b>256,26</b>	<b>65,41</b>	<b>8 318,71</b>	<b>8 186,95</b>	<b>8 276,65</b>	<b>89,70</b>				<b>8 506,66</b>	
	Власні кошти	319,71	8 248,51	8 318,71	6 736,69	3 897,51	1 325,76	652,05	256,26	65,41	8 318,71	8 186,95	8 276,65	89,70				8 506,66	
	амортизація		815,18	885,38	815,18				70,20		885,38								
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		7 433,33	7 433,33	5 921,51	3 897,51	1 325,76	652,05	186,06	65,41	7 433,33								
П.2.1.	Реконструкція ділянки ПЛ 750 кВ Західноукраїнська-Альбертірша з виконанням транспозиції проводів на опорі № 421 інв. №030030, Закарпатська область, Перечинський район	319,71	8 248,51	8 318,71	6 736,69	3 897,51	1 325,76	652,05	256,26	65,41	8 318,71	8 186,95	8 276,65	89,70		акт від 12.2019		8 506,66	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2019-03-06-001842-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2019-03-06-001842-b</a> , <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2019-04-25-001700-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2019-04-25-001700-b</a>
	амортизація		815,18	885,38	815,18				70,20		885,38								
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		7 433,33	7 433,33	5 921,51	3 897,51	1 325,76	652,05	186,06	65,41	7 433,33								
П.3.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>49 719,36</b>	<b>9 071,36</b>	<b>9 071,32</b>	<b>5 478,73</b>		<b>3 587,44</b>		<b>5,15</b>		<b>9 071,32</b>	<b>4 540,79</b>	<b>5 248,76</b>				<b>54 260,15</b>	<b>54 968,12</b>	
	Власні кошти	49 719,36	9 071,36	9 071,32	5 478,73		3 587,44		5,15		9 071,32	4 540,79	5 248,76				54 260,15	54 968,12	
	амортизація		9 071,36	9 071,32	5 478,73		3 587,44		5,15		9 071,32								
П.3.1.1.	Технічне переоснащення апаратури передачі команд ПЛ220 кВ Мукачеве - Кішварда ПС 400кВ "Мукачеве"	161,54	850,90	850,90	214,40		636,50				850,90	1 731,04	1 731,04			акт від 06.2019	1 892,58	1 892,58	
П.3.6.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення та заміна пристроїв релейного захисту (інв. Лєновий)	49 557,82	8 220,46	8 220,42	5 264,33		2 950,94		5,15		8 220,42	2 809,75	3 517,72			акт від 09.2019	52 367,57	53 075,54	



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (паростаночним відсотком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично освоєно основних засобів нарахованим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
П.9.10.2.	Реконструкція ПС 330кВ "Гравів", влаштування ПРУ, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Гравів, вул.Чорновола, 54, інв. №новий (коригування)	35,74	16,42	15,92					15,92		15,92	15,92	15,92	51,66					
	амортизація		16,42	15,92					15,92		15,92								
П.9.10.3.	Реконструкція ПС 220кВ "Розділ", влаштування ПРУ, Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Берездівці, 81657, вул. Травнева, 15а інв. №новий (коригування)	35,73	16,42	15,92					15,92		15,92	15,92	15,92	51,65					
	амортизація		16,42	15,92					15,92		15,92								
П.9.10.4.	Реконструкція ПС 330кВ "Новолинськ", влаштування ПРУ, Волинська обл., Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Жовтнева, 94, інв. №новий (коригування)	35,93	16,42	15,92					15,92		15,92	15,92	15,92	51,85					
	амортизація		16,42	15,92					15,92		15,92								
П.9.10.5.	Реконструкція ПС 330кВ "Ковель", влаштування ПРУ, Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська,19, інв. №новий (коригування)	37,38	16,42	15,92					15,92		15,92	15,92	15,92	53,30					
	амортизація		16,42	15,92					15,92		15,92								
П.9.10.6.	Реконструкція ПС 220кВ "Стрий", влаштування ПРУ, Львівська обл., Стрийський р-н, с.Слобідка, інв. №новий (коригування)	36,74	16,42	15,92					15,92		15,92	15,92	15,92	52,66					
	амортизація		16,42	15,92					15,92		15,92								
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>		<b>20 732,11</b>	<b>18 040,80</b>			<b>18 034,91</b>	<b>1 991,12</b>	<b>5,89</b>		<b>16 596,12</b>	<b>13 758,72</b>	<b>14 800,84</b>				<b>13 758,72</b>	<b>14 800,84</b>	
	Власні кошти		20 732,11	18 040,80			18 034,91	1 991,12	5,89		16 596,12	13 758,72	14 800,84				13 758,72	14 800,84	
	прибуток																		
	амортизація		20 732,11	18 040,80			18 034,91	1 991,12	5,89		16 596,12								
	дохід від іншої діяльності																		
	Кредитні кошти																		
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>646,03</b>	<b>646,03</b>			<b>646,03</b>	<b>133,81</b>			<b>600,00</b>	<b>646,03</b>	<b>646,03</b>				<b>646,03</b>	<b>646,03</b>	
	Власні кошти		646,03	646,03			646,03	133,81			600,00	646,03	646,03				646,03	646,03	
	амортизація		646,03	646,03			646,03	133,81			600,00								
III.1.1.18.1.	Апарат для визначення температури спалаху трансформаторної оливи в закритому тиглі ТВЗ-1М		46,03	46,03			46,03	13,81				46,03	46,03			акт від 30.08.2019р, від 30.09.2019, 2шт.	46,03	46,03	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-14-000809-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-14-000809-b</a>
III.1.3.7.1.	Перевірочний пристрій для перевірки трансформаторів струму Omicron CT Analyzer		600,00	600,00			600,00	120,00			600,00	600,00	600,00			акт від 28.11.2019, 1шт.	600,00	600,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-11-002999-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-11-002999-b</a>
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>7 764,37</b>	<b>7 445,61</b>			<b>7 445,61</b>	<b>337,78</b>			<b>6 052,85</b>	<b>8 366,88</b>	<b>8 910,33</b>				<b>8 366,88</b>	<b>8 910,33</b>	
	Власні кошти		7 764,37	7 445,61			7 445,61	337,78			6 052,85	8 366,88	8 910,33				8 366,88	8 910,33	
	амортизація		7 764,37	7 445,61			7 445,61	337,78			6 052,85								
III.2.1.1.1.1.	Мікрометри		246,70	189,00			189,00				189,00	189,00	189,00			акт ввід листопада бшт., від грудня 4шт.	189,00	189,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000281-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000281-b</a>
III.2.1.2.1.1.	Мотоблок самохідний		53,60	53,60			53,60				53,60	53,60	53,60			акт від жовтня 3шт.	53,60	53,60	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-22-000553-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-22-000553-a</a>
III.2.1.2.1.2.	Оливостанція для гідравлічного пресу		32,50	32,50			32,50				32,50	32,50	32,50			акт від 27.05.2019 1шт.	32,50	32,50	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000062-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000062-c</a>
III.2.1.2.1.3.	Пристрій провантаження автоматичних вимикачів		71,53	65,00			65,00				65,00	65,00	65,00			акт від 28.12.2019 1шт.	65,00	65,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-17-000335-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-17-000335-c</a>
III.2.1.2.1.4.	Етма сушувій 6		328,75	260,00			260,00	130,00			260,00	260,00	260,00			акт від 28.12.2019 1 шт.	260,00	260,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-01-000538-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-01-000538-c</a>
III.2.2.1.	Бензопила		187,81	187,81			187,81	37,56			187,81	187,81	187,81			акти від вересня 18 шт.	187,81	187,81	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000639-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000639-a</a>
III.2.2.2.	Кушоріз		113,40	113,40			113,40	22,68			113,40	113,40	113,40			акти від 30.09.2019 8 шт.	113,40	113,40	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b</a>
III.2.2.3.	Клин монтажний тросовий		67,20	67,20			67,20	13,44			67,20	67,20	67,20			акти від жовтня 6 шт.	67,20	67,20	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000108-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000108-b</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але незмонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії, фінанси обсяги)	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (паростановним підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично освоєно основних засобів нарахованим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.2.4.	Клиновий затискач з комплектом вставок		134,36	162,60			162,60	32,52			162,60	162,60	162,60			акти від жовтня 6 шт.	162,60	162,60	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000108-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000108-b</a>
III.2.3.1.1.	Цифровий осцилограф Siglent SHS810		32,50	38,12			38,12				38,12	38,12	38,12			акти від 23.09.2019 2 шт.	38,12	38,12	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-00048-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-00048-b</a>
III.2.3.3.1.	Мультиметр APPA -109N		35,53	20,21			20,21				20,21		20,21			акти від 28.12.2019 3 шт.		20,21	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-26-000031-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-26-000031-c</a>
III.2.3.4.1.	Частотомір Instek GFC-8270H		18,38	9,24			9,24				9,24	9,24	9,24			акт від 29.11.2019 1 шт.	9,24	9,24	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000281-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000281-b</a>
III.2.3.12.1.	Генератор технічної частоти ГТЧ - 5		219,35	175,00			175,00					175,00	175,00			акт від 29.11.2019 1 шт.	175,00	175,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-03-000122-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-03-000122-a</a>
III.2.3.12.2.	Випробувальна установка РТС - А		125,00	124,80			124,80					124,80	124,80			акт від 28.12.2019 1 шт.	124,80	124,80	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-17-000094-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-17-000094-b</a>
III.2.4.1.	Обладнання останньої милі для Стрийської лінійної дільниці		57,60	57,60			57,60					57,60	57,60			акт від 5.08.2019 1 комплект	57,60	57,60	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-22-001264-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-22-001264-c</a>
III.2.7.1.1.	Сервер (локальний АСОЕ)		260,50	445,69			445,69				445,69	260,50	445,69			акт від 28.12.2019 3 шт.	260,50	445,69	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a</a>
III.2.7.1.2.	Комплект обладнання для серверів ОІК		52,64	52,64			52,64				52,64	52,64	53,87			акт від 28.12.2019 1 комплект	52,64	53,87	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a</a>
III.2.7.1.3.	Комплект обладнання для блейд-системи HP c 7000		1 021,57	1 021,57			1 021,57				1 021,57	1 021,57	1 028,84			акт від 28.12.2019 1 комплект	1 021,57	1 028,84	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a</a>
(III.2.7.1.1.)	Комплект серверного обладнання		491,40	491,40			491,40				491,40	2 458,58	2 458,58			акт від березня 1 комплект	2 458,58	2 458,58	
III.2.7.2.1. (III.2.7.2.1.)	Моноблоки		1 632,72	1 632,72			1 632,72				1 632,72	2 279,52	2 279,52			акти від 04, 05, 08, 09 2019 150 шт.	2 279,52	2 279,52	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-04-000514-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-04-000514-a</a>
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		214,00	214,00			214,00	42,80			214,00	214,00	214,00			акти від 24.06.2019 10 шт.	214,00	214,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-12-000990-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-12-000990-c</a>
III.2.7.4.1.	Комплект обладнання БФП		370,48	136,00			136,00				136,00	136,00	136,00			акт від 29.11.2019 4 шт.	136,00	136,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-08-000053-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-08-000053-b</a>
III.2.7.4.2.	Комплект адаптацій БФП		101,55	93,56			93,56						96,87			акт від 28.12.2019 5 шт.		96,87	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-07-002289-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-07-002289-b</a>
III.2.7.4.3.	Принтер широкоформатний		42,88	37,87			37,87				37,87	37,87	37,87			акт від 29.11.2019 1 шт.	37,87	37,87	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-06-000372-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-06-000372-a</a>
III.2.7.5.1.	Комплект проекційного обладнання		277,81	160,37			160,37						160,37			акт від 28.12.2019 2 комплекти		160,37	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-07-000365-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-07-000365-a</a>
(III.2.7.5.1.)	Блоки безперебійного живлення підвищеної продуктивності		1 161,38	1 161,38			1 161,38				1 161,38								
III.2.8.1.	Апарат високого тиску		42,00	42,00			42,00					42,00	42,00			акти від 13.06.2019 02.07.2019 2 шт.	42,00	42,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-000483-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-000483-c</a>
III.2.8.2.	Вантажний шиномонтажний стенд		246,88	246,88			246,88	49,38				246,88	246,88			акт від 26.09.2019 1 шт.	246,88	246,88	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-14-000245-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-14-000245-b</a>
III.2.8.3.	Стенд для балансування вантажних коліс		47,00	47,00			47,00	9,40				47,00	47,00			акт від 13.06.2019 1 шт.	47,00	47,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-27-000373-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-27-000373-a</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (паростановим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів нарахованим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.9.1.	Інформаційне табло ІТ - 09Т		42,90	72,00			72,00				72,00		72,31			акт від 28.12.2019 1 шт.		72,31	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000281-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000281-b</a>
III.2.9.2.	Вага кранова		34,45	34,45			34,45					34,45	34,45			акт від 31.05.2019 2 шт.		34,45	34,45
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:</b>		<b>12 321,71</b>	<b>9 949,16</b>			<b>9 943,27</b>	<b>1 519,53</b>	<b>5,89</b>		<b>9 943,27</b>	<b>4 745,81</b>	<b>5 244,48</b>					<b>4 745,81</b>	<b>5 244,48</b>
	Власні кошти		12 321,71	9 949,16			9 943,27	1 519,53	5,89		9 943,27	4 745,81	5 244,48					4 745,81	5 244,48
	амортизація		12 321,71	9 949,16			9 943,27	1 519,53	5,89		9 943,27								
III.3.1.1.	Автокран в/п 25-32т на базі автомобіля 6х6		4 100,60	4 100,55			4 100,00	820,00	0,55		4 100,00								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-002073-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-002073-b</a>
III.3.2.1.	Бурильна машина (ямобур) на базі автомобіля 6х6		2 999,60	599,80			599,80	599,80			599,80								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001692-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001692-b</a>
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль з дубль кабіною 4х4		2 485,60	2 485,55			2 485,00		0,55		2 485,00	2 485,55	2 485,55			акт грудень 2019 1 шт.		2 485,55	2 485,55
III.3.15.1.	Автовантажувач в/п до 3т		475,65	503,00			498,67	99,73	4,33		498,67		498,67			акт грудень 2019 1 шт.			498,67
III.3.16.1.	Снігоболотохід плаваючий ШерпПро в комплекті з автопричіпом		2 260,26	2 260,26			2 259,80		0,46		2 259,80	2 260,26	2 260,26			акт 27.06.2019 1 шт.		2 260,26	2 260,26