

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за I півріччя 2020 року по виробничих відділах Апарату Управління НЕК "Укренерго"

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№1 дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (варіаційним підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів нарахованим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	216 581,04	840 670,66	321 462,19	14 628,36					14 628,36			20 536,10	25 396,39	238 345,42	4 865,92		13 432,65	109,79	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	29 072,23	207 880,70	96 176,36									20 536,10	11 170,86	36 611,08	4 865,92		13 432,65	109,79	
	прибуток		75 034,00	48 601,06																
	амортизація		132 846,70	47 575,30																
	Кредитні кошти	187 508,81	632 789,96	225 285,83	14 628,36					14 628,36				14 225,53	201 734,34					
II.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	692,34	285 398,96	90 657,90									7 103,45	1 489,00	2 181,34	624,82				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	692,34	104 114,73	66 392,53									7 103,45	1 489,00	2 181,34	624,82				
	прибуток		73 690,93	48 601,06																
	амортизація		30 423,80	17 791,47																
	Кредитні кошти		181 284,23	24 265,37																
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	599,56	2 098,21	2 098,21									1 244,93	1 418,38	2 017,94	624,82				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	599,56	2 098,21	2 098,21									1 244,93	1 418,38	2 017,94	624,82				
	амортизація		2 098,21	2 098,21																
II.4.1.2	Впровадження апаратно-програмного комплексу конференцій Meeting Server		1 598,21	1 598,21																
II.4.11.1	"Реконструкція Лінійно –Апаратного Залу (к.134) адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго", за адресою м. Київ, вул.С. Петлюри,25"	599,56	500,00	500,00									1 244,93	1 418,38	2 017,94	624,82				https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-25-002672-b
II.7.	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:	92,78	218 097,49	36 971,66									5 655,26	70,62	163,40					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	92,78	36 813,26	12 706,29									5 655,26	70,62	163,40					
	прибуток		33 690,93	12 216,29																
	амортизація		3 122,33	490,00																
	Кредитні кошти		181 284,23	24 265,37																
II.7.1.2	Технології моніторингу та управління в розумних мережах	92,78	181 284,23	24 265,37										70,62	163,40					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
	амортизація		38 982,20																	
III.2.7.2.1	Моноблок		6 589,40	6 589,40								6 589,40						6 589,40		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-000855-a
III.2.7.2.2.1	Ноутбуки для роботи		1 835,40	1 835,40								1 835,40						1 835,40		
III.2.7.2.2.2	Ноутбуки легкого типу		479,00	479,00								479,00						479,00		
III.2.7.2.2.3	Ноутбуки для інженера		1 151,50	1 151,50								1 151,50						1 151,50		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b
III.2.7.2.3.1	Монітори (діагональ 21 дюйм)		723,35	723,35								723,35			339,90			723,35		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b
III.2.7.2.3.2	Монітори (діагональ 27 дюйм)		298,50	298,50								298,50						298,50		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b
III.2.7.2.4.	Інженерний системний блок		1 332,90	1 332,90								1 332,90						1 332,90		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-002456-b
III.2.7.2.5	Планшет		303,60	303,60								303,60						303,60		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-000827-c
III.2.7.3.1	Комутатори для технологічних систем та обліку		980,00																	
III.2.7.3.2	Файрволи серверного сегменту		1 600,00																	
III.2.7.3.3	Маршрутизатори підключення віддаленого офісу		1 000,00																	
III.2.7.3.4	Посилені міжмережві екрани для захисту зовнішніх з'єднань технологічного сегменту мережі		5 000,00																	
III.2.7.5.1.	Система відеоконференцзв'язку (ВКЗ)		1 557,60																	
III.2.7.5.2.	Телевізійні панелі 75" з комплектуючими		710,00	710,00								710,00	84,40		376,00			710,00	84,40	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-18-001685-c

