

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за I півріччя 2020 року по Дніпровській ЕС**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано об'єкту профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка		
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>II-III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:</b>	<b>283 668,48</b>	<b>1 163 071,81</b>	<b>796 439,91</b>									<b>35 016,77</b>	<b>45 361,84</b>	<b>305 821,22</b>	<b>853 679,80</b>		<b>29 157,43</b>	<b>23 209,10</b>			
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	211 187,26	104 843,90	42 422,05									35 016,77	35 239,09	223 217,25	407 428,96		29 157,43	23 209,10			
	прибуток																					
	амортизація		84 843,90	42 422,05																		
	дохід від іншої діяльності		20 000,00																			
	інше (грантові кошти)	36 706,76												4 365,21	41 071,97							
	кредитні кошти	35 774,46	1 058 227,91	754 017,86										5 757,54	41 532,00	446 250,84						
<b>II</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:</b>	<b>283 668,48</b>	<b>1 138 547,64</b>	<b>790 863,62</b>									<b>29 456,33</b>	<b>45 345,08</b>	<b>305 821,22</b>	<b>853 679,80</b>		<b>23 596,99</b>	<b>23 192,34</b>			
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	211 187,26	80 319,73	36 845,76									29 456,33	35 222,33	223 217,25	407 428,96		23 596,99	23 192,34			
	прибуток																					
	амортизація		60 319,73	36 845,76																		
	дохід від іншої діяльності		20 000,00																			
	інше (грантові кошти)	36 706,76												4 365,21	41 071,97							
	кредитні кошти	35 774,46	1 058 227,91	754 017,86										5 757,54	41 532,00	446 250,84						
<b>III.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок:</b>	<b>274 202,46</b>	<b>1 116 173,40</b>	<b>787 687,06</b>									<b>27 951,61</b>	<b>41 687,87</b>	<b>292 697,99</b>	<b>779 316,82</b>		<b>23 596,99</b>	<b>23 192,34</b>			
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	201 721,24	57 945,49	33 669,20									27 951,61	31 565,12	210 094,02	333 065,98		23 596,99	23 192,34			
	амортизація		37 945,49	33 669,20																		
	дохід від іншої діяльності		20 000,00																			
	інше (грантові кошти)	36 706,76												4 365,21	41 071,97							
	кредитні кошти	35 774,46	1 058 227,91	754 017,86										5 757,54	41 532,00	446 250,84						
II.1.1.1.1.	Реконструкція ПС з заміною шугунячого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (ФН-ЗАЕС ф.А, В, С) на ПС 750 кВ "Запорізька" Запорізька обл., Вільнянський район, м. Значкове, Павлівська сільська рада	900,56	2 714,34	2 714,34											900,56	77 691,26					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-12-001412-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-12-001412-a</a>	
	амортизація		2 714,34	2 714,34																		
II.1.3.1.1	Реконструкція ПС з заміною автотрансформатора АОДЦПН-330000/750/330/15,75 кВ (АТ-1 ф.А, ф.В, ф.С) та трансформатора ОДЦПН1-92000/150 кВ (1ТПР ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750 кВ "Дніпровська" Дніпропетровська обл., Криничанський район, м.Вільногірськ, 9-й кілометр дороги "Вільногірськ-Щорськ"	83 703,20	8 914,11	8 914,11											83 703,20	194 268,83					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-17-000695-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-17-000695-c</a>	
	амортизація		8 914,11	8 914,11																		
II.1.3.3.2	Реконструкція ВРП-330кВ з встановленням АТ №1-330 кВ, ЛТ №1-35 кВ, ДК-31 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Доббас" Запорізьких МЕМ	8 474,80	16 818,25	16 818,25											8 474,80	59 204,81						
	амортизація		16 818,25	16 818,25																		
II.1.4.3.1	Технічне переоснащення автотрансформатора типу АДЦПН-250000/330/150-80У1 з заміною високовольтних вводів 150кВ та 330кВ. (2 черга ПС 330кВ "Підденна" АТ№2, АТ№3)	5 834,50	1 408,65	1 408,65									6 146,29	5 761,67			Акт від 15.04.20 № 2Кр15	11 980,79	11 596,17		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000504-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000504-a</a>	
	амортизація		1 408,65	1 408,65																		
II.1.4.3.2	Технічне переоснащення автотрансформатора типу АДЦПН-250000/330/150-80У1 з заміною високовольтних вводів 150кВ та 330кВ. (3 черга ПС 330кВ "Трищина" АТ№3, АТ№4)	52,67	1 408,65	1 408,65									11 563,53	11 543,50			Акт від 15.04.20 № 3Кр15	11 616,20	11 596,17		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000504-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000504-a</a>	
	амортизація		1 408,65	1 408,65																		
II.1.23.1.	ПС 330кВ "Павлоградська". ВРП-35кВ (інв. №6179). Реконструкція ВРП-35кВ, з повною заміною обладнання, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терещокина, 25	29 085,37	26 681,49	2 405,20										1 966,13	31 051,50	118,77					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-28-001302-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-28-001302-b</a> <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-26-000107-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-26-000107-a</a>	
	амортизація		6 681,49	2 405,20																		
	дохід від іншої діяльності		20 000,00																			
II.1.24.1	Реконструкція ВРП 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька", Дніпропетровська область	39 483,17	73 881,19	47 797,78									1 270,31	7 144,37	46 627,54	132 025,84						
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	14 118,58												2 450,14	16 568,73	731,45						
	інше (грантові кошти)	9 053,80													9 053,80							
	кредитні кошти	16 310,79	73 881,19	47 797,78										4 694,22	21 005,01	131 294,39						
II.1.24.2	Реконструкція ВРП 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Доббас", Запорізька область	48 084,74	103 841,94	68 033,71									1 683,21	3 246,54	51 331,28	175 432,03						
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	18 928,14												3 246,54	22 174,68	1 050,86						
	інше (грантові кошти)	12 403,41													12 403,41							
	кредитні кошти	16 753,19	103 841,94	68 033,71											16 753,19	174 381,17						





№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						В фактично профінансовано обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 1 півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 1 півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.1.2	Гідравлічна насосна станція ГНС-08P2E5 з двигуном та рукавом високого тиску PBT-20		44,00																	
III.2.1.3.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарою		170,12																	
III.2.1.4	Мікрометр ММО-40		104,37																	<a href="https://smarterbiz/publ/ichni-zakupivli-prozoro/10745277/?utm_medium=Email&amp;utm_source=sendpulse-trigger&amp;utm_campaign=ActionDateAssigned&amp;utm_content=GovernmentPurchase&amp;utm_term=Organizer">https://smarterbiz/publ/ichni-zakupivli-prozoro/10745277/?utm_medium=Email&amp;utm_source=sendpulse-trigger&amp;utm_campaign=ActionDateAssigned&amp;utm_content=GovernmentPurchase&amp;utm_term=Organizer</a>
III.2.1.5	Пристрій для перекачування масла ППМ-1 з тарою		61,86																	
III.2.1.6	Прес гідравлічний електромонтажний Пга-100 в комплекті із змінними матрицями, для опресування гідронасосною станцією та рукавом високого тиску		170,75																	
III.2.1.7	Дефектоскоп ультразвукової УДЗ-71		150,90																	<a href="https://smarterbiz/publ/ichni-zakupivli-prozoro/10744145/?utm_medium=Email&amp;utm_source=sendpulse-trigger&amp;utm_campaign=ActionDateAssigned&amp;utm_content=GovernmentPurchase&amp;utm_term=Organizer">https://smarterbiz/publ/ichni-zakupivli-prozoro/10744145/?utm_medium=Email&amp;utm_source=sendpulse-trigger&amp;utm_campaign=ActionDateAssigned&amp;utm_content=GovernmentPurchase&amp;utm_term=Organizer</a>
III.2.1.8	Ваги кранові електронні ВК-10000		20,88																	<a href="https://prozoro.gov.ua/tender/UA-2020-07-01-000956c">https://prozoro.gov.ua/tender/UA-2020-07-01-000956c</a>
III.2.1.9	Установка для обробки трансформаторного масла типу ETMA УВМ 10-0,2/60 У1		74,42																	
III.2.1.10	Установка маслоочисна цеоїтова типу ETMA МЦУ-4 У1		98,72																	
III.2.1.11	Гайкокрут Makita 6906 або еквівалент		159,98	15,85																
III.2.1.12	Пристрій для зняття навантаження проводу з ізолюючих підвісок ліній електропередач ПЗН 5 (в/л 5 т)		19,81																	
III.2.1.13	Косарка підвісна ланцюгова КПЛ-2		92,56																	
III.2.1.14	Дриль 1,1 кВт BOSCH GSB 21-2RE або еквівалент		55,60	55,60								55,60						55,60		
III.2.1.15	Шліфмашинка кутова Makita GA9030RF01 або еквівалент		62,37	62,37								62,37						62,37		
III.2.2.1	Бензиновий генератор Matari MX 14000E арт.ММХ-14 або еквівалент		172,80	172,80								172,80						172,80		
III.2.2.2	Ножичі секторні НСТ-40 з набором лез або еквівалент		6,91	6,91								6,91						6,91		
III.2.2.3	Прес гідравлічний НХ 41.09.000 "Краб" 50 тс в комплекті з насосом ножним та комплектом матриць (9к-тві матриць) в тарі або еквівалент		395,56																	
III.2.2.4	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих вольторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою		24,73																	
III.2.2.5	Драбина ДСС-2 з тарою		50,92																	
III.2.3.1	Вольтамперофазометр Ретометр-М2		59,24																	<a href="https://prozoro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446c">https://prozoro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446c</a>
III.2.3.2	Лабораторне джерело живлення типу "RIGOL DP821A"		31,68																	<a href="https://prozoro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000405b">https://prozoro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000405b</a>
III.2.3.3	Мегаомметр "APPA 605"		21,26																	<a href="https://prozoro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446c">https://prozoro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446c</a>
III.2.3.4	Мультиметр APPA-502		54,00																	<a href="https://prozoro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446c">https://prozoro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446c</a>

