

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за I півріччя 2020 року по ВП Південна ЕС**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:	4 113,90	49 475,30	24 736,00									10 994,16	111,60	4 113,90			9 668,81	111,60	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	4 113,90	49 475,30	24 736,00									10 994,16	111,60	4 113,90			9 668,81	111,60	
	амортизація		49 475,30	24 736,00																
II.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	4 113,90	21 099,04	12 116,01									1 325,35		4 113,90					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	4 113,90	21 099,04	12 116,01									1 325,35		4 113,90					
	амортизація		21 099,04	12 116,01																
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :	5,00	2 059,54	2 059,54											5,00					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	5,00	2 059,54	2 059,54											5,00					
	амортизація		2 059,54	2 059,54																
II.1.18.1.	Реконструкція обладнання ОПУ ПС 220кВ "Доброславська" з заміною акумуляторної батареї серії СК на сучасну малообслуговувому батарею (Одеська обл., Лиманський р-н, смт Доброслав)	5,00	2 059,54	2 059,54											5,00					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-09-000746-c
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній, усього, у т.ч.:	2 090,59	9 411,47	6 104,90											2 090,59					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	2 090,59	9 411,47	6 104,90											2 090,59					
	амортизація		9 411,47	6 104,90																
II.2.2.	ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Трихати (інв. № 13708). Реконструкція в прогоні опор № 172 - 289 (32,5 км). Миколаївська область, Березнеговатський район, Березнеговатська сільська рада (пр. № 207 - 289), Баштанський район, Баштанська сільська рада (пр. № 172 - 207).	931,78	3 200,00	3 200,00											931,78					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-10-000106-b
II.2.5.	ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Каховська (інв. № 11015). Реконструкція в прогоні оп. № 245 - оп. № 366. Херсонська область, Бериславський район, Милівська сільська рада, Новорайська сільська рада, Шляхівська сільська рада, Новобериславська сільська рада, Веселівська сільська рада	1 158,81	6 211,47	2 904,90											1 158,81					
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	2 018,31	9 628,03	3 951,57									1 325,35		2 018,31					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	2 018,31	9 628,03	3 951,57									1 325,35		2 018,31					
	амортизація		9 628,03	3 951,57																
II.9.1.1	Реконструкція ВРУ-330кВ ПС 330 кВ "Усатове" з заміною автотрансформатора 4АТ. (інв. № 77673 Одеська обл., Біляївський р-н., с. Усатове).	111,73	952,62												111,73					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-05-000653-a
II.9.2.1.	ПЛ 330 кВ Алжалик - Трихати (інв. № 12497/0501) Реконструкція ділянки оп. № 81- оп. № 92 (винос траси існуючої ПЛ 330 кВ за межі села Калинівка).Одеська область, Лиманський район, Калинівська сільська рада.		265,14	265,14									265,14							UA-2020-02-24-000088-a https://smarttender.biz/ru/publicny-e-zakupki-prozorro/9066556/ https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-24-000088-a
II.9.2.2.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Трихати - КРЕС 2 на ділянці опор № 1-172, Миколаївська область. (коригування)		769,17	769,17									769,17							https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-26-000640-a

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії, фінанси обсяги)	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.1.21.7.	Прес гідравлічний НХ 41.09.000 "Краб" 50тс в комплекті з насосом ножним та комплектом матриць (9к-тів матриць) в тарі		102,74																	
III.2.2.1.1.	Бензопила. Потужність не менше 2,6 кВт / 3,5 к.с. Шина від 38 см. (Husqvarna 365)		214,39	214,39																https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a
III.2.2.1.2.	Бензоріз. Потужність не менше 3,7 кВт / 4,95 к.с. (Husqvarna K 760).		28,33	28,33																https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a
III.2.2.2.	Кушоріз бензиновий. Потужність не менше 2,1 кВт/2,9к.с. (Husqvarna 545FX)		252,53	252,53																https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a
III.2.2.9.1.	Бінокль Canon 10x42 L IS WP		134,49	134,49																
III.2.2.9.2.	Перфоратор SDS-max Bosh GBH 12-52 dv Professional		61,58																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-12-000081-b
III.2.2.9.3.	Шліфмашинка кутова Makita GA 9030RF01		20,79																	
III.2.2.9.4.	Генератор бензиновий SDMO VX 200/4 H-S		130,62											91,60			Акт ОЗ-1 від .06.2020 № 2шт.		91,60	https://smarttender.biz/ru/publiczny-e-zakupki-prozorro/9137359/
III.2.2.9.5.	Косарка дискова навісна КДН- 210		143,75																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-14-001680-b
III.2.2.9.6.	Прес гідравлічний НХ-41.09.000 "Краб" 50тс в комплекті із насосом ножним та комплектом матриць (9 к-тів матриць) в тарі.		197,78	197,78																
III.2.2.9.7.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛІ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою		24,73	24,73																
III.2.4.1	Пристрій для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ПС)		27,00	27,00																https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-001251-c
III.2.5.1	Вимірник високої напруги РД-100		42,12																	
III.2.5.2	Тепловізійний інфрачервоний термометр TG167		15,30																	
III.2.6.1.	Висоторіз		30,18	30,18									30,18						30,18	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a
III.2.6.2.	Ваги кранові електронні ВК-10000		20,88	20,88									20,88						20,88	
III.2.7.2.1.	Моноблок		2 159,08																	https://smarttender.biz/ru/publiczny-e-zakupki-prozorro/9193215/ , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-000855-a
III.2.7.2.3.	Монітор 27" для АРМ диспетчера		89,55																	https://smarttender.biz/ru/publiczny-e-zakupki-prozorro/9091339/

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.7.2.4.	АРМ диспетчера		133,29																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-002456-b
III.2.7.3.1	Маршрутизатор Cisco IISR 1100 4 Ports Dual GE		261,28																	
III.2.7.3.2	Комутатор Cisco C9200L-48T-4G-A		148,00																	
III.2.7.4.1.	БФП (принтер + сканер + копій) ч/б середньої продуктивності ф. А4		148,95																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-000842-b
III.2.7.5.1	Проектор з лоточним кріпленням та екраном		25,00																	
III.2.7.5.2	Кондиціонер		80,00																	
III.2.8.1	Зарядна станція для електромобіля		21,55	21,55									21,55					21,55		
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, у т.ч.:		23 249,34	11 130,45									9 596,20					9 596,20		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		23 249,34	11 130,45									9 596,20					9 596,20		
	амортизація		23 249,34	11 130,45																
III.3.2.1	Бурильна машина (ямобур) на шасі (6х6)		3 852,30																	
III.3.6.1.	Пересувна комплексна електротехнічна лабораторія ЕТЛІ-35К		2 332,15																	
III.3.8.1	Вантажний самонавантажувач в/п 5т на шасі (4х2)		5 846,80	5 846,80									5 846,80					5 846,80		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-001576-a
III.3.9.1	Вантажний пікап рамочного типу (4х4)		3 749,40	3 749,40									3 749,40					3 749,40		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-001275-c
III.3.12.1	Легковий автомобіль з електричним двигуном		978,13																	
III.3.13.1	Бульдозер ТК 10 (гусеничного типу) з навісним обладнанням (корчевник)		2 975,60																	
III.3.14.1	Причіп-підйомник h=19		3 514,96	1 534,25									3 514,96					3 514,96		