

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за I півріччя 2020 року по ВП Південно-Західна ЕС**

(тис.грн., без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Незавершене будівництво на початок 2020 року | Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік | Затверд-жений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року | Профінансовано з початку року (включаючи АУ), всього: | в т.ч.: | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ | | Примітка | |
|-----------------|--|--|---|--|---|-------------------|----------------|------------|----------------|----------------------|----------------|--|---|---|---|---|--|---|------------------|--|
| | | | | | | будівельні роботи | | Обладнання | | Інше (ПВР, ПМР тощо) | | Із фактичного обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси | Плани освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року | | | | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком) | Плани уведення ОЗ на I півріччя 2020 року | | Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2) |
| | | | | | | усього | у т.ч., аванси | усього | у т.ч., аванси | усього | у т.ч., аванси | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| II.+III. | Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.: | 20 959,98 | 88 396,27 | 43 489,09 | | | | | | | | | 20 477,93 | 15 761,95 | 14 458,65 | 13 080,55 | | 22 796,22 | 22 263,28 | |
| | Власні кошти, усього, у т.ч. | 5 567,73 | 79 820,27 | 34 913,09 | | | | | | | | | 11 901,93 | 10 593,06 | 14 458,65 | 13 080,55 | | 12 666,90 | 1 702,14 | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 59 820,27 | 29 913,09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | дохід від іншої діяльності | | 20 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | 15 392,25 | 8 576,00 | 8 576,00 | | | | | | | | | 8 576,00 | 5 168,89 | | | | 10 129,32 | 20 561,14 | |
| II. | Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.: | 20 959,98 | 62 800,44 | 24 949,72 | | | | | | | | | 19 800,42 | 15 188,78 | 14 458,65 | 12 973,45 | | 22 118,71 | 21 690,11 | |
| | Власні кошти, усього, у т.ч. | 5 567,73 | 54 224,44 | 16 373,72 | | | | | | | | | 11 224,42 | 10 019,89 | 14 458,65 | 12 973,45 | | 11 989,39 | 1 128,97 | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 34 224,44 | 11 373,72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | дохід від іншої діяльності | | 20 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | 15 392,25 | 8 576,00 | 8 576,00 | | | | | | | | | 8 576,00 | 5 168,89 | | | | 10 129,32 | 20 561,14 | |
| II.1. | Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.: | 19 201,08 | 24 869,76 | 19 275,69 | | | | | | | | | 19 126,39 | 15 188,78 | 12 699,75 | 12 973,45 | | 21 684,79 | 21 690,11 | |
| | Власні кошти, усього, у т.ч. | 3 808,83 | 16 293,76 | 10 699,69 | | | | | | | | | 10 550,39 | 10 019,89 | 12 699,75 | 12 973,45 | | 11 555,47 | 1 128,97 | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 16 293,76 | 10 699,69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | 15 392,25 | 8 576,00 | 8 576,00 | | | | | | | | | 8 576,00 | 5 168,89 | | | | 10 129,32 | 20 561,14 | |
| II.1.7.3.1. | Коригування проекту за титулом ПС-330 кВ "Козятин". Проект реконструкції ВРУ-330 кВ та 110 кВ. Вул. Березова, 36, с. Махаринці, Козятинський район, Вінницька область | 2 459,37 | 2 762,79 | 1 762,69 | | | | | | | | | | 9 896,00 | 12 355,37 | 12 973,45 | | | | https://prozo.rro.gov.ua/te/nder/UA-2019-03-19-001617-c https://prozo.rro.gov.ua/te/nder/UA-2019-07-22-000188-a |
| | амортизація | | 2 762,79 | 1 762,69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1.7.3.3. | ПС-330 кВ "Шепетівка". Реконструкція підстанції з заміною обладнання 330, 110 кВ та інженерних мереж (вимірювальні трансформатори з оливоною ізоляцією 330, 110 кВ, ВЧ-загороджувачи, та конденсатори зв'язку 330 кВ, розрядники 330, 110 кВ) (стадія "П") інв. № 020400, № 020600 | 344,38 | 13 503,97 | 8 910,00 | | | | | | | | | | | 344,38 | | | | | https://prozo.rro.gov.ua/te/nder/UA-2020-04-16-001946-c |
| | амортизація | | 13 503,97 | 8 910,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1.24.1. | Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Шепетівка" | 8 104,13 | 4 301,50 | 4 301,50 | | | | | | | | | 9 563,19 | 1 984,00 | | | ОЗ-2 №10 від 06.2020 | 10 811,88 | 10 088,13 | |
| | Власні кошти, усього, у т.ч. | 472,03 | 13,50 | 13,50 | | | | | | | | | 5 275,19 | 61,94 | | | | 5 747,22 | 533,97 | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 13,50 | 13,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | 7 632,10 | 4 288,00 | 4 288,00 | | | | | | | | | 4 288,00 | 1 922,06 | | | | 5 064,66 | 9 554,16 | |
| II.1.24.2. | Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська" | 8 293,20 | 4 301,50 | 4 301,50 | | | | | | | | | 9 563,20 | 3 308,78 | | | ОЗ-2 №11 від 06.2020 | 10 872,91 | 11 601,98 | |
| | Власні кошти, усього, у т.ч. | 533,05 | 13,50 | 13,50 | | | | | | | | | 5 275,20 | 61,95 | | | | 5 808,25 | 595,00 | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 13,50 | 13,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | 7 760,15 | 4 288,00 | 4 288,00 | | | | | | | | | 4 288,00 | 3 246,83 | | | | 5 064,66 | 11 006,98 | |
| II.2. | Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.: | 575,70 | 28 208,95 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | 575,70 | | | | | |
| | Власні кошти, усього, у т.ч. | 575,70 | 28 208,95 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | 575,70 | | | | | |
| | амортизація | | 8 208,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | дохід від іншої діяльності | | 20 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.2.1. | Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Ладизинська ТЕС - Подільська, Вінницька область | 208,98 | 12 996,19 | | | | | | | | | | | | 208,98 | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Незавершене будівництво на початок 2020 року | Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік | Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2020 року | Профінансовано з початку року (включаючи АУ), всього: | в т.ч.: | | | | | | Із фактичного обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси | Освоєно капіталовкладень | | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти | Уведення ОЗ | | Примітка |
|--------------|--|--|---|---|---|-------------------|----------------|------------|----------------|----------------------|----------------|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | | будівельні роботи | | Обладнання | | Інше (ПВР, ПМР тощо) | | | План освоєння капіталовкладень на 1 півріччя 2020 року | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком) | | | | План уведення ОЗ на 1 півріччя 2020 року | Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2) | |
| | | | | | | усього | у т.ч., аванси | усього | у т.ч., аванси | усього | у т.ч., аванси | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| III.2.7.2.1. | Моноблоки | | 672,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-000855-a |
| III.2.7.2.2. | Ноутбук для роботи | | 314,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.7.2.3. | Монітори 27 дюйми | | 59,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b |
| III.2.7.2.4. | Інженерний системний блок | | 266,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-002456-b |
| III.2.7.2.5. | Планшет 10.5" | | 192,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-000827-c |
| III.2.7.4.1. | БФП (принтер-сканер-копір) кольоровий малої продуктивності ф.А4 | | 22,10 | | | | | | | | | | | | | 15,30 | | | | |
| III.2.7.4.2. | БФП (принтер-сканер-копір) чорно-білий високої продуктивності ф.А4 | | 56,20 | | | | | | | | | | | | | 30,60 | | | | |
| III.2.7.4.3. | БФП (принтер-сканер-копір) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4 | | 79,44 | | | | | | | | | | | | | 61,20 | | | | |
| III.2.7.5.1. | ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 1000 ВА | | 90,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.7.5.2. | ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 2000 ВА | | 260,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.8.1. | Зарядна станція | | 21,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3. | Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.: | | 17 906,22 | 17 861,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Власні кошти, всього, у т.ч. | | 17 906,22 | 17 861,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 17 906,22 | 17 861,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3.1.1. | Автокран в/п 25 т. на шасі (6х6) | | 6 718,05 | 6 718,05 | | | | | | | | | | | | | | | | https://smartertender.biz/publish/zakupivli-prozorro/9343236/ |
| III.3.3.1. | Автопідійомник h=32 м на шасі (4х4) | | 6 457,80 | 6 457,80 | | | | | | | | | | | | | | | | https://smartertender.biz/publish/zakupivli-prozorro/9446333/ |
| III.3.8.1. | Вантажні пікап рамочного типу (4х4) | | 2 499,70 | 2 499,70 | | | | | | | | | | | | | | | | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-001275-c |
| III.3.12.2. | Легковий електроавтомобіль | | 978,25 | 978,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3.13.1. | Щепоріз типу ЩР-Т 25 (нависне обладнання на трактор МТЗ-80) | | 44,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-21-001615-a |
| III.3.14.1. | Напівпричіп (опоровоз) | | 1 208,06 | 1 208,06 | | | | | | | | | | | | | | | | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-01-000483-c |