

## 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2020 року по Північній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2020 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на I півріччя 2020 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2020 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2020 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>II+III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>	<b>941 129,20</b>	<b>663 480,01</b>	<b>6 478,01</b>	<b>1,0%</b>	<b>47 952,42</b>	<b>108 206,86</b>	<b>225,7%</b>	<b>23 745,48</b>	<b>100,30</b>	<b>0,4%</b>	<b>-657 002,00</b>
	Власні кошти (амортизація)	92 326,92	46 109,33	1,61	0,0%	30 534,80	43 992,47	144,1%	23 745,48	100,30	0,4%	-46 107,72
	кредитні кошти	848 802,28	617 370,68	6 476,40	1,0%	17 417,62	56 400,61	323,8%				-610 894,28
	інше (Грантові кошти)						7 813,78					
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:</b>	<b>899 652,72</b>	<b>637 664,57</b>	<b>6 478,01</b>	<b>1,0%</b>	<b>24 206,94</b>	<b>108 106,56</b>	<b>446,6%</b>				<b>-631 186,56</b>
	власні кошти	50 850,44	20 293,89	1,61	0,0%	6 789,32	43 892,17	646,5%				-20 292,28
	кредитні кошти	848 802,28	617 370,68	6 476,40	1,0%	17 417,62	56 400,61	323,8%				-610 894,28
	інше (Грантові кошти)						7 813,78					
<b>III.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:</b>	<b>895 406,01</b>	<b>634 861,81</b>	<b>6 478,01</b>	<b>1,0%</b>	<b>22 938,55</b>	<b>108 106,56</b>	<b>471,3%</b>				<b>-628 383,80</b>
	власні кошти	46 603,73	17 491,13	1,61	0,0%	5 520,93	43 892,17	795,0%				-17 489,52
	кредитні кошти	848 802,28	617 370,68	6 476,40	1,0%	17 417,62	56 400,61	323,8%				-610 894,28
	інше (Грантові кошти)						7 813,78					
<b>III.4.</b>	<b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:</b>	<b>105,48</b>	<b>105,48</b>									<b>-105,48</b>
	власні кошти	105,48	105,48									-105,48
<b>III.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:</b>	<b>1 443,95</b>										
	власні кошти	1 443,95										
<b>III.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:</b>	<b>2 697,28</b>	<b>2 697,28</b>			<b>1 268,39</b>						<b>-2 697,28</b>
	власні кошти	2 697,28	2 697,28			1 268,39						-2 697,28
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>	<b>41 476,48</b>	<b>25 815,44</b>			<b>23 745,48</b>	<b>100,30</b>	<b>0,4%</b>	<b>23 745,48</b>	<b>100,30</b>	<b>0,4%</b>	<b>-25 815,44</b>
	власні кошти	41 476,48	25 815,44			23 745,48	100,30	0,4%	23 745,48	100,30	0,4%	-25 815,44
<b>III.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:</b>	<b>4 278,88</b>	<b>4 005,52</b>			<b>4 005,52</b>			<b>4 005,52</b>			<b>-4 005,52</b>
	власні кошти	4 278,88	4 005,52			4 005,52			4 005,52			-4 005,52
<b>III.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:</b>	<b>18 033,28</b>	<b>13 862,07</b>			<b>12 385,68</b>	<b>100,30</b>	<b>0,8%</b>	<b>12 385,68</b>	<b>100,30</b>	<b>0,8%</b>	<b>-13 862,07</b>
	власні кошти	18 033,28	13 862,07			12 385,68	100,30	0,8%	12 385,68	100,30	0,8%	-13 862,07
<b>III.3</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:</b>	<b>19 164,32</b>	<b>7 947,85</b>			<b>7 354,28</b>			<b>7 354,28</b>			<b>-7 947,85</b>
	власні кошти	19 164,32	7 947,85			7 354,28			7 354,28			-7 947,85