

**2.Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за I півріччя 2020 року по ВП Північна ЕС**

(тис.грн. без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приміральної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>П+ПП.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>310 207,34</b>	<b>941 129,20</b>	<b>663 480,01</b>	<b>6 478,01</b>	<b>6 476,40</b>		<b>1,61</b>				<b>6 478,01</b>	<b>47 952,42</b>	<b>108 206,86</b>	<b>418 313,90</b>	<b>709 847,45</b>		<b>23 745,48</b>	<b>100,30</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	213 583,85	92 326,92	46 109,33	1,61			1,61				1,61	30 534,80	43 992,47	257 476,02	171 846,07		23 745,48	100,30	
	амортизація		92 326,92	46 109,33	1,61			1,61				1,61								
	Інше (Грантові кошти)	6 116,75												7 813,78	13 930,53					
	Кредитні кошти	90 506,74	848 802,28	617 370,68	6 476,40	6 476,40						6 476,40	17 417,62	56 400,61	146 907,35	538 001,38				
<b>П.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>310 207,34</b>	<b>899 652,72</b>	<b>637 664,57</b>	<b>6 478,01</b>	<b>6 476,40</b>		<b>1,61</b>				<b>6 478,01</b>	<b>24 206,94</b>	<b>108 106,56</b>	<b>418 313,90</b>	<b>709 847,45</b>				
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	213 583,85	50 850,44	20 293,89	1,61			1,61				1,61	6 789,32	43 892,17	257 476,02	171 846,07				
	амортизація		50 850,44	20 293,89	1,61			1,61				1,61								
	Інше (Грантові кошти)	6 116,75												7 813,78	13 930,53					
	кредитні кошти	90 506,74	848 802,28	617 370,68	6 476,40	6 476,40						6 476,40	17 417,62	56 400,61	146 907,35	538 001,38				
<b>П.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, усього, у т.ч.:</b>	<b>308 869,07</b>	<b>895 406,01</b>	<b>634 861,81</b>	<b>6 478,01</b>	<b>6 476,40</b>		<b>1,61</b>				<b>6 478,01</b>	<b>22 938,55</b>	<b>108 106,56</b>	<b>416 975,63</b>	<b>709 847,45</b>				
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	212 245,58	46 603,73	17 491,13	1,61			1,61				1,61	5 520,93	43 892,17	256 137,75	171 846,07				
	амортизація		46 603,73	17 491,13	1,61			1,61				1,61								
	Інше (Грантові кошти)	6 116,75												7 813,78	13 930,53					
	кредитні кошти	90 506,74	848 802,28	617 370,68	6 476,40	6 476,40						6 476,40	17 417,62	56 400,61	146 907,35	538 001,38				
П.1.1.1.1.)	Технічне переоснащення ПС 750кВ «Донбаська», заміна ШПР-750 приєднання "Запорізька-750" РОДЦ-110000/750 У1, Донецька обл., Артемівський р-н.	11 913,95	1 000,00	1 000,00									1 281,95	1 359,93	13 273,88	85 526,07				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-16-000116-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-16-000116-c</a>
П.1.3.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ «Донбаська», заміна АТ-2 ф.С АОДЦПН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	663,00	2 842,41												663,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-18-002435-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-18-002435-c</a>
П.1.3.1.2.	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна АТ-2 ф.В АОДЦПН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	663,00	1 683,18												663,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-18-002435-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-18-002435-c</a>
П.1.3.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Артема» шляхом заміни автотрансформатора 1 АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/35 кВ (інв. №2034) та пристроїв РЗА (інв. №2354) на сучасні, вул. Ковтуна, 4, м. Харків	47 313,36	3 793,20	3 793,20											47 313,36	57,73				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-09-000731-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-09-000731-a</a>
П.1.3.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Первомайськ» шляхом заміни автотрансформатора 2АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/10 кВ (інв. №6020) та пристроїв РЗА (інв. №6369) на сучасні, смт. Первомайськ Харківської обл.асті.	638,18	792,83	158,57											638,18	44 786,72				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-20-000798-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-20-000798-c</a>
П.1.3.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми» шляхом заміни автотрансформатора 3 АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/35 кВ (інв. №22) та пристроїв РЗА (інв. №10004) на сучасні, вул. Менжінського, 2, м. Суми	45 872,07	9 637,13	4 445,96											45 872,07	327,36				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-000546-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-000546-c</a>
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Червоноармійська". Заміна повітряного вимикача ВВН-330 приєднання ВЗ на елегазовий (ВРП-330 кВ, інв.№ 91090) (Донецька обл., Дзобропільський р-н, с.Світле, вул.Радянська, 28 А).	178,94	3 532,28	2 000,00											178,94					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-28-001385-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-28-001385-c</a>
П.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ВРП -110 кВ ПС 330 кВ "Лозова" (інв. №5409) с. Новонадеждине Близноківського району Харківської області	38 296,19	10 486,72	5 700,00									4 238,98	31 072,09	69 368,28	17 183,37				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-001468-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-001468-c</a>
П.1.5.9.1.	Технічне переоснащення КРПЗ-6 кВ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. № 689/1) шляхом встановлення комірок з вакуумними вимикачами та регульовального трансформатора, вул. Підстанційна,1, с.Щербані, Полтавського району, Полтавської обл.	554,78	4 450,64												554,78	23 964,82				
П.1.9.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750кВ (інв.№100_25001_82510) ПС 750 кВ "Донбаська" шляхом заміни ОПН-750 АТ-2 ф. А, В та ОПН-750 ф.А, В, С ШПР-750 приєднання "Південнодонбаська-750" (Донецька область, Бахмутський район, с. Весела долина, буд. 9.)	346,94	3 818,94												346,94					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-23-001008-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-23-001008-a</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План введення на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
П.1.10.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв.№556) шляхом заміни існуючих роз'єднувачів та шинних опор 750 кВ на нові, с.Заруддя, Роменького району Сумської обл"	16 684,87	4 173,00												16 684,87	18 512,42				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-08-003306-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-08-003306-c</a>
	Власні кошти	3 013,73	4 173,00												3 013,73					
	кредитні кошти	13 671,14													13 671,14	18 512,42				
П.1.15.1.1	ПС 750кВ "Донбаська". Заміна конденсатора зв'язку НДЕ-750 №1 придання Запорізька ф. А.В.С. (ВРП 750 кВ, інв.№100/25001/82510). (Донецька область, Бахмутський район, с.Весела долина, буд.9.) Технічне переоснащення	50,63	230,40	230,40											50,63					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-13-000625-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-13-000625-c</a>
П.1.24.1	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ (інв.№10001), 110 кВ (інв.№10002), ПС 330/110/35/6 кВ, ПС 330 кВ "Суми", вул.Берегової Гай,2, м.Суми, Сумська область	34 210,91	267 572,00	176 021,90	6 478,01	6 476,40		1,61				6 478,01	17 417,62	45 534,17	79 745,08	206 073,81				
	Власні кошти	9 607,58	163,00	163,00	1,61			1,61				1,61		2422,02	12 029,60					
	кредитні кошти	24 603,33	267 409,00	175 858,90	6 476,40	6 476,40						6 476,40	17 417,62	43 112,15	67 715,48	206 073,81				
П.1.24.2	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ (інв. 658/1), 150 кВ (інв. 658/1) ПС 330/150/10 кВ "Кременчук", вул.Полтавська,2Б, с.Кияшки, м.Горішні Плавні, Полтавська область.	70 977,13	385 265,00	245 383,50										17 838,39	88 815,52	313 415,15				
	Власні кошти	18 744,86												4 549,93	23 294,79					
	кредитні кошти	52 232,27	385 265,00	245 383,50										13 288,46	65 520,73	313 415,15				
П.1.24.3	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Залотинне"	23 142,84	108 354,03	108 354,03										6 801,69	29 944,53					
	Власні кошти	19 733,46												2 514,30	22 247,76					
	інше (Грантові кошти)	3 409,38												4 287,39	7 696,77					
	кредитні кошти		108 354,03	108 354,03																
П.1.24.4	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Артема"	17 362,28	87 774,25	87 774,25										5 500,29	22 862,57					
	Власні кошти	14 654,91												1 973,90	16 628,81					
	інше (Грантові кошти)	2 707,37												3 526,39	6 233,76					
	кредитні кошти		87 774,25	87 774,25																
<b>П.4.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>82,00</b>	<b>105,48</b>	<b>105,48</b>											<b>82,00</b>					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	82,00	105,48	105,48											82,00					
	амортизація		105,48	105,48																
П.4.2.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіорелейного зв'язку, вул. Харківська, 125А, м.Суми.	82,00	105,48	105,48											82,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000632-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000632-b</a>
<b>П.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>78,38</b>	<b>1 443,95</b>												<b>78,38</b>					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	78,38	1 443,95												78,38					
	амортизація		1 443,95																	
П.6.1.	Реконструкція ПС 330 кВ «Куп'янськ», влаштування ПРУ (інв. № новий), с. Глушківка, вул. Миру, Куп'янський район, Харківська область	16,90	289,45												16,90					
П.6.2.	Реконструкція ПС 330 кВ «Суми Північна», влаштування ПРУ (інв. № новий), м.Суми, Ковпаківський район, с. Піщане	16,90	337,15												16,90					
П.6.3.	Реконструкція ПС 330 кВ «Шостка», влаштування ПРУ (інв. № новий), Сумська область, Шосткінський район, смт Вороніж, вул. Пантелеймона Куліша, 113	16,90	290,46												16,90					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
П.6.4.	Реконструкція ПС 330 кВ "Миргород", влаштування ПРУ (інв. № новий), вул. Енергетиків, 2, м. Миргород, Полтавської області	6,08	268,89												6,08					
П.6.5.	Реконструкція ПС 330 кВ "Конотоп", влаштування ПРУ (інв. № новий), вул. Соснівська, 2г, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області	21,60	258,00												21,60					
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>1 177,89</b>	<b>2 697,28</b>	<b>2 697,28</b>									<b>1 268,39</b>		<b>1 177,89</b>					
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	1 177,89	2 697,28	2 697,28									1 268,39		1 177,89					
	амортизація		2 697,28	2 697,28																
П.9.2.1	Реконструкція ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС-Ювілейна (інв.№11260000, 1119000, 28130002). Луганська область.	1 177,89	858,96	858,96											1 177,89					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-11-000593-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-11-000593-c</a>
П.9.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Блищків» шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА на ПЛ 330кВ «Павлоград» (інв.№9111), Донецька область, Добропільський район, с.Світле, вул. Радницька, буд. 28А		103,59	103,59									100,20							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-28-000701-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-28-000701-a</a>
П.9.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Стенова» шляхом заміни пристрою прийому команд РЗ та ПА на ПЛ 330кВ «Зміська ТЕС№2» (інв.№6369/1), Харківська область, м. Первомайський, с. Сиваш Первомайської міської ради		66,65	66,65									66,65							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000127-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000127-b</a>
П.9.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Травнева» шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА на ПЛ 330кВ «Слов'янська ТЕС» (інв.№ 8245), Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100		104,40	104,40									100,20							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000367-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000367-b</a>
П.9.3.4.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Травнева» ПЛ 330кВ «Центральна» (інв.№ 8245) та ПС 330кВ «Центральна» ПЛ 330кВ «Травнева» (інв.№8897) шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА. Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100, Донецька область, Ясиноватський район, с. Пантелеймонівка, вул. Степова, буд. 33		187,22	187,22									159,00							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-05-001178-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-05-001178-c</a>
П.9.3.5.	Технічне переоснащення ПС 220кВ «Личанська» шляхом заміни пристроїв реєстрації аварійних подій (інв.№86), м. Северодонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 14-В		236,47	236,47									236,47							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000129-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000129-a</a>
П.9.3.6.	Технічне переоснащення ПС 220кВ «Травнева» шляхом заміни пристроїв реєстрації аварійних подій (інв.№8245), Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100		236,26	236,26									236,26							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000299-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000299-a</a>
П.9.3.7.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Центральна» шляхом заміни пристроїв реєстрації аварійних подій (інв.№8897), Донецька область, Ясиноватський район, с. Пантелеймонівка, вул. Степова, буд. 33		236,26	236,26									236,26							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000798-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000798-a</a>
П.9.6.1	Реконструкція ПС 330 кВ «Лосеве», влаштування сховища цивільної оборони (інв. Ленівий), пр-т Московський, 301А, м. Харків		406,75	406,75																<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-02-000500-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-02-000500-a</a>
П.9.10.1	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. 6100) в виробничо-лобутових приміщеннях будівлі Полтавського РЕЦ, 36007, м. Полтава, вул. маршала Бірюзова, буд. 47-А		29,48	29,48									29,48							
П.9.10.2	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. № новий) в приміщеннях ПС 750кВ «Доббаська», с. Весела долина, 9, Бахмутський р-он, Донецька область		107,10	107,10									29,80							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-29-002433-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-29-002433-b</a>
П.9.10.3	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. № новий) в приміщеннях ПС 330кВ «Лозова», вул.Заводська 63, с.Новонадеждине, Близноківський р-он, Харківська область		62,07	62,07									37,37							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-000505-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-000505-c</a>
П.9.10.4	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. № новий) в приміщеннях ПС 330кВ «Стенова», вул. Гірська 39, м. Первомайський, Харківська область		62,07	62,07									36,70							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-001454-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-001454-a</a>
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього у т.ч.:</b>		<b>41 476,48</b>	<b>25 815,44</b>									<b>23 745,48</b>	<b>100,30</b>				<b>23 745,48</b>	<b>100,30</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		41 476,48	25 815,44									23 745,48	100,30				23 745,48	100,30	
	амортизація		41 476,48	25 815,44																
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього у т.ч.:</b>		<b>4 278,88</b>	<b>4 005,52</b>									<b>4 005,52</b>					<b>4 005,52</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		4 278,88	4 005,52									4 005,52					4 005,52		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
													7	8				9	10	
	амортизація		4 278,88	4 005,52																
III.1.1.3	Тепловізор FLIR T1020 28°, або аналог		1 347,39	1 347,39								1 347,39						1 347,39		
III.1.1.18.1	Виміррювач трифазний СА540, або аналог		222,25																	
III.1.3.4.	Перевірочний пристрій Omicron CT Analyzer з комплексом програм для перевірки РЗА або аналог.		816,07	816,07								816,07						816,07		
III.1.3.5.	Перевірочний пристрій Omicron CMC 356 комплектація на 330 кВ, або аналог.		1 842,06	1 842,06								1 842,06						1 842,06		
III.1.5.1	Мегаомметр APPA 605, або аналог		51,11																	
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього у т.ч.:</b>		<b>18 033,28</b>	<b>13 862,07</b>								<b>12 385,68</b>	<b>100,30</b>				<b>12 385,68</b>	<b>100,30</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		18 033,28	13 862,07								12 385,68	100,30				12 385,68	100,30		
	амортизація		18 033,28	13 862,07																
III.2.1.3.1	Установка ЭТМА МЦУ-2 У1, або аналог		285,23	285,23								285,23						285,23		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-17-000616-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-17-000616-c</a>
III.2.1.4.1	Система контролю температури, вологовмісту масла та вакуума ЕЛМО СКТВВ-6/2/1, або аналог		64,46	64,46								64,46						64,46		
III.2.1.11.1	Мікрометр ЦС4105, або аналог		41,00	41,00								41,00						41,00		
III.2.1.19.1	Мийка високого тиску (Karcher 6/15-4 Classic), або аналог		58,74																	
III.2.1.21.1.	Фотоапарат Canon Powershot SX540 HS, або аналог		34,00	34,00								34,00						34,00		
III.2.1.21.2.	Ваги кранові OCS-10t-XZA, або аналог		15,64	15,64								15,64						15,64		
III.2.1.21.3.	Захват рельсовий РЗ 65 для лбідки ЛМ-8, або аналог		29,82	29,82								29,82						29,82		
III.2.1.21.4.	Відбійний молоток BOSCH GSH 16-30, або аналог		30,54	30,54								30,54						30,54		
III.2.1.21.5.	Акумуляторний шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC06019F6000, або аналог		7,09	7,09								7,09						7,09		
III.2.1.21.6.	Прес гідравлічний ручний ППР-400, або аналог		6,33	6,33								6,33						6,33		
III.2.1.21.7.	Прес гідравлічний електромонтажний 100тс в комплекті із змінними матрицями, гідронасосною станцією та ручним гідравлічним насосом		96,77	96,77								96,77						96,77		
III.2.1.21.8.	Шліфмашинка кутова Makita GA9030RF01, або аналог		6,93	6,93								6,93						6,93		
III.2.2.1.	Кухорізі Husqvarna 555 FX у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог		114,00																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a</a>
III.2.2.2.	Травкосарка Husqvarna 545 FR, або аналог		231,79	231,79								231,79	42,30			ОЗ-1 від 30.06.2020		231,79	42,30	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b</a>
III.2.2.3.	Газонокосарка Husqvarna LC 347 V, або аналог		28,54	28,54								28,54						28,54		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b</a>
III.2.2.4.	Бензопила Husqvarna 550 XP у комплекті із захисним шоломом з навушниками, або аналог		77,97																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a</a>
III.2.2.5.	Висоторіз Husqvarna 327PT55 у комплекті із захисним шоломом з навушниками, або аналог		40,00																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a</a>
III.2.2.6.	Бензиновий генератор Matari MX 14000E арт.ММХ-14 з маскою зварювальника «Хамелсон», або аналог		57,61										58,00			ОЗ-1 від 29.04.2020			58,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-02-000169-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-02-000169-a</a>
III.2.2.7.	Обладнання натяжне ОМАС		2 921,23	2 921,23								2 921,23						2 921,23		
III.2.2.8	Пристрій стяжний із сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою		24,73	24,73								24,73						24,73		
III.2.2.9.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів натяжних ізолюючих підвісок СП-2 (ПС-70А, ПС-120Б) з тарою, або аналог		44,98	44,98								44,98						44,98		
III.2.3.12.1.	Виміррювальний прилад Частотомір GFC-8131 H, або аналог		19,20	19,20								19,20						19,20		
III.2.3.12.2.	Виміррювальний прилад Генератор AFG-2125, або аналог		18,75	18,75								18,75						18,75		
III.2.4.1.	Випрямляч -380В / = 24В (3 фазний) D380 G24/200 із змонтованим додатковим ЗП		2 234,52	446,91																<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b</a>
III.2.4.2.	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛ (розширення можливостей ГІС)		27,00	27,00								27,00						27,00		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План введення на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.4.3.	Випрямляч -380В / = 60В (3 фазний) D380 G60/100 із вмонтованим додатковим ЗП		676,48	676,48									568,62					568,62		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b</a>
III.2.4.4.	Псевдопровідний шлюз TDMeE 404		34,00	34,00									34,00					34,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-11-005338-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-11-005338-b</a>
III.2.4.5.	Комплект мультиплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектації 1		174,24																	
III.2.4.6.	Комплект мультиплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектації 2		139,68																	
III.2.4.7.	Комплект устаткування селекторних наряд РБ-КСС		223,53	223,53									223,53					223,53		
III.2.4.8.	Система кондиціювання повітря (Mitsubishi Heavy SRK63ZR-S/SRC63ZR-S), або аналог		363,78	363,78									363,78					363,78		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-000201-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-000201-a</a>
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання АСКОЕ регіонального рівня		1 310,08	655,04																
III.2.7.1.2.	Шафа серверна (з супутніми опціями)		285,30	285,30									285,30					285,30		
III.2.7.1.3.	Комплект обладнання для існуючих серверів		1 149,90	1 149,90									1 149,90					1 149,90		
III.2.7.1.4.	Сервер для нових сервісів НЕК «Укренерго»		398,39	398,39									398,39					398,39		
III.2.7.2.1.	Моноблок		1 402,00	1 402,00									1 402,00					1 402,00		
III.2.7.2.2.1	Ноутбук для інженера		138,18	138,18									138,18					138,18		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b</a>
III.2.7.2.2.2	Ноутбук для роботи		131,10	131,10									131,10					131,10		
III.2.7.2.2.3	Ноутбук легшого типу		47,90	47,90									47,90					47,90		
III.2.7.2.3.	Монітори 27 дюймів		1 044,75	1 044,75									1 044,75					1 044,75		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b</a>
III.2.7.2.4.	АРМ диспетчера уніфікований (3х-моніторне робоче місце)		1 332,90	266,58																
III.2.7.2.5.	Планшет 12"		56,00	56,00									56,00					56,00		
III.2.7.3.1	Комплект мережевого обладнання вузлу обміну телеметричною інформацією		211,41	211,41									211,41					211,41		
III.2.7.3.2	Комплект мережевого обладнання СКМ		2 209,10	2 209,10									2 209,10					2 209,10		
III.2.7.5.1	Комплект проекційного обладнання для залу селекторних наряд		28,88	28,88									28,88					28,88		
III.2.7.5.2	Комплект проекційного обладнання для великого конференц-залу		158,81	158,81									158,81					158,81		
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка та спецмеханізми, усього у т.ч.:</b>		<b>19 164,32</b>	<b>7 947,85</b>									<b>7 354,28</b>					<b>7 354,28</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		19 164,32	7 947,85									7 354,28					7 354,28		
	амортизація		19 164,32	7 947,85																
III.3.1.1.	Автопідійомник h=22 м на шасі (4×4)		3 020,90	3 020,90									3 020,90					3 020,90		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-002790-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-002790-b</a>
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на шасі (4×4)		2 967,85	593,57																<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-000794-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-000794-c</a>
III.3.8.1.	Вантажний автомобіль самоскид в/п 10 т. на шасі (6×4)		1 846,69																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-001275-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-001275-c</a>
III.3.8.2.	Вантажний пікап рамочного типу (4×4)		2 500,40																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-001576-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-001576-a</a>
III.3.8.3.	Вантажний самонавантажувач в/п 5 т. на шасі (4×2)		2 915,80																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-29-001273-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-29-001273-a</a>
III.3.11.1.	Мікроавтобус 16+1 (4×2)		1 354,30																	
III.3.13.1.	Екскаватор навантажувач (к.т.) з поворотним відвалом		2 334,33	2 334,33									2 334,33					2 334,33		
III.3.13.2.	Трактор ТК 1,4 (к.т.) з навісним обладнанням (відвал, сінокосарка, борона дискова)		1 094,05	1 094,05									1 094,05					1 094,05		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001273-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001273-a</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План введення на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.3.14.1.	Напівпричіп (платформа)		905,00	905,00									905,00					905,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001435-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001435-c</a>
III.3.16.1.	Відвал для підгортання снігу		225,00																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-21-001615-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-21-001615-a</a>