

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2020 року по Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2020 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на I півріччя 2020 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2020 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2020 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	231 842,96	100 790,24	15,75	0,0%	6 328,51	28 323,98	447,6%	56 904,29	77 735,99	136,6%	-100 774,49
	Власні кошти (амортизація, дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж)	223 330,96	92 278,24	15,75	0,0%	6 328,51	10 667,36	168,6%	56 904,29	57 863,96	101,7%	-92 262,49
	кредитні кошти	8 512,00	8 512,00				17 656,62			19 872,03		-8 512,00
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	190 453,83	92 255,67	15,75	0,0%	5 759,15	28 323,98	491,8%	56 334,93	77 735,99	138,0%	-92 239,92
	власні кошти	181 941,83	83 743,67	15,75	0,0%	5 759,15	10 667,36	185,2%	56 334,93	57 863,96	102,7%	-83 727,92
	кредитні кошти	8 512,00	8 512,00				17 656,62			19 872,03		-8 512,00
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	73 006,73	58 349,21			869,60	18 644,71	2144,1%	56 334,93	77 735,99	138,0%	-58 349,21
	власні кошти	64 494,73	49 837,21			869,60	988,09	113,6%	56 334,93	57 863,96	102,7%	-49 837,21
	кредитні кошти	8 512,00	8 512,00				17 656,62			19 872,03		-8 512,00
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	11 891,46	1 439,27									-1 439,27
	власні кошти	11 891,46	1 439,27									-1 439,27
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	1 548,50	289,63									-289,63
	власні кошти	1 548,50	289,63									-289,63
	кредитні кошти											
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	100 000,00	30 000,00			4 000,00	9 656,95	241,4%				-30 000,00
	власні кошти	100 000,00	30 000,00			4 000,00	9 656,95	241,4%				-30 000,00
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	4 007,14	2 177,56	15,75	0,7%	889,55	22,32	2,5%				-2 161,81
	власні кошти	4 007,14	2 177,56	15,75	0,7%	889,55	22,32	2,5%				-2 161,81

