

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за I півріччя 2020 року по ВП Західна ЕС**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
П+ПІ	Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього:	108 155,97	231 842,96	100 790,24	15,75					15,75		15,75	6 328,51	28 323,98	58 743,96	644,40		56 904,29	77 735,99	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	105 940,56	223 330,96	92 278,24	15,75					15,75		15,75	6 328,51	10 667,36	58 743,96	644,40		56 904,29	57 863,96	
	прибуток																			
	амортизація		122 684,70	61 631,98																
	інший дохід																			
	дохід отриманий від розподілу пропускну спроможності міждержавних електричних мереж		100 646,26	30 646,26	15,75					15,75		15,75								
	Інше (Грантові кошти)																			
	Кредитні кошти	2 215,41	8 512,00	8 512,00										17 656,62					19 872,03	
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за разунком:	108 155,97	190 453,83	92 255,67	15,75					15,75		15,75	5 759,15	28 323,98	58 743,96	35,28		56 334,93	77 735,99	
	Власні кошти	105 940,56	181 941,83	83 743,67	15,75					15,75		15,75	5 759,15	10 667,36	58 743,96	35,28		56 334,93	57 863,96	
	прибуток																			
	амортизація		81 295,57	53 097,41																
	інший дохід																			
	дохід отриманий від розподілу пропускну спроможності міждержавних електричних мереж		100 646,26	30 646,26	15,75					15,75		15,75								
	Інше (Грантові кошти)																			
	Кредитні кошти	2 215,41	8 512,00	8 512,00										17 656,62					19 872,03	
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:	60 368,00	73 006,73	58 349,21									869,60	18 644,71	1 276,72	35,28		56 334,93	77 735,99	
	Власні кошти	58 152,59	64 494,73	49 837,21									869,60	988,09	1 276,72	35,28		56 334,93	57 863,96	
	прибуток																			
	амортизація		64 494,73	49 837,21																
	Кредитні кошти	2 215,41	8 512,00	8 512,00										17 656,62					19 872,03	
П.1.1.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750 кВ "Західноукраїнська" із заміною шунтуючих реакторів 750 кВ присіднання Р-1, Р-5, Р-6, інв. Леновий, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова	1 276,72	63 570,11	48 912,59											1 276,72					
	амортизація		63 570,11	48 912,59																
П.1.3.3.2.	ПС 330кВ "Рівне", технічне переоснащення із заміною АТ-2 200МВА, м. Рівне, вул.Млинівська,19, інв. Леновий	55 465,32	869,60	869,60									869,60	787,75		35,28		56 334,93	56 253,07	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-26-000141-c
	амортизація		869,60	869,60																
П.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності ПС 330кВ "Ковель", Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 19	1 190,34	2 130,34	2 130,34										4 479,11					5 669,45	
	Власні кошти	469,27	18,34	18,34										66,78					536,05	
	прибуток																			
	амортизація																			
	кредитні кошти	721,07	2 112,00	2 112,00										4 412,33					5 133,40	
П.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності ПС 330кВ "Новолинськ" Волинська область, Іваничівський район, с. Будятичі, вул. Жовтнева, 94	1 190,26	2 130,34	2 130,34										4 484,51					5 674,77	
	Власні кошти	469,26	18,34	18,34										66,78					536,04	
	прибуток																			
	амортизація																			
	кредитні кошти	721,00	2 112,00	2 112,00										4 417,73					5 138,73	
П.1.24.3.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності ПС 220кВ "Луцьк південна", Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 28	1 245,36	4 306,34	4 306,34										8 893,34					10 138,70	
	Власні кошти	472,02	18,34	18,34										66,78					538,80	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передні в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 1 півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 1 півріччя 2020 року				Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	прибуток																				
	амортизація																				
	кредитні кошти	773,34	4 288,00	4 288,00										8 826,56					9 599,90		
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	429,17	11 891,46	1 439,27											429,17						
	Власні кошти	429,17	11 891,46	1 439,27											429,17						
	амортизація		11 891,46	1 439,27																	
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Рівне з відгалуженням на ПС 330 кВ Радивилів ділянка від оп. №1 (ПС 3У) до оп. №54, Львівська обл., Жидачівський р-н та Івано-Франківська обл. Рогатинський р-н, інв. №030116	429,17	11 891,46	1 439,27											429,17					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006210-a	
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	159,00	1 548,50	289,63											159,00						
	Власні кошти	159,00	1 548,50	289,63											159,00						
	амортизація		1 548,50	289,63																	
П.3.1.1.	ПС 330 кВ "Грабів". Технічне переоснащення із заміною апаратури передачі команд РЗА і ПА прм. 404 кГч та прл. 440 кГч. Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Грабів, вул. Червола, 54, інв. №012748	159,00	1 548,50	289,63											159,00					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-01-003652-b	
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	45 818,44	100 000,00	30 000,00									4 000,00	9 656,95	55 475,39						
	Власні кошти	45 818,44	100 000,00	30 000,00									4 000,00	9 656,95	55 475,39						
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		100 000,00	30 000,00																	
П.4.4.1.1.	Реконструкція зв'язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ на ділянках ПС 330 кВ "Львів південна" - ПС 220 кВ "Розділ" - ПС 220 кВ "Стрий" - ПС 220 кВ "Борислав" - ПС 220 кВ "Воловець" - ПС 400 кВ "Мукачеве" - Державний кордон України	45 818,44	100 000,00	30 000,00									4 000,00	9 656,95	55 475,39						
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	1 381,36	4 007,14	2 177,56	15,75				15,75			15,75	889,55	22,32	1 403,68						
	Власні кошти	1 381,36	4 007,14	2 177,56	15,75				15,75			15,75	889,55	22,32	1 403,68						
	амортизація		3 360,88	1 531,30																	
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		646,26	646,26	15,75				15,75			15,75									
П.9.1.1.	Реконструкція ПС 750кВ Західноукраїнська з влаштуванням трансформатора власних потреб Т-22 15,75/6 кВ від АТ-2, інв. Меновий, Львівська обл., Жидачівський р-н., с. Жирова, вул. Енергетична,1.		1 087,60	346,74																	
	амортизація		1 087,60	346,74																	
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ 220 кВ Стрий-Борислав на ділянці обходу каретових ящиків на території Львівської області інв. №030037	335,85	1 988,72	900,00											335,85					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-20-002707-b	
	амортизація		1 988,72	900,00																	
П.9.2.2.	Реконструкція ПЛ 220 кВ Львів південна-Стрий на ділянці обходу ліщаного кар'єру в прогоні опор №73-77 (інв. №030039), Львівська область, Миколаївський район	12,43	646,26	646,26	15,75				15,75			15,75	727,55	22,32	34,75						
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		646,26	646,26	15,75				15,75			15,75									
П.9.2.3.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Грабів - Рівне. Рівненська обл., Рівненський р-н, інв. №030099	570,83	122,56	122,56											570,83						
	амортизація		122,56	122,56																	
П.9.6.1.	Реконструкція ПС 220кВ «Львів-2», влаштування ПРУ, м. Львів, вул. Кукурудзяна,7, інв. Меновий (коригування)	37,05	16,20	16,20									16,20		37,05						
	амортизація		16,20	16,20																	
П.9.6.2.	Реконструкція ПС 330кВ "Львів південна", влаштування ПРУ, с. Жирівка, Нустомитівський р-н, Львівська обл., інв. Меновий (коригування)	38,27	16,20	16,20									16,20		38,27						
	амортизація		16,20	16,20																	
П.9.6.3.	Реконструкція ПС 220кВ "Калуш", влаштування ПРУ, Івано-Франківська обл, Калузький р-н, с. Мостище, вул. Лісова, 1, інв. Меновий (коригування)	37,13	16,20	16,20									16,20		37,13						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передні в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 1 півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 1 півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	амортизація		16,20	16,20																	
П.9.6.4.	Реконструкція ПС 220кВ "Воловець", влаштування ПРУ, Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт.Воловець, вул.Залізнична, 2, інв. №новий (коригування)	37,70	16,20	16,20									16,20		37,70						
	амортизація		16,20	16,20																	
П.9.6.5.	Реконструкція ПС 330кВ "Луцьк північна", влаштування ПРУ, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гуцанська 78, інв. №новий (коригування)	50,98	16,20	16,20									16,20		50,98						
	амортизація		16,20	16,20																	
П.9.6.6.	Реконструкція ПС 330кВ "Гравів", влаштування ПРУ, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Гравів, вул.Чорнобола, 54, інв. №новий (коригування)	51,66	16,20	16,20									16,20		51,66						
	амортизація		16,20	16,20																	
П.9.6.7.	Реконструкція ПС 330 кВ "Ковель", влаштування ПРУ, Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 19, інв. №новий (коригування)	53,30	16,20	16,20									16,20		53,30						
	амортизація		16,20	16,20																	
П.9.6.8.	Реконструкція ПС 330 кВ "Новоколинськ", влаштування ПРУ, Волинська обл., Іваничівський р-н., с. Будягичі, вул. Жовтєва, 94, інв. №новий (коригування)	51,85	16,20	16,20									16,20		51,85						
	амортизація		16,20	16,20																	
П.9.6.9.	Реконструкція ПС 220 кВ "Розділ", влаштування ПРУ, Львівська обл., Миколаївський р-н., с. Березівці, 81657, вул. Травнева 15 а інв. №новий (коригування)	51,65	16,20	16,20									16,20		51,65						
	амортизація		16,20	16,20																	
П.9.6.10.	Реконструкція ПС 220 кВ "Стрий" влаштування ПРУ, Львівська обл., Стрийський р-н., с. Слобідка, інв. №новий (коригування)	52,66	16,20	16,20									16,20		52,66						
	амортизація		16,20	16,20																	
III.	Придбання основних засобів, всього, у т.ч.:		41 389,13	8 534,57									569,36			609,12		569,36			
	Власні кошти		41 389,13	8 534,57									569,36			609,12		569,36			
	прибуток																				
	амортизація		41 389,13	8 534,57																	
	дохід від іншої діяльності																				
	Кредитні кошти																				
III.1.	Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:		5 316,26	1 842,05																	
	Власні кошти		5 316,26	1 842,05																	
	амортизація		5 316,26	1 842,05																	
III.1.3.7.1.	Перевірочний пристрій Omicron - СМС356 (комплектація на 330кВ) (або аналог)		3 684,11	1 842,05																	
III.1.3.7.2.	Перевірочний пристрій Omicron CT Analyzer (або аналог)		1 632,15																		
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:		13 309,64	569,36									569,36			609,12		569,36			
	Власні кошти		13 309,64	569,36									569,36			609,12		569,36			
	амортизація		13 309,64	569,36																	
III.2.1.11.1.	Мікрометр Metrel M13242 (або аналог)		90,36																		
III.2.1.14.1.	Компресор Matari M340 B22-1 (або аналог)		47,64																		
III.2.1.21.1.	Мегаомметр "АРРА 605" (або аналог)		10,63																		
III.2.1.21.4.	Підзарядний пристрій для акумуляторної батареї		343,54																		
III.2.1.21.5.	Поліпапет ПТ-10 (довжина переміщення 4 м, в/п 10 т) з тарою		17,38	17,38									17,38						17,38		
III.2.1.21.6.	Пристрій для перевірки характеристик пружин, що застосовуються в вимикачах та роз'єднувачах ПХПТ-01 (з теплогідачником) (8 СЯ.281.523, 8 СЯ.281.497, 8 СЯ.281.499, 8 АН.281.092, 8 СЯ.281.491, 8 СЯ.281.494, 8 СЯ.281.496, 8 СЯ.281.506, 8 СЯ.285.003, 8БП.281.882.0) з тарою		22,49	22,49									22,49						22,49		
III.2.1.21.7.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарою		42,53																		
III.2.1.21.8.	Пристрій для перекачування масла ППМ-1 з тарою		20,62																		
III.2.1.21.9.	Драбина висувна дерев'яна ДВД-5		14,65																		
III.2.2.2.	Прес гідравлічний електромонтажний 100 тс в комплекті із змінними матрицями, гідронасосною станцією та ручним гідравлічним насосом, 2шт. рукав		102,99	102,99									102,99						102,99		https://prozorro.gov.ua/tender/UJL-2020-04-15-001909-a

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передні в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 1 півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 1 півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	амортизація		22 763,23	6 123,16																
III.3.3.1.	Автопідйомник h = 45м на шасі (6х6)		8 432,70	4 216,05																https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-19-001189-a
III.3.3.2.	Автопідйомник h = 37м на шасі (4х4)		6 767,10																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-002790-b
III.3.8.1.	Сідельний тягач (6х6)		3 814,82	1 907,11																https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-005402-b
III.3.11.1.	Мікроавтобус 16 + 1 (4х2)		1 353,90																	
III.3.12.1.	Легковий електромобіль (з кабелем зарядки Type 2)		979,62																	
III.3.13.1.	Моторблок в комплекті		156,96																	
III.3.14.1.	Напівпричіп (платформа)		1 258,13																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001435-c