

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2020 року по виробничих відділах апарату управління НЕК "Укренерго"

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2020 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	840 670,66	643 257,33	102 035,29	15,9%	70 704,11	56 818,02	80,4%	27 246,79	204 593,44	750,9%	-541 222,04
	Власні кошти (прибуток, амортизація)	207 880,70	142 981,77	18 144,68	12,7%	70 704,11	18 309,67	25,9%	27 246,79	13 625,87	50,0%	-124 837,09
	кредитні кошти	632 789,96	500 275,56	83 890,61	16,8%		38 508,35			190 967,57		-416 384,95
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	285 398,96	139 788,50	1 162,14	0,8%	46 233,86	4 382,63	9,5%	2 776,54	210,00	7,6%	-138 626,36
	власні кошти	104 114,73	81 873,70	1 162,14	1,4%	46 233,86	4 382,63	9,5%	2 776,54	210,00	7,6%	-80 711,56
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	2 098,21	2 098,21	925,36	44,1%	2 843,14	1 811,69	63,7%	1 598,21			-1 172,85
	власні кошти	2 098,21	2 098,21	925,36	44,1%	2 843,14	1 811,69	63,7%	1 598,21			-1 172,85
II.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т. ч.:	218 097,49	76 102,26	210,00	0,3%	18 187,46	2 437,04	13,4%	1 178,33	210,00	17,8%	-75 892,26
	власні кошти	36 813,26	18 187,46	210,00	1,2%	18 187,46	2 437,04	13,4%	1 178,33	210,00	17,8%	-17 977,46
	кредитні кошти	181 284,23	57 914,80	52 369,28	90,4%							
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:	65 000,00	61 384,77			25 000,00						-61 384,77
	власні кошти	65 000,00	61 384,77			25 000,00						-61 384,77
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	203,26	203,26	26,78	13,2%	203,26	133,90	65,9%				-176,48
	власні кошти	203,26	203,26	26,78	13,2%	203,26	133,90	65,9%				-176,48
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	555 271,70	503 468,83	48 503,87	9,6%	24 470,25	52 435,39	214,3%	24 470,25	204 383,44	835,2%	-454 964,96
	власні кошти	103 765,97	61 108,07	16 982,54	27,8%	24 470,25	13 927,04	56,9%	24 470,25	13 415,87	54,8%	-44 125,53
	кредитні кошти	451 505,73	442 360,76	31 521,33	7,1%		38 508,35			190 967,57		-410 839,43
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	66 478,04	45 820,14	7 313,26	16,0%	24 470,25	1 985,88	8,1%	24 470,25	1 985,88	8,1%	-38 506,88
	власні кошти	66 478,04	45 820,14	7 313,26	16,0%	24 470,25	1 985,88	8,1%	24 470,25	1 985,88	8,1%	-38 506,88
III.4.	Програмне забезпечення, усього, у т. ч.:	488 793,66	457 648,69	41 190,61	9,0%		50 449,51			202 397,56		-416 458,08
	власні кошти	37 287,93	15 287,93	9 669,28	63,2%		11 941,16			11 429,99		-5 618,65
	кредитні кошти	451 505,73	442 360,76	31 521,33	7,1%		38 508,35			190 967,57		-410 839,43