

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2020 року по ВП "Будівництво і ремонт"

(тис.грн., без ПДВ)

| № шифру | Складові інвестиційної програми | заплановано на 2020 рік | Виконання на звітний період (січень-вересень з нарастаючим підсумком з початку року) | | | | | | | | | Недовикористано коштів (гр.5-гр.4) |
|------------|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| | | | фінансування | | | виконання робіт згідно з актами виконаних робіт | | | введення в експлуатацію | | | |
| | | | заплановано на 9 місяців 2020 року | виконано | % | заплановано на 9 місяців 2020 року | виконано | % | заплановано на 9 місяців 2020 року | виконано | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| П+Ш | Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.: | 5 537,99 | 5 445,34 | 1 305,78 | 24,0% | 5 445,34 | 49,43 | 0,9% | 5 445,34 | 49,43 | 0,9% | -4 139,56 |
| | Власні кошти (амортизація) | 5 537,99 | 5 445,34 | 1 305,78 | 24,0% | 5 445,34 | 49,43 | 0,9% | 5 445,34 | 49,43 | 0,9% | -4 139,56 |
| Ш. | Придбання основних засобів, усього, у т. ч.: | 5 537,99 | 5 445,34 | 1 305,78 | 24,0% | 5 445,34 | 49,43 | 0,9% | 5 445,34 | 49,43 | 0,9% | -4 139,56 |
| | власні кошти | 5 537,99 | 5 445,34 | 1 305,78 | 24,0% | 5 445,34 | 49,43 | 0,9% | 5 445,34 | 49,43 | 0,9% | -4 139,56 |
| Ш.2 | Технологічне обладнання, усього, у т. ч.: | 434,53 | 341,88 | 90,83 | 26,6% | 341,88 | 49,43 | 14,5% | 341,88 | 49,43 | 14,5% | -251,05 |
| | власні кошти | 434,53 | 341,88 | 90,83 | 26,6% | 341,88 | 49,43 | 14,5% | 341,88 | 49,43 | 14,5% | -251,05 |
| Ш.3 | Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.: | 5 103,46 | 5 103,46 | 1 214,95 | 23,8% | 5 103,46 | | | 5 103,46 | | | -3 888,51 |
| | власні кошти | 5 103,46 | 5 103,46 | 1 214,95 | 23,8% | 5 103,46 | | | 5 103,46 | | | -3 888,51 |