

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2020 року по Дніпровській ЕС**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
II+III	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:</b>	<b>283 938,38</b>	<b>1 163 071,81</b>	<b>961 349,60</b>	<b>304 978,62</b>	<b>9 893,22</b>	<b>450,11</b>	<b>290 236,57</b>	<b>668,31</b>	<b>4 848,83</b>	<b>559,55</b>	<b>304 932,44</b>	<b>66 933,38</b>	<b>127 621,48</b>	<b>356 216,20</b>	<b>951 218,83</b>		<b>59 669,63</b>	<b>55 343,66</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	211 457,16	104 843,90	83 636,83	13 073,69	2 796,87	450,11	8 660,35	668,31	1 616,47	559,55	13 027,51	66 933,38	62 653,33	236 608,10	373 799,51		59 669,63	55 343,66		
	прибуток																				
	амортизація		84 843,90	63 636,83	13 073,69	2 796,87	450,11	8 660,35	668,31	1 616,47	559,55	13 027,51									
	дохід від іншої діяльності		20 000,00	20 000,00																	
	інше (грантові кошти)	36 706,76											7 040,80	43 747,56							
	кредитні кошти	35 774,46	1 058 227,91	877 712,77	291 904,93	7 096,35		281 576,22		3 232,36		291 904,93	57 927,35	75 860,54	577 419,32						
II.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:</b>	<b>283 938,38</b>	<b>1 138 547,64</b>	<b>951 903,96</b>	<b>302 439,09</b>	<b>9 893,22</b>	<b>450,11</b>	<b>287 697,04</b>	<b>622,13</b>	<b>4 848,83</b>	<b>559,55</b>	<b>302 439,09</b>	<b>57 487,74</b>	<b>125 977,65</b>	<b>356 216,20</b>	<b>951 218,83</b>		<b>50 223,99</b>	<b>53 699,83</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	211 457,16	80 319,73	74 191,19	10 534,16	2 796,87	450,11	6 120,82	622,13	1 616,47	559,55	10 534,16	57 487,74	61 009,50	236 608,10	373 799,51		50 223,99	53 699,83		
	прибуток																				
	амортизація		60 319,73	54 191,19	10 534,16	2 796,87	450,11	6 120,82	622,13	1 616,47	559,55	10 534,16									
	дохід від іншої діяльності		20 000,00	20 000,00																	
	інше (грантові кошти)	36 706,76											7 040,80	43 747,56							
	кредитні кошти	35 774,46	1 058 227,91	877 712,77	291 904,93	7 096,35		281 576,22		3 232,36		291 904,93	57 927,35	75 860,54	577 419,32						
III.1.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :</b>	<b>274 202,46</b>	<b>1 116 173,40</b>	<b>933 652,26</b>	<b>298 261,65</b>	<b>8 769,81</b>	<b>376,55</b>	<b>285 644,63</b>	<b>168,54</b>	<b>3 847,21</b>	<b>89,67</b>	<b>298 261,65</b>	<b>27 951,61</b>	<b>75 857,13</b>	<b>326 867,25</b>	<b>911 183,35</b>		<b>23 596,99</b>	<b>23 192,34</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	201 721,24	57 945,49	55 939,49	6 356,72	1 673,46	376,55	4 068,41	168,54	614,85	89,67	6 356,72	27 951,61	43 579,49	222 108,39	333 764,03		23 596,99	23 192,34		
	амортизація	37 945,49	35 939,49	35 939,49	6 356,72	1 673,46	376,55	4 068,41	168,54	614,85	89,67	6 356,72									
	дохід від іншої діяльності		20 000,00	20 000,00																	
	інше (грантові кошти)	36 706,76											7 040,80	43 747,56							
	кредитні кошти	35 774,46	1 058 227,91	877 712,77	291 904,93	7 096,35		281 576,22		3 232,36		291 904,93	25 236,84	61 011,30	577 419,32						
III.1.1.1.1.	Реконструкція ПС з заміною шпунтового реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РПШ-ЗАЕС ф.А, В, С) на ПС 750 кВ "Запорізька" Запорізька обл., Вільнянський район, м. Значкове, Павлівська сільська рада	900,56	2 714,34	2 714,34	634,76	376,55	376,55	168,54	168,54	89,67	89,67	634,76		900,56	77 691,26					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-12-001412-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-12-001412-a</a>	
	амортизація		2 714,34	2 714,34	634,76	376,55	376,55	168,54	168,54	89,67	89,67	634,76									
III.1.3.1.1	Реконструкція ПС з заміною автотрансформатора АОДПН-330000/750/330/15,75 кВ (АТ-1 ф.А, ф.В, ф.С) та трансформатора ОДЦПН-920000/150 кВ (ПТР ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750 кВ "Дніпровська" Дніпропетровська обл., Кривинанський район, м.Вільногірськ, 9-й кілометр дороги "Вільногірськ-Щорськ"	83 703,20	8 914,11	8 914,11	817,86			817,86				817,86		83 703,20	194 966,88					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-17-000695-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-17-000695-c</a>	
	амортизація		8 914,11	8 914,11	817,86			817,86				817,86									
III.1.3.3.2	Реконструкція ВРП-330кВ з встановленням АТ №1-330 кВ, ЛТ №1-35 кВ, ДК-31 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" Запорізьких МЕМ	8 474,80	16 818,25	16 818,25	525,18							525,18		752,95	9 227,75	59 204,81					
	амортизація		16 818,25	16 818,25	525,18							525,18									
III.1.4.3.1	Технічне переоснащення автотрансформаторів типу АТДЦПН-250000/330/150-80У1 з заміною високовольтних вводів 150кВ та 330кВ. (2 черга ПС 330кВ "Тішівна" АТ№2, АТ№3)	5 834,50	1 408,65	1 408,65	1 024,13	124,07		900,06				1 024,13	6 146,29	5 761,67			Акт від 15.04.20 № 2Кр15	11 980,79	11 596,17	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000504-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000504-a</a>	
	амортизація		1 408,65	1 408,65	1 024,13	124,07		900,06				1 024,13									
III.1.4.3.2	Технічне переоснащення автотрансформаторів типу АТДЦПН-250000/330/150-80У1 з заміною високовольтних вводів 150кВ та 330кВ. (3 черга ПС 330кВ "Тішівна" АТ№3, АТ№4)	52,67	1 408,65	1 408,65	1 388,66	268,35		1 120,31				1 388,66	11 563,53	11 543,50			Акт від 15.04.20 № 3Кр15	11 616,20	11 596,17	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000504-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-000504-a</a>	
	амортизація		1 408,65	1 408,65	1 388,66	268,35		1 120,31				1 388,66									
III.1.23.1.	ПС 330кВ "Павлоградська". ВРП-35кВ (інв. №6179). Реконструкція ВРП-35кВ, з повною заміною обладнання, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терешківка, 25	29 085,37	26 681,49	24 675,49	1 966,13	904,49		1 061,64				1 966,13		2 442,33	31 527,70	118,77				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-28-001302-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-28-001302-b</a> <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-26-000107-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-26-000107-a</a>	
	амортизація		6 681,49	4 675,49	1 966,13	904,49		1 061,64				1 966,13									
	дохід від іншої діяльності		20 000,00	20 000,00																	
III.1.24.1.	Реконструкція ВРП 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька", Дніпропетровська область	39 483,17	73 881,19	69 207,37	13 170,21	4 035,01		8 983,16		152,04		13 170,21	1 270,31	18 154,33	57 637,50	134 217,86					
	Власні кошти	14 118,58												3 850,11	17 968,69	731,45					
	інше (грантові кошти)	9 053,80												9 053,80	9 053,80						
	кредитні кошти	16 310,79	73 881,19	69 207,37	13 170,21	4 035,01		8 983,16		152,04		13 170,21		14 304,22	30 615,01	133 486,41					
III.1.24.2	Реконструкція ВРП 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас", Запорізька область	48 084,74	103 841,94	97 485,93	15 340,10	3 061,34		12 179,92		98,84		15 340,10	1 683,21	8 890,19	56 974,93	175 432,03					
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	18 928,14												5 101,55	24 029,69	1 050,86					
	інше (грантові кошти)	12 403,41												12 403,41	12 403,41						
	кредитні кошти	16 753,19	103 841,94	97 485,93	15 340,10	3 061,34		12 179,92		98,84		15 340,10		3 788,64	20 541,83	174 381,17					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
П.1.24.3	Реконструкція ВРП 150 та ЗРП 10 кВ ПС 330кВ "Криворізька", Дніпропетровська область		63 123,36	63 123,36																	
	Власні кошти																				
	інше (грантові кошти)																				
	кредитні кошти		63 123,36	63 123,36																	
П.1.24.4	Реконструкція ВРП 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Доббас", Запорізька область		73 131,22	73 131,22																	
	Власні кошти																				
	інше (грантові кошти)																				
	кредитні кошти		73 131,22	73 131,22																	
П.1.24.5	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 750 кВ "Дніпровська"	26 941,79	203 098,03	203 098,03									2 705,73	6 610,84	33 552,63						
	Власні кошти	19 359,40												2 777,65	22 137,06						
	інше (грантові кошти)	7 582,39												3 833,18	11 415,57						
	кредитні кошти		203 098,03	203 098,03																	
П.1.24.6	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 750 кВ "Запорізька"	31 641,66	541 152,17	371 666,86	263 394,62			260 413,14		2 981,48		263 394,62	4 582,54	21 701,32	53 342,98	269 551,74					
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	21 264,02													11 349,71	32 613,74					
	інше (грантові кошти)	7 667,16													3 207,62	10 874,78					
	кредитні кошти	2 710,48	541 152,17	371 666,86	263 394,62			260 413,14		2 981,48		263 394,62			7 143,98	9 854,46	269 551,74				
П.2.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція повітряних ліній електропередач, всього, у т.ч. за рахунок:</b>	<b>2 051,27</b>	<b>8 310,64</b>	<b>8 310,64</b>											<b>2 051,27</b>	<b>23 881,01</b>					
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	2 051,27	8 310,64	8 310,64											2 051,27	23 881,01					
	амортизація		8 310,64	8 310,64																	
П.2.2	Реконструкція ділянки опор №69-140, №172-портал ПС 330 кВ "Дніпро-Доббас" ПЛ 330 кВ Л-201/202 «Запорізька 750-Дніпро-Доббас №1, №2»	2 051,27	8 310,64	8 310,64											2 051,27	23 881,01					
П.3.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>7 466,52</b>	<b>5 247,95</b>	<b>5 247,95</b>	<b>712,18</b>	<b>73,56</b>	<b>73,56</b>	<b>453,59</b>	<b>453,59</b>	<b>185,03</b>		<b>712,18</b>	<b>25 014,69</b>	<b>45 151,21</b>	<b>24 757,66</b>	<b>16 154,47</b>		<b>26 627,00</b>	<b>27 860,07</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	7 466,52	5 247,95	5 247,95	712,18	73,56	73,56	453,59	453,59	185,03		712,18	25 014,69	12 460,70	9 908,42	16 154,47		26 627,00	27 860,07		
	амортизація		5 247,95	5 247,95	712,18	73,56	73,56	453,59	453,59	185,03		712,18									
	кредитні кошти													32 690,51	14 849,24						
П.3.6.1	Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту ПС 750 кВ «Запорізька», Запорізька область, Вільнянський район с.Значкове, Павлівська сільська рада	4 947,66	581,91	581,91	185,03					185,03		185,03	619,23	19 522,63	24 470,29	16 154,47					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001848-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001848-b</a>
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	4 947,66	581,91	581,91	185,03					185,03		185,03		4 673,39	9 621,05	16 154,47					
	амортизація	4 947,66	581,91	581,91	185,03					185,03		185,03		4 673,39	9 621,05	16 154,47					
	кредитні кошти													14 849,24	14 849,24						
П.3.6.2	Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту ПС 750 кВ «Південнодоббаська», Донецька обл., Володарський р-н., с. Кремнівка (інв. №8223)	2 231,49	1 865,04	1 865,04									24 395,46	25 628,58			Акт від 30.09.2020 №9Пм40	26 627,00	27 860,07		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-18-000669-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-18-000669-b</a>
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	2 231,49	1 865,04	1 865,04										7 787,31							
	амортизація	2 231,49	1 865,04	1 865,04										7 787,31							
	кредитні кошти													17 841,27							
П.3.6.3	Технічне переоснащення основних захистів ПЛ 330 кВ Л-208 «Першотравнева-Південна-Кіровська» на ПС 330 кВ «Південна», Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Радуже, вул. Менделєєва, 28 (інв.№10/514/02/30838)	144,33	1 406,00	1 406,00	280,95	44,22	44,22	236,73	236,73			280,95			144,33						<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-12-000955-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-12-000955-c</a>
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	144,33	1 406,00	1 406,00	280,95	44,22	44,22	236,73	236,73			280,95			144,33						
	амортизація	144,33	1 406,00	1 406,00	280,95	44,22	44,22	236,73	236,73			280,95			144,33						
П.3.6.4	Технічне переоснащення основних захистів ПЛ 330 кВ Л-208 «Першотравнева-Південна-Кіровська» на ПС 330 кВ «Першотравнева», Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Байрачна, 2В (інв. №9/514/03/80945)	143,04	1 395,00	1 395,00	246,20	29,34	29,34	216,86	216,86			246,20			143,04						<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-001364-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-001364-b</a>
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	143,04	1 395,00	1 395,00	246,20	29,34	29,34	216,86	216,86			246,20			143,04						
	амортизація	143,04	1 395,00	1 395,00	246,20	29,34	29,34	216,86	216,86			246,20			143,04						
П.4.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>70,25</b>	<b>3 166,87</b>		<b>2 577,17</b>	<b>952,73</b>		<b>1 598,82</b>		<b>25,62</b>		<b>2 577,17</b>		<b>2 577,17</b>					<b>2 647,42</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	70,25	3 166,87		2 577,17	952,73		1 598,82		25,62		2 577,17		2 577,17					2 647,42		
	амортизація																				
П.4.10.1.1	Технічне переоснащення кабельної лінії з'язку Д135 ПС 750кВ "Дніпровська" - ПС 330кВ "ВДГМК" інв.№34261	70,25	3 166,87		2 577,17	952,73		1 598,82		25,62		2 577,17		2 577,17			Акт від 27.07.20 №8Дп11		2 647,42		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-15-003111-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-15-003111-b</a>
П.8.	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:</b>	<b>71,00</b>	<b>647,39</b>	<b>192,60</b>	<b>97,12</b>	<b>97,12</b>						<b>97,12</b>			<b>71,00</b>						
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	71,00	647,39	192,60	97,12	97,12						97,12			71,00						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	амортизація		647,39	192,60	97,12	97,12						97,12									
П.8.6.1	Автоматизована система пожежної сигналізації в адміністративній будівлі Дніпровської ЕС (інв. №3314656) за адресою м. Запоріжжя, вул. Гребельна, 2 (технічне переоснащення)	71,00	647,39	192,60	97,12	97,12						97,12			71,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000496-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000496-a</a>	
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>76,88</b>	<b>5 001,39</b>	<b>4 500,51</b>	<b>790,97</b>					<b>790,97</b>	<b>469,88</b>	<b>790,97</b>	<b>4 521,44</b>	<b>2 392,14</b>	<b>2 469,02</b>						
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	76,88	5 001,39	4 500,51	790,97					790,97	469,88	790,97	4 521,44	2 392,14	2 469,02						
	амортизація		5 001,39	4 500,51	790,97					790,97	469,88	790,97	4 521,44	2 392,14	2 469,02						
П.9.1.1	Технічне переоснащення ПС 750 кВ «Південнодніпровська» шляхом заміни існуючої акумуляторної батареї №1 типу СК-20 на нову (інв. №145158221), Донецька обл., Никольський район, с. Кременівка, вул. Южнодніпровська, 1.		102,97	102,97	71,52					71,52		71,52	102,97	71,52	71,52						
П.9.1.2	«Реконструкція ПС 750 кВ «Південнодніпровська» з заміною обладнання в комерцій шугувального реактора 750 кВ ПП Дніпровська ф. А, В, С, Донецька обл., Никольський район, с. Кременівка, вул. Южнодніпровська, 1 (інв. № новий)»		1 983,24	1 983,24									1 983,24								
П.9.2.1	Реконструкція ПЛ 330 кВ Першотравнева – Дніпровська (Л263) (інв. №11369/07), Дніпровська 750 – Кременчук (Л265) (інв. №10504), Дніпровська 750 – Прометей (Л266) (інв. №90506) з переведенням на ВРП 330 кВ ПС 750 кВ «Дніпровська», Дніпропетровська область, Криничанський район		500,88		79,90					79,90	79,90	79,90		399,50	399,50					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-04-0001315-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-04-0001315-a</a>	
П.9.2.2	Технічне переоснащення опор №24, №25 ПЛ 330 кВ Придніпровська ТЕС-Першотравнева (інв. №50481) з обладнанням світлогородження від незалежних джерел живлення		171,60	171,60	125,50					125,50	25,10	125,50	171,60	125,50	125,50					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-05-000164-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-05-000164-a</a>	
П.9.2.3	Технічне переоснащення опор №58, №59 ПЛ 330 кВ Придніпровська ТЕС-Дніпровська (інв. №11485) з обладнанням світлогородження від незалежних джерел живлення		171,60	171,60	119,90					119,90	23,98	119,90	171,60	119,90	119,90					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-0002032-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-0002032-c</a>	
П.9.2.4	Встановлення додаткових анкерних опор у прогоні опор №№387-473 ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС-Трихати для приведення довжини прогонів у відповідність вимогам п.2.5.135 ПУЕ (інв. №61371). Коригування		79,54	79,54	10,81					10,81		10,81	79,54								
П.9.2.5	Технічне переоснащення опор №№188, 189 ПЛ 330 кВ Запорізька 750 - Дніпровська (Л231) з обладнанням денними та нічними маркувальними знаками, м.Дніпро. Коригування	76,88	54,68	54,68									54,68		76,88						
П.9.4.1	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку Н4, Н5, Н6, Н16, Н17, Н18, Н19, Н20, М30 "ОПШ12 – ПС 330 кВ Південна" (інв. № 1407, 10697, 41423, 71410), Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, Никольський р-н, Апостолівський р-н, Широківський р-н, Криворізький р-н		1 645,00	1 645,00	329,00					329,00	329,00	329,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-27-000317-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-27-000317-b</a>	
П.9.4.2	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку "Управління Маріупольських МЕМ - ПС 330 кВ "Мирна" (інв.№20007/10) і ПС330 кВ "Мирна - ПС 220 кВ Азовська"(інв.№ 18009)		149,22	149,22	17,86					17,86		17,86	170,15							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-05-000789-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-05-000789-c</a>	
П.9.9.1	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації в будівлі шта керування (інв. № 145808906003), будівлі проходної (інв. № 145807905002), будівлі майстерні та лабораторії (інв. № 1458033224000), будівлі гаража (інв. № 145806904004) ПС 750 кВ «Південнодніпровська» Маріупольського РЕЦ, Донецька обл., Никольський р-н, с. Кременівка, вул. Южнодніпровська, 1 інв. № 145808906003		105,90	105,90	5,76					5,76	5,76	5,76	105,90							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-0001891-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-0001891-c</a>	
П.9.9.2	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації в будівлі Маловісківської ділянки групи ліній (інв № 521) та будівлі гаража Маловісківської ділянки групи ліній (інв № 522) Кіровоградського РЕЦ, Кіровоградська обл., м. Мала Віска, Маловісківського р-ну, вул. В. Бровченка, 43		36,76	36,76	30,72					30,72	6,14	30,72	36,76	30,72	30,72						
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		24 524,17	9 445,64	2 539,53							2 493,35	9 445,64	1 643,83				9 445,64	1 643,83		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		24 524,17	9 445,64	2 539,53							2 493,35	9 445,64	1 643,83				9 445,64	1 643,83		
	прибуток																				
	амортизація		24 524,17	9 445,64	2 539,53							2 493,35									
	дохід від іншої діяльності																				
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>2 658,13</b>																		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		2 658,13																		
	амортизація		2 658,13																		
III.1.3.1	Перевірочний пристрій "Omicron CMC 356" комплектація на 330кВ		1 842,06																		
III.1.3.2	Перевірочний пристрій "Omicron CT Analyzer"		816,07																		
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>9 804,50</b>	<b>9 445,64</b>	<b>1 936,21</b>			<b>1 936,21</b>	<b>46,18</b>			<b>1 890,03</b>	<b>9 445,64</b>	<b>1 643,83</b>				<b>9 445,64</b>	<b>1 643,83</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		9 804,50	9 445,64	1 936,21			1 936,21	46,18			1 890,03	9 445,64	1 643,83				9 445,64	1 643,83		
	амортизація		9 804,50	9 445,64	1 936,21			1 936,21	46,18			1 890,03									
III.2.1.1	Мінімійка Karcher HD 7 18 С		69,12	69,12									69,12					69,12			
III.2.1.2	Гідралічна насосна станція ГНС-08P2E5 з двигуном та рукавом високого тиску PBT-20		44,00	44,00									44,00					44,00			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.1.3.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарою		170,12	170,12									170,12					170,12		
III.2.1.4	Мікрометр ММО-40		104,37	104,37	19,50			19,50	19,50				104,37					104,37		<a href="https://smartertender.biz/publicni-zakupivi-prozorro/10745277/?utm_medium=Email&amp;utm_source=sendpulse-trigger&amp;utm_campaign=AuctionDateAssigned&amp;utm_content=GovernmentPurchase&amp;utm_term=Organizer">https://smartertender.biz/publicni-zakupivi-prozorro/10745277/?utm_medium=Email&amp;utm_source=sendpulse-trigger&amp;utm_campaign=AuctionDateAssigned&amp;utm_content=GovernmentPurchase&amp;utm_term=Organizer</a>
III.2.1.5	Пристрій для перекачування масла ППМ-1 з тарою		61,86	61,86									61,86					61,86		
III.2.1.6	Прес гідравлічний електромонтажний Пга-100 в комплекті із змінними матрицями, для опресування гідронасосною станцією та рукавом високого тиску		170,75	170,75	28,40			28,40				28,40	170,75					170,75		
III.2.1.7	Дефектоскоп ультразвукової УДЗ-71		150,90	150,90	26,68			26,68	26,68				150,90					150,90		<a href="https://smartertender.biz/publicni-zakupivi-prozorro/10744145/?utm_medium=Email&amp;utm_source=sendpulse-trigger&amp;utm_campaign=AuctionDateAssigned&amp;utm_content=GovernmentPurchase&amp;utm_term=Organizer">https://smartertender.biz/publicni-zakupivi-prozorro/10744145/?utm_medium=Email&amp;utm_source=sendpulse-trigger&amp;utm_campaign=AuctionDateAssigned&amp;utm_content=GovernmentPurchase&amp;utm_term=Organizer</a>
III.2.1.8	Ваги кранові електронні ВК-10000		20,88	20,88									20,88					20,88		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-01-000956-e">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-01-000956-e</a>
III.2.1.9	Установка для обробки трансформаторного масла типу ЕТМА УВМ 10-0,2/60 У1		74,42																	
III.2.1.10	Установка маслоочисна цієлітова типу ЕТМА МЦУ-4 У1		98,72																	
III.2.1.11	Гайкокріт Makita 6906 або еквівалент		159,98	159,98									159,98					159,98		
III.2.1.12	Пристрій для зняття навантаження проводу з ізолюючих підвісок ліній електропередач ПЗН 5 (в/п 5 т)		19,81	19,81									19,81					19,81		
III.2.1.13	Косарка підвісна ланцюгова КПЛІ-2		92,56	92,56									92,56					92,56		
III.2.1.14	Дриль 1,1 кВт BOSCH GSB 21-2RE або еквівалент		55,60	55,60									55,60					55,60		
III.2.1.15	Шліфмашинка кутова Makita GA9030RF01 або еквівалент		62,37	62,37									62,37					62,37		
III.2.2.1	Бензиновий генератор Matari MX 14000E арт.ММХ-14 або еквівалент		172,80	172,80									172,80	168,00		Акт від 29.09.20 №8-10 3шт.		172,80	168,00	
III.2.2.2	Ножини секторні НСТ-40 з набором лез або еквівалент		6,91	6,91									6,91					6,91		
III.2.2.3	Прес гідравлічний НХ 41.09.000 "Краб" 50 тс в комплекті з насосом ножним та комплектом матриць (9к-тів матриць) в тарі або еквівалент		395,56	395,56	22,80			22,80				22,80	395,56					395,56		
III.2.2.4	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в напругних ізолюючих підвісках ПЛІ СЛІ-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою		24,73	24,73									24,73					24,73		
III.2.2.5	Драбина ДСС-2 з тарою		50,92	50,92	50,92			50,92				50,92	50,92					50,92		
III.2.3.1	Вольтамперофазометр Ретометр-М2		59,24																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446-e">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446-e</a>
III.2.3.2	Лабораторне джерело живлення типу "RIGOL DP821A"		31,68																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000405-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000405-b</a>
III.2.3.3	Мегаомметр "APPA 605"		21,26																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446-e">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446-e</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.3.4	Мультиметр APPA-502		54,00																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446-c</a>
III.2.3.5	Частотомір GW Instek GFC-8270H (опція: генератор ОСХО)		19,54																	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-000446-c</a>
III.2.4.1	Інвертор живлення 48V/220V 1,5kVA 50Hz		1 329,19	1 329,19									1 329,19					1 329,19		
III.2.4.2	Пристрій для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГПС)		27,00	27,00	16,76			16,76				16,76	27,00				МНМА від 29.05.2020 акт№65 3шт.	27,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-001251-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-001251-c</a>
III.2.5.1	Трифазна повітряна установка класу точності 0,05 PTS3.3C, або еквівалент.		1 390,95	1 390,95									1 390,95					1 390,95		<a href="https://smartertender.biz/publicni-zakupiv-prozorro/10594478/?utm_medium=Email&amp;utm_source=sendpulse-trigger&amp;utm_campaign=AuctionDateAsSigned&amp;utm_content=GovernmentPurchase&amp;utm_term=Organizer">https://smartertender.biz/publicni-zakupiv-prozorro/10594478/?utm_medium=Email&amp;utm_source=sendpulse-trigger&amp;utm_campaign=AuctionDateAsSigned&amp;utm_content=GovernmentPurchase&amp;utm_term=Organizer</a>
III.2.5.2	Вимірювач високої напруги постійного та змінного струму РД-140, або еквівалент.		47,19	47,19									47,19					47,19		
III.2.5.3	Манометр цифровий ADT681-10-GP2K±0.1 ВМВ, М20х1.5, або еквівалент.		32,00	32,00									32,00					32,00		
III.2.6.1.	Стенд для балансування коліс		33,30	33,30									33,30					33,30		
III.2.6.2.	Шинномонтаж автомат		55,00	55,00									55,00					55,00		
III.2.6.3.	Снігоочисник шнеко-роторний (навісний)		791,20	791,20									791,20					791,20		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-008117-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-008117-a</a>
III.2.7.1.1	Комплект серверних жорстких дисків		116,73	116,73									116,73					116,73		
III.2.7.1.2	Шафа телекомунікаційна 19" для ПС в комплекті		347,48	347,48									347,48					347,48		
III.2.7.2.1	Моноблок		1 962,80	1 962,80	1 072,96			1 072,96				1 072,96	1 962,80	720,42			Акт від 27.08.20 №5-44. Акт від 03.09.20 №1-7 47шт.(із 70шт.)	1 962,80	720,42	<a href="https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-03-03-002545-b">https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-03-03-002545-b</a>
III.2.7.2.2.1	Ноутбук для роботи		209,76	209,76									209,76					209,76		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-003185-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-003185-c</a>
III.2.7.2.2.2	Ноутбук для інженера		92,12	92,12	50,31			50,31				50,31	92,12	50,31			Акт від 15.07.20 №1.2 2шт.	92,12	50,31	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b</a>
III.2.7.2.2.3	Ноутбук для інженера РЗА		600,00	600,00	503,11			503,11				503,11	600,00	503,11			Акт від 15.07.20 №3-22 20шт.	600,00	503,11	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b</a>
III.2.7.2.3	Монітор Ultrawide		37,50	37,50	31,30			31,30				31,30	37,50	31,30			Акт від 30.08.20 №46-50 5шт.	37,50	31,30	
III.2.7.2.4	Системний блок		222,15	222,15	47,47			47,47				47,47	222,15	104,69			Акт від 28.07.20 №24-28 5шт.	222,15	104,69	
III.2.7.2.5	Портативні пристрої		81,15	81,15	66,00			66,00				66,00	81,15	66,00			Акт від 11.08.20 № 1-2 Акт від 21.08.20 № 3-4 Акт від 29.09.20 №15 5шт.	81,15	66,00	
III.2.7.4.1	Документ-сканер ф. А4 з опцією мережевого сканування		10,54	10,54									10,54					10,54		
III.2.7.5.1	Проектор в зал нарад в комплекті		93,12	93,12									93,12					93,12		

