

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2020 року по Південно - Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2020 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	88 396,27	64 397,71	23 825,63	37,0%	50 747,76	32 979,50	65,0%	55 083,46	29 588,47	53,7%	-40 572,08
	Власні кошти (амортизація, дохід від іншої діяльності)	79 820,27	55 821,71	15 774,50	28,3%	42 171,76	27 810,61	65,9%	44 954,14	9 027,33	20,1%	-40 047,21
	кредитні кошти	8 576,00	8 576,00	8 051,13	93,9%	8 576,00	5 168,89	60,3%	10 129,32	20 561,14	203,0%	-524,87
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	62 800,44	42 494,59	18 451,49	43,4%	46 750,86	30 021,81	64,2%	51 086,56	26 630,78	52,1%	-24 043,10
	власні кошти	54 224,44	33 918,59	10 400,36	30,7%	38 174,86	24 852,92	65,1%	40 957,24	6 069,64	14,8%	-23 518,23
	кредитні кошти	8 576,00	8 576,00	8 051,13	93,9%	8 576,00	5 168,89	60,3%	10 129,32	20 561,14	203,0%	-524,87
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	24 869,76	20 275,79	15 827,81	78,1%	45 634,87	25 263,80	55,4%	50 652,64	21 690,10	42,8%	-4 447,98
	власні кошти	16 293,76	11 699,79	7 776,68	66,5%	37 058,87	20 094,91	54,2%	40 523,32	1 128,96	2,8%	-3 923,11
	кредитні кошти	8 576,00	8 576,00	8 051,13	93,9%	8 576,00	5 168,89	60,3%	10 129,32	20 561,14	203,0%	-524,87
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	28 208,95	19 208,95									-19 208,95
	власні кошти	28 208,95	19 208,95									-19 208,95
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	4 812,65	550,94	2 089,41	379,2%		4 316,60			4 535,60		1 538,47
	власні кошти	4 812,65	550,94	2 089,41	379,2%		4 316,60			4 535,60		1 538,47
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	404,68	404,68	375,84	92,9%	404,68	375,84	92,9%	433,92	405,08	93,4%	-28,84
	власні кошти	404,68	404,68	375,84	92,9%	404,68	375,84	92,9%	433,92	405,08	93,4%	-28,84
II.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:	3 245,00	1 342,92	52,46	3,9%		65,57					-1 290,46
	власні кошти	3 245,00	1 342,92	52,46	3,9%		65,57					-1 290,46
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	1 259,40	711,31	105,97	14,9%	711,31						-605,34
	власні кошти	1 259,40	711,31	105,97	14,9%	711,31						-605,34
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	25 595,83	21 903,12	5 374,14	24,5%	3 996,90	2 957,69	74,0%	3 996,90	2 957,69	74,0%	-16 528,98
	власні кошти	25 595,83	21 903,12	5 374,14	24,5%	3 996,90	2 957,69	74,0%	3 996,90	2 957,69	74,0%	-16 528,98
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	2 947,85	2 947,85	165,83	5,6%	2 947,85	165,83	5,6%	2 947,85	165,83	5,6%	-2 782,02
	власні кошти	2 947,85	2 947,85	165,83	5,6%	2 947,85	165,83	5,6%	2 947,85	165,83	5,6%	-2 782,02
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	4 741,76	1 049,05	1 165,60	111,1%	1 049,05	1 211,30	115,5%	1 049,05	1 211,30	115,5%	116,55
	власні кошти	4 741,76	1 049,05	1 165,60	111,1%	1 049,05	1 211,30	115,5%	1 049,05	1 211,30	115,5%	116,55
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	17 906,22	17 906,22	4 042,71	22,6%		1 580,56			1 580,56		-13 863,51
	власні кошти	17 906,22	17 906,22	4 042,71	22,6%		1 580,56			1 580,56		-13 863,51