

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2020 року по Північній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2020 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	941 129,20	885 844,11	132 727,47	15,0%	76 554,18	247 639,44	323,5%	91 300,15	3 157,12	3,5%	-753 116,64
	Власні кошти (амортизація)	92 326,92	68 741,73	26 629,02	38,7%	59 136,56	157 695,63	266,7%	91 300,15	3 157,12	3,5%	-42 112,71
	кредитні кошти	848 802,28	817 102,38	106 098,45	13,0%	17 417,62	84 357,30	484,3%				-711 003,93
	інше (Грантові кошти)						5 586,51					
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	899 652,72	846 561,39	122 396,55	14,5%	37 843,85	244 482,32	646,0%	52 589,82			-724 164,84
	власні кошти	50 850,44	29 459,01	16 298,10	55,3%	20 426,23	154 538,51	756,6%	52 589,82			-13 160,91
	кредитні кошти	848 802,28	817 102,38	106 098,45	13,0%	17 417,62	84 357,30	484,3%				-711 003,93
	інше (Грантові кошти)						5 586,51					
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	895 406,01	843 758,63	121 334,14	14,4%	33 516,14	243 420,28	726,3%	52 589,82			-722 424,49
	власні кошти	46 603,73	26 656,25	15 235,69	57,2%	16 098,52	153 476,47	953,4%	52 589,82			-11 420,56
	кредитні кошти	848 802,28	817 102,38	106 098,45	13,0%	17 417,62	84 357,30	484,3%				-711 003,93
	інше (Грантові кошти)						5 586,51					
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	105,48	105,48			1 277,48	20,40	1,6%				-105,48
	власні кошти	105,48	105,48			1 277,48	20,40	1,6%				-105,48
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:	1 443,95										
	власні кошти	1 443,95										
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	2 697,28	2 697,28	1 062,41	39,4%	3 050,23	1 041,64	34,1%				-1 634,87
	власні кошти	2 697,28	2 697,28	1 062,41	39,4%	3 050,23	1 041,64	34,1%				-1 634,87
Ш.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	41 476,48	39 282,72	10 330,92	26,3%	38 710,33	3 157,12	8,2%	38 710,33	3 157,12	8,2%	-28 951,80
	власні кошти	41 476,48	39 282,72	10 330,92	26,3%	38 710,33	3 157,12	8,2%	38 710,33	3 157,12	8,2%	-28 951,80
Ш.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	4 278,88	4 227,77			4 227,77			4 227,77			-4 227,77
	власні кошти	4 278,88	4 227,77			4 227,77			4 227,77			-4 227,77
Ш.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	18 033,28	15 890,63	4 747,94	29,9%	15 318,24	1 420,56	9,3%	15 318,24	1 420,56	9,3%	-11 142,69
	власні кошти	18 033,28	15 890,63	4 747,94	29,9%	15 318,24	1 420,56	9,3%	15 318,24	1 420,56	9,3%	-11 142,69
Ш.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	19 164,32	19 164,32	5 582,98	29,1%	19 164,32	1 736,56	9,1%	19 164,32	1 736,56	9,1%	-13 581,34
	власні кошти	19 164,32	19 164,32	5 582,98	29,1%	19 164,32	1 736,56	9,1%	19 164,32	1 736,56	9,1%	-13 581,34