

**2.Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2020 року по ВП Північна ЕС**

(тис.грн. без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	з них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року □	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>П+ПП.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>310 207,34</b>	<b>941 129,20</b>	<b>885 844,11</b>	<b>132 727,47</b>	<b>112 893,65</b>	<b>182,33</b>	<b>12 781,69</b>	<b>6 860,48</b>	<b>7 052,13</b>	<b>229,10</b>	<b>131 969,95</b>	<b>76 554,18</b>	<b>247 639,44</b>	<b>554 689,66</b>	<b>784 267,89</b>		<b>91 300,15</b>	<b>3 157,12</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	213 583,85	92 326,92	68 741,73	26 629,02	12 760,52	182,33	12 781,69	6 860,48	1 086,81	229,10	25 871,50	59 136,56	157 695,63	368 122,36	187 738,12		91 300,15	3 157,12	
	амортизація																			
	Інше (Грантові кошти)	6 116,75												5 586,51	11 703,26					
	Кредитні кошти (02)	90 506,74	848 802,28	817 102,38	106 098,45	100 133,13						5 965,32		84 357,30	174 864,04	596 529,77				
<b>П.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>310 207,34</b>	<b>899 652,72</b>	<b>846 561,39</b>	<b>122 396,55</b>	<b>112 893,65</b>	<b>182,33</b>	<b>2 451,83</b>	<b>101,62</b>	<b>7 051,07</b>	<b>229,10</b>	<b>122 396,55</b>	<b>37 843,85</b>	<b>244 482,32</b>	<b>554 689,66</b>	<b>784 267,89</b>		<b>52 589,82</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	213 583,85	50 850,44	29 459,01	16 298,10	12 760,52	182,33	2 451,83	101,62	1 085,75	229,10	16 298,10	20 426,23	154 538,51	368 122,36	187 738,12		52 589,82		
	амортизація		50 850,44	29 459,01	16 298,10	12 760,52	182,33	2 451,83	101,62	1 085,75	229,10	16 298,10								
	Інше (Грантові кошти)	6 116,75												5 586,51	11 703,26					
	кредитні кошти	90 506,74	848 802,28	817 102,38	106 098,45	100 133,13						5 965,32		84 357,30	174 864,04	596 529,77				
<b>П.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>308 869,07</b>	<b>895 406,01</b>	<b>843 758,63</b>	<b>121 334,14</b>	<b>112 893,65</b>	<b>182,33</b>	<b>2 451,83</b>	<b>101,62</b>	<b>5 988,66</b>	<b>229,10</b>	<b>121 334,14</b>	<b>33 516,14</b>	<b>243 420,28</b>	<b>552 289,35</b>	<b>784 267,89</b>		<b>52 589,82</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	212 245,58	46 603,73	26 656,25	15 235,69	12 760,52	182,33	2 451,83	101,62	23,34	15 235,69	16 098,52	153 476,47	365 722,05	187 738,12		52 589,82			
	амортизація		46 603,73	26 656,25	15 235,69	12 760,52	182,33	2 451,83	101,62	23,34	15 235,69									
	Інше (Грантові кошти)	6 116,75												5 586,51	11 703,26					
	кредитні кошти	90 506,74	848 802,28	817 102,38	106 098,45	100 133,13						5 965,32		84 357,30	174 864,04	596 529,77				
П.1.1.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ «Донбаська», заміна ШПР-750 приєднання "Запорізька-750" РОДЦ-110000/750 У1, Донецька обл., Артемівський р-н.	11 913,95	1 000,00	1 000,00	897,63	897,63						897,63	1 281,95	87 591,64	99 505,59					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-16-000116-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-16-000116-c</a>
П.1.3.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ «Донбаська», заміна АТ-2 ф.С АОДЦПН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	663,00	2 842,41											663,00	55 220,58					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-18-002435-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-18-002435-c</a>
П.1.3.1.2.	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна АТ-2 ф.В АОДЦПН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	663,00	1 683,18											663,00	54 832,74					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-18-002435-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-18-002435-c</a>
П.1.3.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Артема» шляхом заміни автотрансформатора 1 АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/35 кВ (інв. №2034) та пристроїв РЗА (інв. №2354) на сучасні, вул. Ковтуна, 4, м. Харків	47 313,36	3 793,20	3 793,20									330,77	47 644,13	57,73					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-09-000731-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-09-000731-a</a>
П.1.3.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Первомайськ» шляхом заміни автотрансформатора 2АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/10 кВ (інв. №6020) та пристроїв РЗА (інв. №6369) на сучасні, смт. Первомайськ Харківської області.	638,18	792,83	158,57	85,56			85,56				85,56		200,00	838,18	48 857,56				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-20-000798-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-20-000798-c</a>
П.1.3.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми» шляхом заміни автотрансформатора 3 АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/35 кВ (інв. №22) та пристроїв РЗА (інв. №10004) на сучасні, вул. Менжинського, 2, м. Суми	45 872,07	9 637,13	4 445,96	1 709,80	1 709,80						1 709,80	3 309,39	49 181,46	370,60					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-000546-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-000546-c</a>
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Червоноармійська". Заміна повітряного вимикача ВВН-330 приєднання В3 на сегазовий (ВРП-330 кВ, інв.№ 91090) (Донецька обл., Добролюбський р-н, с.Світле, вул.Радянська, 28 А).	178,94	3 532,28	3 532,28	283,95	182,33	182,33	101,62	101,62			283,95	4 542,23	178,94	4 370,69			4 721,17		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-28-001385-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-28-001385-c</a>
П.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ВРП -110 кВ ПС 330 кВ "Лозова" (інв. №5409) с. Новомайдане Близноківського району Харківської області	38 296,19	10 486,72	10 486,72	12 257,14	9 970,76		2 263,04				12 257,14	9 572,46	31 944,05	70 240,24	63,15		47 868,65		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-001468-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-001468-c</a>
П.1.5.9.1.	Технічне переоснащення КРПЗ-6 кВ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. № 689/1) шляхом встановлення комірків з вакуумними вимикачами та регульовального трансформатора, вул. Підстанційна,1, с.Щербані, Полтавського району, Полтавської обл.	554,78	4 450,64	2 082,52										554,78	23 965,07					
П.1.9.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750кВ (інв.№100_25001_82510) ПС 750 кВ "Донбаська" шляхом заміни ОПН-750 АТ-2 ф. А, В та ОПН-750 ф. А, В, С ШПР-750 приєднання "Південнодонбаська-750" (Донецька область, Бахмутський район, с. Весела долина, буд. 9.)	346,94	3 818,94	763,60										346,94						<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-23-001008-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-23-001008-a</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
П.1.10.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв.№556) шляхом заміни існуючих роз'єднувачів та шинних опор 750 кВ на нові, с.Заруддя, Роменського району Сумської обл"	16 684,87	4 173,00											16 684,87	18 512,42				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-08-003306-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-08-003306-c</a>	
	Власні кошти	3 013,73	4 173,00											3 013,73						
	кредитні кошти	13 671,14												13 671,14	18 512,42					
П.1.15.1.1	ПС 750кВ "Донбаська". Заміна конденсатора зв'язку НДЕ-750 №1 придання Запорізька ф. А.В.С. (ВРП 750 кВ, інв.№100/25001/82510). (Донецька область, Бахмутський район, с.Весела долина, буд.9.) Технічне переоснащення	50,63	230,40	230,40								701,88	1 886,40	1 937,03					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-13-000625-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-13-000625-c</a>	
П.1.24.1	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ (інв.№10001), 110 кВ (інв.№10002), ПС 330/110/35/6 кВ, ПС 330 кВ "Суми", вул.Берегової Гай,2, м.Суми, Сумська область	34 210,91	267 572,00	255 383,30	53 033,67	47 066,74	1,61		5 965,32		53 033,67	17 417,62	66 428,04	100 638,95	210 184,16					
	Власні кошти	9 607,58	163,00	163,00	1,61						1,61		5156,70	14 764,28						
	кредитні кошти	24 603,33	267 409,00	255 220,30	53 032,06	47 066,74			5 965,32		53 032,06	17 417,62	61 271,34	85 874,67	210 184,16					
П.1.24.2	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ (інв. 658/1), 150 кВ (інв. 658/1) ПС 330/150/10 кВ "Кременчук", вул.Полтавська,2Б, с.Кияшки, м.Горішні Плавні, Полтавська область.	70 977,13	385 265,00	365 753,80	53 066,39	53 066,39							31 345,56	102 322,69	367 833,19					
	Власні кошти	18 744,86											8 259,60	27 004,46						
	кредитні кошти	52 232,27	385 265,00	365 753,80	53 066,39	53 066,39					53 066,39		23 085,96	75 318,23	367 833,19					
П.1.24.3	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Залотинне"	23 142,84	108 354,03	108 354,03									11 312,87	34 455,71						
	Власні кошти	19 733,46											8 289,84	28 023,30						
	інше (Грантові кошти)	3 409,38											3 023,03	6 432,41						
	кредитні кошти		108 354,03	108 354,03																
П.1.24.4	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Артема"	17 362,28	87 774,25	87 774,25									9 071,56	26 433,84						
	Власні кошти	14 654,91											6 508,08	21 162,99						
	інше (Грантові кошти)	2 707,37											2 563,48	5 270,85						
	кредитні кошти		87 774,25	87 774,25																
<b>П.4.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>82,00</b>	<b>105,48</b>	<b>105,48</b>								<b>1 277,48</b>	<b>20,40</b>	<b>102,40</b>						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	82,00	105,48	105,48								1 277,48	20,40	102,40						
	амортизація		105,48	105,48																
П.4.2.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіорелейного зв'язку, вул. Харківська, 125А, м.Суми.	82,00	105,48	105,48								1 277,48	20,40	102,40					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000632-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000632-b</a>	
<b>П.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>78,38</b>	<b>1 443,95</b>											<b>78,38</b>						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	78,38	1 443,95											78,38						
	амортизація		1 443,95																	
П.6.1.	Реконструкція ПС 330 кВ «Куп'янське», влаштування ПРУ (інв. № новий), с. Глушківка, вул. Миру, Куп'янський район, Харківська область	16,90	289,45											16,90						
П.6.2.	Реконструкція ПС 330 кВ «Суми Північна», влаштування ПРУ (інв. № новий), м.Суми, Ковпаківський район, с. Піщане	16,90	337,15											16,90						
П.6.3.	Реконструкція ПС 330 кВ «Шостка», влаштування ПРУ (інв. № новий), Сумська область, Шосткинський район, смт Вороніж, вул. Пантелеймона Куліша, 113	16,90	290,46											16,90						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
П.6.4.	Реконструкція ПС 330 кВ "Миргород", влаштування ПРУ (інв. № новий), вул. Енергетиків, 2, м. Миргород, Полтавської області	6,08	268,89											6,08						
П.6.5.	Реконструкція ПС 330 кВ "Конотоп", влаштування ПРУ (інв. № новий), вул. Соснівська, 2г, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області	21,60	258,00											21,60						
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>1 177,89</b>	<b>2 697,28</b>	<b>2 697,28</b>	<b>1 062,41</b>				<b>1 062,41</b>	<b>229,10</b>	<b>1 062,41</b>	<b>3 050,23</b>	<b>1 041,64</b>	<b>2 219,53</b>						
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	1 177,89	2 697,28	2 697,28	1 062,41				1 062,41	229,10	1 062,41	3 050,23	1 041,64	2 219,53						
	амортизація	1 177,89	2 697,28	2 697,28	1 062,41				1 062,41	229,10	1 062,41									
П.9.2.1	Реконструкція ПЛЛ 220 кВ Луганська ТЕС-Ювілейна (інв.№11260000, 1119000, 28130002). Луганська область.	1 177,89	858,96	858,96								1 273,41		1 177,89					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-11-000593-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-11-000593-c</a>	
П.9.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Білицька» шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА на ПЛЛ 330кВ «Павлоград» (інв.№9111). Донецька область, Добропільський район, с.Світле, вул. Радянська, буд. 28А		103,59	103,59	100,20				100,20	20,04	100,20	100,20	100,20	100,20		Акт №1 від 08.07.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-28-000701-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-28-000701-a</a>	
П.9.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Степова» шляхом заміни пристрою прийому команд РЗ та ПА на ПЛЛ 330кВ «Зміївська ТЕС№2» (інв.№6369/1). Харківська область, м. Первомайський, с. Сиваш Первомайської міської ради		66,65	66,65	64,23				64,23	12,85	64,23	66,65	64,23	64,23		Акт №1 від 03.08.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000127-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000127-b</a>	
П.9.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Травнева» шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА на ПЛЛ 330кВ «Слов'янська ТЕС» (інв.№ 8245). Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100		104,40	104,40	100,20				100,20	20,04	100,20	100,20	100,20	100,20		Акт №1 від 08.07.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000367-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000367-b</a>	
П.9.3.4.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Травнева» ПЛЛ 330кВ «Центральна» (інв.№ 8245) та ПС 330кВ «Центральна» ПЛЛ 330кВ «Травнева» (інв.№8897) шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА. Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100. Донецька область, Ясинуватський район, с. Пантелеймонівка, вул. Степова, буд. 33		187,22	187,22	159,00				159,00	31,80	159,00	159,00	159,00	159,00		Акт №1 від 03.08.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-05-001178-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-05-001178-c</a>	
П.9.3.5.	Технічне переоснащення ПС 220кВ «Лисичанська» шляхом заміни пристроїв рестрації аварійних подій (інв.№86). м. Северодонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 14-В		236,47	236,47	233,46				233,46	46,69	233,46	236,47	233,46	233,46		Акт №1 від 13.08.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000129-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000129-a</a>	
П.9.3.6.	Технічне переоснащення ПС 220кВ «Травнева» шляхом заміни пристроїв рестрації аварійних подій (інв.№8245). Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100		236,26	236,26	125,46				125,46	25,09	125,46	236,26	125,46	125,46		Акт №1 від 03.08.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000299-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000299-a</a>	
П.9.3.7.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Центральна» шляхом заміни пристроїв рестрації аварійних подій (інв.№8897). Донецька область, Ясинуватський район, с. Пантелеймонівка, вул. Степова, буд 33		236,26	236,26	234,28				234,28	46,86	234,28	236,26	234,28	234,28		Акт №1 від 28.08.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000798-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000798-a</a>	
П.9.6.1	Реконструкція ПС 330 кВ «Лосеве», влаштування сховища цивільної оборони (інв. Ленівий), пр-т Московський, 301А, м. Харків		406,75	406,75								508,43							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-02-000500-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-02-000500-a</a>	
П.9.10.1	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. 6100) в виробничо-побутових приміщеннях будівлі Полтавського РЕЦ, 36007, м. Полтава, вул. маршала Бірюзова, буд. 47-А		29,48	29,48	24,81				24,81	4,96	24,81	29,48	24,81	24,81		Акт №1 від 20.08.2020				
П.9.10.2	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. № новий) в приміщеннях ПС 750кВ «Донбаська», с. Весела долина, 9, Бахмутський р-он, Донецька область		107,10	107,10	5,96				5,96	5,96	5,96	29,80							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-29-002433-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-29-002433-b</a>	
П.9.10.3	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. № новий) в приміщеннях ПС 330кВ «Лозова», вул.Заводська 63, с.Новонадеждине, Близнюківський р-он, Харківська область		62,07	62,07	7,47				7,47	7,47	7,47	37,37							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-000505-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-000505-c</a>	
П.9.10.4	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. № новий) в приміщеннях ПС 330кВ «Степова», вул. Гірська 39, м. Первомайський, Харківська область		62,07	62,07	7,34				7,34	7,34	7,34	36,70							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-001454-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-001454-a</a>	
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього у т.ч.:</b>		<b>41 476,48</b>	<b>39 282,72</b>	<b>10 330,92</b>				<b>10 329,86</b>	<b>6 758,86</b>	<b>1,06</b>	<b>9 573,40</b>	<b>38 710,33</b>	<b>3 157,12</b>			<b>38 710,33</b>	<b>3 157,12</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		41 476,48	39 282,72	10 330,92				10 329,86	6 758,86	1,06	9 573,40	38 710,33	3 157,12			38 710,33	3 157,12		
	амортизація		41 476,48	39 282,72	10 330,92				10 329,86	6 758,86	1,06	9 573,40								
	Інше (Грантові кошти)																			
	Кредитні кошти (02)																			
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього у т.ч.:</b>		<b>4 278,88</b>	<b>4 227,77</b>								<b>4 227,77</b>					<b>4 227,77</b>			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
													6	7				8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		4 278,88	4 227,77								4 227,77					4 227,77			
	амортизація		4 278,88	4 227,77																
III.1.1.3	Тепловізор FLIR T1020 28°, або аналог		1 347,39	1 347,39								1 347,39					1 347,39			
III.1.1.18.1	Виміррювач трифазний CA540, або аналог		222,25	222,25								222,25					222,25			
III.1.3.4.	Перевірочний пристрій Omicron CT Analyzer з комплексом програм для перевірки РЗА або аналог.		816,07	816,07								816,07					816,07			
III.1.3.5.	Перевірочний пристрій Omicron CMC 356 комплектація на 330 кВ, або аналог.		1 842,06	1 842,06								1 842,06					1 842,06			
III.1.5.1	Мегаометр APPA 605, або аналог		51,11																	
	<b>III.2. Технологічне обладнання, усього у т.ч.:</b>		<b>18 033,28</b>	<b>15 890,63</b>	<b>4 747,94</b>		<b>4 747,94</b>	<b>1 332,94</b>			<b>4 708,42</b>	<b>15 318,24</b>	<b>1 420,56</b>				<b>15 318,24</b>	<b>1 420,56</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		18 033,28	15 890,63	4 747,94		4 747,94	1 332,94			4 708,42	15 318,24	1 420,56				15 318,24	1 420,56		
	амортизація		18 033,28	15 890,63	4 747,94		4 747,94	1 332,94			4 708,42									
III.2.1.3.1	Установка ЭТМА МЦУ-2 У1, або аналог		285,23	285,23	130,00			130,00	26,00		130,00	285,23	130,00			ОЗ-1 від 12.08.2020	285,23	130,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-17-000616-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-17-000616-c</a>	
III.2.1.4.1	Система контролю температури, вологовмісту масла та вакуума ELMO СКТВВ-6/2/1, або аналог		64,46	64,46								64,46					64,46		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-12-002379-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-12-002379-b</a>	
III.2.1.11.1	Мікрометр ЦС4105, або аналог		41,00	41,00								41,00					41,00			
III.2.1.19.1	Мийка високого тиску (Karcher 6/15-4 Classic), або аналог		58,74	17,62															<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-004000-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-004000-a</a>	
III.2.1.21.1.	Фотоапарат Canon Powershot SX540 HS, або аналог		34,00	34,00								34,00					34,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-04-000938-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-04-000938-a</a>	
III.2.1.21.2.	Ваги кранові OCS-10t-XZA, або аналог		15,64	15,64								15,64					15,64		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-004174-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-004174-b</a>	
III.2.1.21.3.	Захват рельсовий РЗ 65 для лебідки ЛМ-8, або аналог		29,82	29,82								29,82					29,82			
III.2.1.21.4.	Відбійний молоток BOSCH GSH 16-30, або аналог		30,54	30,54	6,16			6,16	6,16			30,54					30,54			
III.2.1.21.5.	Акумуляторний шурупверт Bosch GSR 12V-15 FC06019F6000, або аналог		7,09	7,09	1,16			1,16	1,16		1,16	7,09					7,09			
III.2.1.21.6.	Прес гідравлічний ручний ППР-400, або аналог		6,33	6,33	1,38			1,38	1,38			6,33					6,33		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-002206-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-002206-c</a>	
III.2.1.21.7.	Прес гідравлічний електромонтажний 100тс в комплекті із змінними матрицями, гідронасоною станцією та ручним гідравлічним насосом		96,77	96,77	31,98			31,98	31,98			96,77					96,77		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-002206-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-002206-c</a>	
III.2.1.21.8.	Шліфмашинка кутова Makita GA9030RF01, або аналог		6,93	6,93								6,93					6,93			
III.2.2.1.	Кушорізі Husqvarna 555 FX у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог		114,00	114,00	77,30			77,30			77,30	114,00	77,30			ОЗ-1 від 30.07.2020	114,00	77,30	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a</a>	
III.2.2.2.	Травокосарка Husqvarna 545 FR, або аналог		231,79	231,79	183,30			183,30			183,30	231,79	183,30			ОЗ-1 від 30.06.2020, від 30.07.2020	231,79	183,30	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b</a>	
III.2.2.3.	Газокосарка Husqvarna LC 347 V, або аналог		28,54	28,54	26,00			26,00			26,00	28,54					28,54		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b</a>	
III.2.2.4.	Бензопила Husqvarna 550 XP у комплекті із захисним шоломом з навушниками, або аналог		77,97	77,97	41,35			41,35			41,35	77,97	41,35			ОЗ-1 від 30.07.2020	77,97	41,35	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a</a>	
III.2.2.5.	Висоторіз Husqvarna 327PT5S у комплекті із захисним шоломом з навушниками, або аналог		40,00	40,00	35,94			35,94			35,94	40,00	35,94			ОЗ-1 від 30.07.2020	40,00	35,94	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a</a>	
III.2.2.6.	Бензиновий генератор Matari MX 14000E арт.ММХ-14 з маскою зварювальника «Хамелсон», або аналог		57,61	57,61	58,00			58,00			58,00	57,61	58,00			ОЗ-1 від 29.04.2020	57,61	58,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-02-000169-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-02-000169-a</a>	
III.2.2.7.	Обладнання натяжне ОМАС		2 921,23	2 921,23								2 921,23					2 921,23			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси										
													1	2				3	4		5
III.2.2.8	Пристрій стяжний із сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою		24,73	24,73									24,73						24,73		
III.2.2.9.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів натяжних ізолюючих підвісок СП-2 (ПС-70А, ПС-120Б) з тарою, або аналог		44,98	44,98									44,98						44,98		
III.2.3.12.1.	Вимірювальний прилад Частотомір GFC-8131 Н, або аналог		19,20	19,20									19,20						19,20		
III.2.3.12.2.	Вимірювальний прилад Генератор AFG-2125, або аналог		18,75	18,75									18,75						18,75		
III.2.4.1.	Випрямляч -380В / = 24В (3 фазний) D380 G24/200 із вмонтованим додатковим ЗП		2 234,52	446,91	1 876,74			1 876,74	375,35			1 876,74									<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b</a>
III.2.4.2.	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛ (розширення можливостей ГПС)		27,00	27,00	16,76			16,76				16,76	27,00						27,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-001251-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-001251-c</a>
III.2.4.3.	Випрямляч -380В / = 60В (3 фазний) D380 G60/100 із вмонтованим додатковим ЗП		676,48	676,48	568,62			568,62	113,72			568,62	568,62						568,62		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b</a>
III.2.4.4.	Псевдопровідний шлюз TDME 404		34,00	34,00	5,95			5,95	5,95			5,95	34,00						34,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-11-005338-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-11-005338-b</a>
III.2.4.5.	Комплект мультимплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектації 1		174,24																		
III.2.4.6.	Комплект мультимплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектації 2		139,68																		
III.2.4.7.	Комплект устаткування секторних нарад РВ-КСС		223,53	223,53	22,86			22,86	22,86			22,86	223,53						223,53		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-000364-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-000364-c</a>
III.2.4.8.	Система кондиціонування повітря (Mitsubishi Heavy SRK63ZR-S/SRC63ZR-S), або аналог		363,78	363,78									363,78						363,78		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-05-004444-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-05-004444-a</a>
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання АСКОЕ регіонального рівня		1 310,08	1 310,08									1 310,08						1 310,08		
III.2.7.1.2.	Шафа серверна (з супутніми опціями)		285,30	285,30									285,30						285,30		
III.2.7.1.3.	Комплект обладнання для існуючих серверів		1 149,90	1 149,90									1 149,90						1 149,90		
III.2.7.1.4.	Сервер для нових сервісів НЕК «Укренерго»		398,39	398,39									398,39						398,39		
III.2.7.2.1.	Моноблок		1 402,00	1 402,00	766,40			766,40	383,20			766,40	1 402,00	766,40					1 402,00	766,40	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-000855-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-000855-a</a>
III.2.7.2.2.1	Ноутбук для інженера		138,18	138,18	75,47			75,47	37,73			75,47	138,18	75,47					138,18	75,47	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b</a>
III.2.7.2.2.2	Ноутбук для роботи		131,10	131,10									131,10						131,10		
III.2.7.2.2.3	Ноутбук планшетного типу		47,90	47,90	16,21			16,21	16,21			16,21	47,90						47,90		
III.2.7.2.3.	Монітори 27 дюймів		1 044,75	1 044,75	468,72			468,72				468,72	1 044,75						1 044,75		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b</a>
III.2.7.2.4.	АРМ диспетчера уніфікований (3х-моніторне робоче місце)		1 332,90	1 332,90	284,84			284,84	284,84			284,84	1 332,90						1 332,90		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-002456-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-002456-b</a>
III.2.7.2.5.	Планшет 12"		56,00	56,00	52,80			52,80	26,40			52,80	56,00	52,80					56,00	52,80	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-000827-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-000827-c</a>
III.2.7.3.1	Комплект мережевого обладнання вузлу обміну телеметричною інформацією		211,41	211,41									211,41						211,41		
III.2.7.3.2	Комплект мережевого обладнання СКМ		2 209,10	2 209,10									2 209,10						2 209,10		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-005560-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-005560-a</a>
III.2.7.5.1	Комплект проекційного обладнання для залу секторних нарад		28,88	28,88									28,88						28,88		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
													6	7				8	9	
III.2.7.5.2	Комплект проекційного обладнання для великого конференц-залу		158,81	158,81									158,81					158,81		
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка та спецмеханізми, усього у т.ч.:</b>		<b>19 164,32</b>	<b>19 164,32</b>	<b>5 582,98</b>			5 581,92	<b>5 425,92</b>	<b>1,06</b>		<b>4 864,98</b>	<b>19 164,32</b>	<b>1 736,56</b>				<b>19 164,32</b>	1 736,56	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		19 164,32	19 164,32	5 582,98			5 581,92	5 425,92	1,06		4 864,98	19 164,32	1 736,56				19 164,32	1 736,56	
	амортизація		19 164,32	19 164,32	5 582,98			5 581,92	5 425,92	1,06		4 864,98								
III.3.1.1.	Автопідйомник h=22 м на шасі (4×4)		3 020,90	3 020,90	1 913,47			1 913,47	1 913,47			1 913,47	3 020,90					3 020,90		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-002790-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-002790-b</a>
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на шасі (4×4)		2 967,85	2 967,85	1 214,95			1 214,95	1 214,95			1 214,95	2 967,85					2 967,85		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-000794-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-000794-c</a>
III.3.8.1.	Вантажний автомобіль самоскид в/п 10 т, на шасі (6×4)		1 846,69	1 846,69									1 846,69					1 846,69		
III.3.8.2.	Вантажний пікап рамочного типу (4×4)		2 500,40	2 500,40	1 580,56			1 579,50	1 579,50	1,06		1 580,56	2 500,40	1 580,56			ОЗ-1 від 22.09.2020	2 500,40	1 580,56	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-001275-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-001275-c</a>
III.3.8.3.	Вантажний самонавантажувач в/п 5 т, на шасі (4×2)		2 915,80	2 915,80									2 915,80					2 915,80		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-001576-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-001576-a</a>
III.3.11.1.	Мікроавтобус 16+1 (4×2)		1 354,30	1 354,30									1 354,30					1 354,30		
III.3.13.1.	Екскаватор навантажувач (к.т.) з поворотним відвалом		2 334,33	2 334,33	420,00			420,00	420,00				2 334,33					2 334,33		
III.3.13.2.	Трактор ТК 1,4 (к.т.) з навісним обладнанням (відвал, сінокосарка, борона дискова)		1 094,05	1 094,05	108,00			108,00	108,00				1 094,05					1 094,05		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001273-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001273-a</a>
III.3.14.1.	Напівпричіп (платформа)		905,00	905,00	190,00			190,00	190,00				905,00					905,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001435-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001435-c</a>
III.3.16.1.	Відвал для підгортання снігу		225,00	225,00	156,00			156,00				156,00	225,00	156,00			ОЗ-1 від 17.09.2020	225,00	156,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-21-001615-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-21-001615-a</a>