

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2020 року по Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2020 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2020 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	231 842,96	161 171,79	31 983,80	19,8%	15 701,87	45 496,19	289,8%	66 436,65	134 843,27	203,0%	-129 187,99
	Власні кошти (амортизація, дохід, отриманий від розподілу пропускнуої спроможності міждержавних електричних мереж)	223 330,96	152 659,79	24 410,56	16,0%	15 701,87	27 839,57	177,3%	66 436,65	114 971,24	173,1%	-128 249,23
	кредитні кошти	8 512,00	8 512,00	7 573,24	89,0%		17 656,62			19 872,03		-938,76
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	190 453,83	134 707,59	21 166,29	15,7%	7 207,30	44 689,01	620,1%	57 942,08	134 036,09	231,3%	-113 541,30
	власні кошти	181 941,83	126 195,59	13 593,05	10,8%	7 207,30	27 032,39	375,1%	57 942,08	114 164,06	197,0%	-112 602,54
	кредитні кошти	8 512,00	8 512,00	7 573,24	89,0%		17 656,62			19 872,03		-938,76
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	73 006,73	58 349,21	8 415,46	14,4%	869,60	18 650,06	2144,7%	56 334,93	77 741,34	138,0%	-49 933,75
	власні кошти	64 494,73	49 837,21	842,22	1,7%	869,60	993,44	114,2%	56 334,93	57 869,31	102,7%	-48 994,99
	кредитні кошти	8 512,00	8 512,00	7 573,24	89,0%		17 656,62			19 872,03		-938,76
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	11 891,46	11 891,46	3 102,67	26,1%		14 938,33					-8 788,79
	власні кошти	11 891,46	11 891,46	3 102,67	26,1%		14 938,33					-8 788,79
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	1 548,50	1 548,50	1 417,97	91,6%	1 448,15	1 417,97	97,9%	1 607,15	1 576,97	98,1%	-130,53
	власні кошти	1 548,50	1 548,50	1 417,97	91,6%	1 448,15	1 417,97	97,9%	1 607,15	1 576,97	98,1%	-130,53
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	100 000,00	60 000,00	8 054,64	13,4%	4 000,00	9 656,95	241,4%		54 717,78		-51 945,36
	власні кошти	100 000,00	60 000,00	8 054,64	13,4%	4 000,00	9 656,95	241,4%		54 717,78		-51 945,36
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	4 007,14	2 918,42	175,55	6,0%	889,55	25,70	2,9%				-2 742,87
	власні кошти	4 007,14	2 918,42	175,55	6,0%	889,55	25,70	2,9%				-2 742,87
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	41 389,13	26 464,20	10 817,51	40,9%	8 494,57	807,18	9,5%	8 494,57	807,18	9,5%	-15 646,69
	власні кошти	41 389,13	26 464,20	10 817,51	40,9%	8 494,57	807,18	9,5%	8 494,57	807,18	9,5%	-15 646,69
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	5 316,26	3 684,11			3 684,11			3 684,11			-3 684,11
	власні кошти	5 316,26	3 684,11			3 684,11			3 684,11			-3 684,11
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	13 309,64	4 754,61	3 940,54	82,9%	4 653,50	807,18	17,3%	4 653,50	807,18	17,3%	-814,07
	власні кошти	13 309,64	4 754,61	3 940,54	82,9%	4 653,50	807,18	17,3%	4 653,50	807,18	17,3%	-814,07
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	22 763,23	18 025,48	6 876,97	38,2%	156,96			156,96			-11 148,51
	власні кошти	22 763,23	18 025,48	6 876,97	38,2%	156,96			156,96			-11 148,51