

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за 2020 рік по розділу "Нове будівництво"**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			план освоєння капіталовкладень за 2020 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів (наростаючим підсумком) (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Центральна ЕС всього, в т.ч.	627 808,00	47 867,71	64 505,95	40 527,95	40 527,95	12 180,79	12 180,79	11 797,21	488,19		36 212,00	38 690,00	666 498,00					
	прибуток	121 464,00	1 182,38	1 209,49					1 209,49	488,19		12 867,00	14 355,00	135 819,00					
	кредитні кошти	496 578,00	46 685,33	63 296,46	40 527,95	40 527,95	12 180,79	12 180,79	10 587,72			23 345,00	23 385,00	519 963,00					
	грантові кошти	9 766,00											950,00	10 716,00					
1.1	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	582 213,00	547,62	574,73					574,73	488,19		5 310,00	6 490,00	588 703,00					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-009767-a
	прибуток	85 635,00	547,62	574,73					574,73	488,19		3 411,00	4 551,00	90 186,00					
	кредитні кошти	496 578,00										1 899,00	1 939,00	498 517,00					
1.2	Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ	37 607,00	2 723,18									11 757,00	12 704,00	50 311,00					
	прибуток	27 841,00										7 858,00	7 855,00	35 696,00					
	кредитні кошти		2 723,18									3 899,00	3 899,00	3 899,00					
	грантові кошти	9 766,00											950,00	10 716,00					
1.3	Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область	5 040,00	43 962,15	63 296,46	40 527,95	40 527,95	12 180,79	12 180,79	10 587,72			19 145,00	19 496,00	24 536,00					
	прибуток	5 040,00										1 598,00	1 949,00	6 989,00					
	кредитні кошти		43 962,15	63 296,46	40 527,95	40 527,95	12 180,79	12 180,79	10 587,72			17 547,00	17 547,00	17 547,00					
1.4	Нове будівництво транзиту ПЛ 330 кВ Побузьке-Тальне-Поляна з ПС 330/150/35 кВ "Тальне" на території Черкаської, Кіровоградської та Миколаївської областей	2 948,00	634,76	634,76					634,76					2 948,00					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-001111-b
	прибуток	2 948,00	634,76	634,76					634,76					2 948,00					
2.	Південно-Західна ЕС всього, в т.ч.	10 749,00	17 203,34	12 275,04	1 129,16	290,14	7 395,78	194,79	3 750,10			7 874,33	11 549,33	22 298,33					
	прибуток	10 749,00	17 203,34	12 275,04	1 129,16	290,14	7 395,78	194,79	3 750,10			7 874,33	11 549,33	22 298,33					
2.1	Встановлення третього АТ 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ "Чернівецька"	8 378,00	12 990,90	8 764,71	1 129,16	290,14	7 395,78	194,79	239,77			4 364,00	8 039,00	16 417,00					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-02-000584-a
	прибуток	8 378,00	12 990,90	8 764,71	1 129,16	290,14	7 395,78	194,79	239,77			4 364,00	8 039,00	16 417,00					
	дохід від іншої діяльності																		
2.2	ПЛ 330 кВ Дністрівська ГАЕС - Вінницька	2 371,00	4 212,44	3 510,33					3 510,33			3 510,33	3 510,33	5 881,33					
	прибуток	2 371,00	4 212,44	3 510,33					3 510,33			3 510,33	3 510,33	5 881,33					
3.	Південна ЕС всього, в т.ч.	3 575 668,00	82 922,80	149 666,55	137 211,74		8 003,62		4 451,19			148 008,87	212 177,87	2 374 696,87			1 413 149,00	1 413 149,00	
	прибуток	795 061,00	8 575,53	8 899,23	4 448,04		8 003,62		4 451,19			46 722,87	49 054,87	668 935,87			175 180,00	175 180,00	
	кредитні кошти	2 519 190,00	74 347,27	140 767,32	132 763,70		8 003,62					101 286,00	155 432,00	1 447 215,00			1 227 407,00	1 227 407,00	
	грантові кошти	24 294,00											1 994,00	15 726,00			10 562,00	10 562,00	
	бюджетні кошти	237 123,00											5 697,00	242 820,00					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			план освоєння капіталовкладень за 2020 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів (наростаючим підсумком) (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ	3 564 516,00	81 535,97	148 279,72	137 211,74		8 003,62		3 064,36			146 933,00	211 102,00	2 362 469,00			1 413 149,00	1 413 149,00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-14-002901-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-003168-c
	прибуток	783 909,00	7 188,70	7 512,40	4 448,04				3 064,36			45 647,00	47 979,00	656 708,00			175 180,00	175 180,00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-30-000155-c
	кредитні кошти	2 519 190,00	74 347,27	140 767,32	132 763,70		8 003,62					101 286,00	155 432,00	1 447 215,00			1 227 407,00	1 227 407,00	
	грантові кошти	24 294,00											1 994,00	15 726,00			10 562,00	10 562,00	
3.2	Нове будівництво ЛЕП 750 кВ Каховська - Приморська з ПС 750 кВ "Приморська" та заходами ПЛ 330 кВ, (інв. № новий) Херсонська, Миколаївська, Одеська області		786,87	786,87					786,87			786,87	786,87	786,87					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-28-000089-a
	прибуток		786,87	786,87					786,87			786,87	786,87	786,87					
3.3	ПЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз	11 152,00	599,96	599,96					599,96			289,00	289,00	11 441,00					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-31-005775-c
	прибуток	11 152,00	599,96	599,96					599,96			289,00	289,00	11 441,00					
4.	Західна ЕС всього, в т.ч.	180 693,00	147 060,86	146 334,72	61 957,01	56 590,62	76 683,57	68 550,17	7 694,14	5 603,32		6 795,00	9 788,00	190 481,00					
	прибуток	162 211,00	115 218,86	115 065,52	60 738,39	56 590,62	46 856,62	38 723,22	7 470,51	5 603,32		2 862,00	4 612,00	166 823,00					
	дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж	18 482,00	31 842,00	31 269,20	1 218,62		29 826,95	29 826,95	223,63			3 933,00	5 176,00	23 658,00					
4.1	Реконструкція ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". Установка групи однофазних автотрансформаторів 400/220/35 кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних рішень	161 906,00	4 452,22	4 301,21	4 147,77				153,44			2 862,00	4 612,00	166 518,00					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-07-006207-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-26-000469-b
	прибуток	161 906,00	4 452,22	4 301,21	4 147,77				153,44			2 862,00	4 612,00	166 518,00					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-06-005908-a
4.3	ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ "Богородчани" і ПС 750 кВ "Західноукраїнська"	18 482,00	142 408,64	141 833,51	57 809,24	56 590,62	76 683,57	68 550,17	7 340,70	5 603,32		3 933,00	5 176,00	23 658,00					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-003302-b
	прибуток		110 566,64	110 564,31	56 590,62	56 590,62	46 856,62	38 723,22	7 117,07	5 603,32									
	дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж	18 482,00	31 842,00	31 269,20	1 218,62		29 826,95	29 826,95	223,63			3 933,00	5 176,00	23 658,00					
4.5	Реконструкція ділянки ПЛ 400 кВ Мукачеве-Велике-Капушани від ПС 400 кВ "Мукачеве" до держордону на території Закарпатської області	305,00	200,00	200,00					200,00					305,00					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			план освоєння капіталовкладень за 2020 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів (наростаючим підсумком) (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	прибуток	305,00	200,00	200,00					200,00					305,00					
5.	Північна ЕС всього, у т.ч.	807 121,00	217 325,64	43 420,52	37 791,97	23 272,98	1 038,84	835,28	4 589,71			288 386,13	288 386,13	12 706,13			1 082 801,00	1 082 004,00	
	прибуток	807 121,00	95 114,79	43 420,52	37 791,97	23 272,98	1 038,84	835,28	4 589,71			288 386,13	288 386,13	12 706,13			1 082 801,00	1 082 004,00	
5.1	Нове будівництво ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаска-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська обл.	796 448,00	15 175,67	15 181,53	14 518,99		203,55		458,99			286 353,00	286 353,00			IV123201021478 від 05.11.2020	1 082 801,00	1 082 004,00	
	прибуток	796 448,00	15 175,67	15 181,53	14 518,99		203,55		458,99			286 353,00	286 353,00				1 082 801,00	1 082 004,00	
5.2	Нове будівництво ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ, Харківська область	4 539,00	173 937,04											4 539,00					
	прибуток	4 539,00	51 726,19											4 539,00					
5.3	Реконструкція ПЛ 500 кВ Донська-Донбаска, Луганська та Донецька області	1 446,00	26 179,80	26 179,79	23 272,98	23 272,98	835,29	835,28	2 071,52					1 446,00					https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-06-25-009511-a
	прибуток	1 446,00	26 179,80	26 179,79	23 272,98	23 272,98	835,29	835,28	2 071,52					1 446,00					
5.4	Будівництво нової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС-Білицька	2 299,00	1 021,77	1 021,77					1 021,77			1 021,77	1 021,77	3 320,77					
	прибуток	2 299,00	1 021,77	1 021,77					1 021,77			1 021,77	1 021,77	3 320,77					
5.5	Будівництво нової ПЛ 330 кВ Куп"янськ-Кремінська	2 389,00	1 011,36	1 037,43					1 037,43			1 011,36	1 011,36	3 400,36					
	прибуток	2 389,00	1 011,36	1 037,43					1 037,43			1 011,36	1 011,36	3 400,36					
6.	Дніпровська ЕС всього, в т.ч.		3 299,99	3 308,79					3 308,79	660,00		3 299,99	3 299,99	3 299,99					
	прибуток		3 299,99	3 308,79					3 308,79	660,00		3 299,99	3 299,99	3 299,99					
6.1	Реконструкція ПС 220 кВ "Азовська" з переведенням на напругу 330 кВ, Донецька обл., м.Маріуполь, Кальміуський район, вул.Челябінська		3 299,99	3 308,79					3 308,79	660,00		3 299,99	3 299,99	3 299,99					https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-02-19-000038-c
	прибуток		3 299,99	3 308,79					3 308,79	660,00		3 299,99	3 299,99	3 299,99					
6.	Апарат управління всього, у т.ч.	276 396,00	53 298,35	32 976,04	32 199,46				776,58			26 445,54	37 548,00	151 575,00			162 358,00	162 369,00	
	прибуток	276 396,00	53 298,35	32 976,04	32 199,46				776,58			26 445,54	37 548,00	151 575,00			162 358,00	162 369,00	
7.1	Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ "Київська" та заходами ПЛ 750 кВ	165 695,00	2 457,81	2 484,89	2 411,67				73,22			166,00	701,00	4 027,00		IV122201123735 від 23.11.2020	162 358,00	162 369,00	https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-12-002346-a
	прибуток	165 695,00	2 457,81	2 484,89	2 411,67				73,22			166,00	701,00	4 027,00			162 358,00	162 369,00	
7.2	Реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі під адмінбудинком на вул. Симона Петлюри, 25 у Шевченківському районі м. Києва	98 355,00	49 835,00	29 870,89	29 787,79				83,10			23 404,00	34 383,00	132 738,00					https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-01-001914-a
	прибуток	98 355,00	49 835,00	29 870,89	29 787,79				83,10			23 404,00	34 383,00	132 738,00					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
					будівельні роботи		обладнання		інше			план освоєння капіталовкладень за 2020 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів (наростаючим підсумком) (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7.5	Реконструкція ПЛ 330 із заміною блискавозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області	12 346,00	1 005,54	620,26					620,26			2 875,54	2 464,00	14 810,00						https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-001208-b
	прибуток	12 346,00	1 005,54	620,26					620,26			2 875,54	2 464,00	14 810,00						
	кредитні кошти																			
	ВСЬОГО , в т.ч.:	5 478 435,00	568 978,69	452 487,61	310 817,29	120 681,69	105 302,60	81 761,03	36 367,72	6 751,51		517 021,86	601 439,32	3 421 555,32			2 658 308,00	2 657 522,00		
	прибуток	2 173 002,00	293 893,24	217 154,63	136 307,02	80 153,74	55 291,24	39 753,29	25 556,37	6 751,51		388 457,86	408 805,32	1 161 457,32			1 420 339,00	1 419 553,00		
	дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж	18 482,00	31 842,00	31 269,20	1 218,62		29 826,95	29 826,95	223,63			3 933,00	5 176,00	23 658,00						
	амортизація		82 210,85																	
	дохід від іншої діяльності		40 000,00																	
	кредитні кошти	3 015 768,00	121 032,60	204 063,78	173 291,65	40 527,95	20 184,41	12 180,79	10 587,72			124 631,00	178 817,00	1 967 178,00			1 227 407,00	1 227 407,00		
	грантові кошти	34 060,00											2 944,00	26 442,00			10 562,00	10 562,00		
	бюджетні кошти	237 123,00											5 697,00	242 820,00						