

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2020 рік по Південній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	42 765,08	35 796,17	83,7%	11 678,41	26 659,55	228,3%	8 565,09	20 709,66	241,8%	-6 968,91
	Власні кошти (амортизація)	42 765,08	35 796,17	83,7%	11 678,41	26 659,55	228,3%	8 565,09	20 709,66	241,8%	-6 968,91
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	17 492,73	17 642,83	100,9%	5 646,41	9 217,31	163,2%	2 533,09	3 267,42	129,0%	150,10
	власні кошти	17 492,73	17 642,83	100,9%	5 646,41	9 217,31	163,2%	2 533,09	3 267,42	129,0%	150,10
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	2 018,93	2 016,22	99,9%	2 528,09	2 528,09	100,0%	2 533,09	2 533,09	100,0%	-2,71
	власні кошти	2 018,93	2 016,22	99,9%	2 528,09	2 528,09	100,0%	2 533,09	2 533,09	100,0%	-2,71
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	5 405,02	5 637,11	104,3%							232,09
	власні кошти	5 405,02	5 637,11	104,3%							232,09
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	695,46	683,33	98,3%	678,83	683,33	100,7%		734,33		-12,13
	власні кошти	695,46	683,33	98,3%	678,83	683,33	100,7%		734,33		-12,13
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	9 373,32	9 306,17	99,3%	2 439,49	6 005,89	246,2%				-67,15
	власні кошти	9 373,32	9 306,17	99,3%	2 439,49	6 005,89	246,2%				-67,15
Ш.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	25 272,35	18 153,34	71,8%	6 032,00	17 442,24	289,2%	6 032,00	17 442,24	289,2%	-7 119,01
	власні кошти	25 272,35	18 153,34	71,8%	6 032,00	17 442,24	289,2%	6 032,00	17 442,24	289,2%	-7 119,01
Ш.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	410,89	399,15	97,1%	15,50	414,65	2675,2%	15,50	414,65	2675,2%	-11,74
	власні кошти	410,89	399,15	97,1%	15,50	414,65	2675,2%	15,50	414,65	2675,2%	-11,74
Ш.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	4 272,37	4 005,19	93,7%	3 645,66	4 046,55	111,0%	3 645,66	4 046,55	111,0%	-267,18
	власні кошти	4 272,37	4 005,19	93,7%	3 645,66	4 046,55	111,0%	3 645,66	4 046,55	111,0%	-267,18
Ш.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	20 589,09	13 749,00	66,8%	2 370,84	12 981,04	547,5%	2 370,84	12 981,04	547,5%	-6 840,09
	власні кошти	20 589,09	13 749,00	66,8%	2 370,84	12 981,04	547,5%	2 370,84	12 981,04	547,5%	-6 840,09