

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2020 рік по Південно - Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	133 868,87	127 614,69	95,3%	72 684,58	80 971,94	111,4%	33 849,50	74 567,89	220,3%	-6 254,18
	Власні кошти (амортизація, невикористані кошти 2019 року)	124 467,69	119 116,49	95,7%	67 515,69	61 964,12	91,8%	13 288,36	54 006,75	406,4%	-5 351,20
	кредитні кошти	9 401,18	8 498,20	90,4%	5 168,89	19 007,82	367,7%	20 561,14	20 561,14	100,0%	-902,98
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	112 033,81	115 798,15	103,4%	68 426,03	76 653,29	112,0%	29 590,95	70 249,24	237,4%	3 764,34
	власні кошти	102 632,63	107 299,95	104,5%	63 257,14	57 645,47	91,1%	9 029,81	49 688,10	550,3%	4 667,32
	кредитні кошти	9 401,18	8 498,20	90,4%	5 168,89	19 007,82	367,7%	20 561,14	20 561,14	100,0%	-902,98
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	97 040,17	101 324,77	104,4%	60 647,17	68 774,57	113,4%	21 593,21	62 251,50	288,3%	4 284,60
	власні кошти	87 638,99	92 826,57	105,9%	55 478,28	49 766,75	89,7%	1 032,07	41 690,36	4039,5%	5 187,58
	кредитні кошти	9 401,18	8 498,20	90,4%	5 168,89	19 007,82	367,7%	20 561,14	20 561,14	100,0%	-902,98
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	6 842,73	6 842,72	100,0%							-0,01
	власні кошти	6 842,73	6 842,72	100,0%							-0,01
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	6 652,25	6 538,73	98,3%	7 108,30	7 108,30	100,0%	7 568,51	7 568,51	100,0%	-113,52
	власні кошти	6 652,25	6 538,73	98,3%	7 108,30	7 108,30	100,0%	7 568,51	7 568,51	100,0%	-113,52
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	396,09	399,99	101,0%	399,99	399,99	100,0%	429,23	429,23	100,0%	3,90
	власні кошти	396,09	399,99	101,0%	399,99	399,99	100,0%	429,23	429,23	100,0%	3,90
II.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:	52,46	52,46	100,0%	65,57	65,57	100,0%				
	власні кошти	52,46	52,46	100,0%	65,57	65,57	100,0%				
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	1 050,11	639,48	60,9%	205,00	304,86	148,7%				-410,63
	власні кошти	1 050,11	639,48	60,9%	205,00	304,86	148,7%				-410,63
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	21 835,06	11 816,54	54,1%	4 258,55	4 318,65	101,4%	4 258,55	4 318,65	101,4%	-10 018,52
	власні кошти	21 835,06	11 816,54	54,1%	4 258,55	4 318,65	101,4%	4 258,55	4 318,65	101,4%	-10 018,52

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	2 931,26	165,83	5,7%	165,83	165,83	100,0%	165,83	165,83	100,0%	-2 765,43
	власні кошти	2 931,26	165,83	5,7%	165,83	165,83	100,0%	165,83	165,83	100,0%	-2 765,43
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	4 009,97	2 601,26	64,9%	1 734,53	1 749,99	100,9%	1 734,53	1 749,99	100,9%	-1 408,71
	власні кошти	4 009,97	2 601,26	64,9%	1 734,53	1 749,99	100,9%	1 734,53	1 749,99	100,9%	-1 408,71
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	14 893,83	9 049,45	60,8%	2 358,19	2 402,83	101,9%	2 358,19	2 402,83	1,02	-5 844,38
	власні кошти	14 893,83	9 049,45	60,8%	2 358,19	2 402,83	101,9%	2 358,19	2 402,83	101,9%	-5 844,38