

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2020 рік по Північній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	407 718,20	355 356,46	87,2%	447 010,52	533 053,33	119,2%	182 034,63	185 761,68	102,0%	-52 361,74
	Власні кошти (амортизація, невикористані кошти 2019 року)	95 040,24	79 754,97	83,9%	175 113,70	223 946,62	127,9%	182 034,63	185 761,68	102,0%	-15 285,27
	кредитні кошти	312 677,96	275 601,49	88,1%	271 896,82	301 062,48	110,7%				-37 076,47
	інше (Грантові кошти)					8 044,23					
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	363 633,71	320 569,57	88,2%	415 929,30	498 245,06	119,8%	150 953,41	150 953,41	100,0%	-43 064,14
	власні кошти	50 955,75	44 968,08	88,2%	144 032,48	189 138,35	131,3%	150 953,41	150 953,41	100,0%	-5 987,67
	кредитні кошти	312 677,96	275 601,49	88,1%	271 896,82	301 062,48	110,7%				-37 076,47
	інше (Грантові кошти)					8 044,23					
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	359 294,38	317 797,18	88,5%	414 080,92	495 020,44	119,5%	150 953,41	150 953,41	100,0%	-41 497,20
	власні кошти	46 616,42	42 195,69	90,5%	142 184,10	185 913,73	130,8%	150 953,41	150 953,41	100,0%	-4 420,73
	кредитні кошти	312 677,96	275 601,49	88,1%	271 896,82	301 062,48	110,7%				-37 076,47
	інше (Грантові кошти)					8 044,23					
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	1 016,00	10,20	1,0%	20,40	20,40	100,0%				-1 005,80
	власні кошти	1 016,00	10,20	1,0%	20,40	20,40	100,0%				-1 005,80
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	3 323,33	2 762,19	83,1%	1 827,98	3 204,22	175,3%				-561,14
	власні кошти	3 323,33	2 762,19	83,1%	1 827,98	3 204,22	175,3%				-561,14
Ш.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	44 084,49	34 786,89	78,9%	31 081,22	34 808,27	112,0%	31 081,22	34 808,27	112,0%	-9 297,60
	власні кошти	44 084,49	34 786,89	78,9%	31 081,22	34 808,27	112,0%	31 081,22	34 808,27	112,0%	-9 297,60
Ш.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	4 278,88	1 225,55	28,6%		1 225,55			1 225,55		-3 053,33
	власні кошти	4 278,88	1 225,55	28,6%		1 225,55			1 225,55		-3 053,33
Ш.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	13 357,49	8 976,93	67,2%	5 852,32	8 354,10	142,7%	5 852,32	8 354,10	142,7%	-4 380,56
	власні кошти	13 357,49	8 976,93	67,2%	5 852,32	8 354,10	142,7%	5 852,32	8 354,10	142,7%	-4 380,56
Ш.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	26 448,12	24 584,41	93,0%	25 228,90	25 228,62	100,0%	25 228,90	25 228,62	100,0%	-1 863,71
	власні кошти	26 448,12	24 584,41	93,0%	25 228,90	25 228,62	100,0%	25 228,90	25 228,62	100,0%	-1 863,71