

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2020 рік по Центральній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	350 782,62	293 782,85	83,8%	204 347,37	264 514,52	129,4%	8 244,89	15 209,47	184,5%	-56 999,77
	Власні кошти (амортизація, невикористані кошти 2019 року)	41 631,27	25 196,32	60,5%	9 660,93	43 556,80	450,9%	8 244,89	15 209,47	184,5%	-16 434,95
	кредитні кошти	309 151,35	268 586,53	86,9%	194 686,44	220 957,72	113,5%				-40 564,82
II	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	326 275,72	278 912,66	85,5%	198 347,17	251 593,42	126,8%	2 244,69	2 288,37	101,9%	-47 363,06
	власні кошти	17 124,37	10 326,13	60,3%	3 660,73	30 635,70	836,9%	2 244,69	2 288,37	101,9%	-6 798,24
	кредитні кошти	309 151,35	268 586,53	86,9%	194 686,44	220 957,72	113,5%				-40 564,82
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	321 233,41	273 858,05	85,3%	195 803,00	247 959,80	126,6%				-47 375,36
	власні кошти	12 082,06	5 271,52	43,6%	1 116,56	27 002,08	2418,3%				-6 810,54
	кредитні кошти	309 151,35	268 586,53	86,9%	194 686,44	220 957,72	113,5%				-40 564,82
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	413,21	413,21	100,0%							
	власні кошти	413,21	413,21	100,0%							
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	3 133,58	3 172,45	101,2%	2 120,09	2 146,01	101,2%	2 244,69	2 244,69	100,0%	38,87
	власні кошти	3 133,58	3 172,45	101,2%	2 120,09	2 146,01	101,2%	2 244,69	2 244,69	100,0%	38,87
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:	54,60	43,68	80,0%	42,90	43,68	101,8%		43,68		-10,92
	власні кошти	54,60	43,68	80,0%	42,90	43,68	101,8%		43,68		-10,92
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	1 440,92	1 425,27	98,9%	381,18	1 443,93	378,8%				-15,65
	власні кошти	1 440,92	1 425,27	98,9%	381,18	1 443,93	378,8%				-15,65
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	24 506,90	14 870,19	60,7%	6 000,20	12 921,10	215,3%	6 000,20	12 921,10	215,3%	-9 636,71
	власні кошти	24 506,90	14 870,19	60,7%	6 000,20	12 921,10	215,3%	6 000,20	12 921,10	215,3%	-9 636,71
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	948,84	724,28	76,3%	75,00	75,00	100,0%	75,00	75,00	100,0%	-224,56
	власні кошти	948,84	724,28	76,3%	75,00	75,00	100,0%	75,00	75,00	100,0%	-224,56
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	6 703,65	3 404,25	50,8%	2 547,30	2 712,54	106,5%	2 547,30	2 712,54	106,5%	-3 299,40
	власні кошти	6 703,65	3 404,25	50,8%	2 547,30	2 712,54	106,5%	2 547,30	2 712,54	106,5%	-3 299,40
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	16 854,41	10 741,66	63,7%	3 377,90	10 133,56	300,0%	3 377,90	10 133,56	300,0%	-6 112,75
	власні кошти	16 854,41	10 741,66	63,7%	3 377,90	10 133,56	300,0%	3 377,90	10 133,56	300,0%	-6 112,75