

**1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2020 рік по НЕК "Укренерго"**

(тис.грн., без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Капітальні вкладення (I+II+III), усього, у т.ч.:</b>	<b>3 274 752,12</b>	<b>3 119 890,47</b>	<b>95,3%</b>	<b>1 675 034,43</b>	<b>2 311 552,56</b>	<b>138,0%</b>	<b>3 402 593,24</b>	<b>3 872 600,91</b>	<b>113,8%</b>	<b>-154 861,66</b>
	власні кошти (прибуток, амортизація, невикористані кошти 2019 року, дохід від іншої діяльності, дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж)	1 298 557,40	912 577,96	70,3%	964 793,88	1 369 458,23	141,9%	1 932 991,38	2 402 999,05	124,3%	-385 979,45
	кредитні кошти	1 976 194,72	2 207 312,51	111,7%	710 240,55	911 231,94	128,3%	1 459 039,86	1 459 039,86	100,0%	231 117,79
	інше (Грантові кошти)					25 165,39		10 562,00	10 562,00		
	кошти загального фонду Державного бюджету					5 697,00					
<b>I</b>	<b>Нове будівництво, усього, у т.ч.:</b>	<b>568 978,69</b>	<b>452 487,61</b>	<b>79,5%</b>	<b>517 021,86</b>	<b>601 439,32</b>	<b>116,3%</b>	<b>2 658 308,00</b>	<b>2 657 522,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>-116 491,09</b>
	<b>власні кошти</b> (прибуток, амортизація, дохід від іншої діяльності, дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж)	<b>447 946,09</b>	<b>248 423,83</b>	<b>55,5%</b>	<b>392 390,86</b>	<b>413 981,32</b>	<b>105,5%</b>	<b>1 420 339,00</b>	<b>1 419 553,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>-199 522,27</b>
	Дніпровська ЕС	3 299,99	3 308,79	100,3%	3 299,99	3 299,99	100,0%				8,80
	Західна ЕС	147 060,86	146 334,72	99,5%	6 795,00	9 788,00	144,0%				-726,14
	Південна ЕС	8 575,53	8 899,23	103,8%	46 722,87	49 054,87	105,0%	175 180,00	175 180,00		323,70
	Південно-Західна ЕС	17 203,34	12 275,04	71,4%	7 874,33	11 549,33	146,7%				-4 928,30
	Північна ЕС	217 325,64	43 420,52	20,0%	288 386,13	288 386,13	100,0%	1 082 801,00	1 082 004,00		-173 905,13
	Центральна ЕС	1 182,38	1 209,49	102,3%	12 867,00	14 355,00	111,6%				27,11
	Апарат управління	53 298,35	32 976,04	61,9%	26 445,54	37 548,00	142,0%	162 358,00	162 369,00	100,0%	-20 322,31
	<b>Кредитні кошти, усього, у т.ч.:</b>	<b>121 032,60</b>	<b>204 063,78</b>	<b>168,6%</b>	<b>124 631,00</b>	<b>178 817,00</b>	<b>143,5%</b>	<b>1 227 407,00</b>	<b>1 227 407,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>83 031,18</b>
	Південна ЕС	74 347,27	140 767,32	189,3%	101 286,00	155 432,00	153,5%	1 227 407,00	1 227 407,00	100,0%	66 420,05
	Центральна ЕС	46 685,33	63 296,46	135,6%	23 345,00	23 385,00	100,2%				16 611,13

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)	
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію				
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Апарат управління											
	<b>Грантові кошти СБРР, усього, у т. ч.:</b>					<b>2 944,00</b>		<b>10 562,00</b>	<b>10 562,00</b>	<b>100,0%</b>		
	Південна ЕС					1 994,00		10 562,00	10 562,00	100,0%		
	Центральна ЕС					950,00						
	<b>Кошти загального фонду Державного бюджету</b>					<b>5 697,00</b>						
	Південна ЕС					5 697,00						
<b>II+III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>2 705 773,43</b>	<b>2 667 402,86</b>	<b>98,6%</b>	<b>1 158 012,57</b>	<b>1 710 113,24</b>	<b>147,7%</b>	<b>744 285,24</b>	<b>1 215 078,91</b>	<b>163,3%</b>	<b>-38 370,57</b>	
	<b>власні кошти</b> (прибуток, амортизація, невикористані кошти 2019 року, дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж)	<b>850 611,31</b>	<b>664 154,13</b>	<b>78,1%</b>	<b>572 403,02</b>	<b>955 476,91</b>	<b>166,9%</b>	<b>512 652,38</b>	<b>983 446,05</b>	<b>191,8%</b>	<b>-186 457,18</b>	
	Дніпровська ЕС	74 774,10	55 236,27	73,9%	198 898,84	410 155,00	206,2%	145 690,66	469 651,15	322,4%	-19 537,83	
	Західна ЕС	260 748,45	171 618,24	65,8%	55 290,59	82 539,28	149,3%	124 765,64	155 497,55	124,6%	-89 130,21	
	Південна ЕС	42 765,08	35 796,17	83,7%	11 678,41	26 659,55	228,3%	8 565,09	20 709,66	241,8%	-6 968,91	
	Південно-Західна ЕС	124 467,69	119 116,49	95,7%	67 515,69	61 964,12	91,8%	13 288,36	54 006,75	406,4%	-5 351,20	
	Північна ЕС	95 040,24	79 754,97	83,9%	175 113,70	223 946,62	127,9%	182 034,63	185 761,68	102,0%	-15 285,27	
	Центральна ЕС	41 631,27	25 196,32	60,5%	9 660,93	43 556,80	450,9%	8 244,89	15 209,47	184,5%	-16 434,95	
	Апарат управління	183 364,67	164 319,91	89,6%	42 093,84	96 998,68	230,4%	18 064,09	73 663,93	407,8%	-19 044,76	
	ВП «Будівництво і ремонт»	5 443,68	4 024,31	73,9%	3 237,05	3 948,17	122,0%	3 237,05	3 948,17	122,0%	-1 419,37	
	ВП «Укренергосервіс»	22 376,13	9 091,45	40,6%	8 913,97	5 708,69	64,0%	8 761,97	4 997,69	57,0%	-13 284,68	
	<b>Кредитні кошти, усього, у т. ч.:</b>	<b>1 855 162,12</b>	<b>2 003 248,73</b>	<b>108,0%</b>	<b>585 609,55</b>	<b>732 414,94</b>	<b>125,1%</b>	<b>231 632,86</b>	<b>231 632,86</b>	<b>100,0%</b>	<b>148 086,61</b>	
	Дніпровська ЕС	612 532,43	800 278,16	130,7%	75 050,99	130 652,68	174,1%				187 745,73	
	Західна ЕС	184 174,36	289 296,79	157,1%	17 656,62	24 365,45	138,0%	19 872,03	19 872,03	100,0%	105 122,43	
	Південно-Західна ЕС	9 401,18	8 498,20	90,4%	5 168,89	19 007,82	367,7%	20 561,14	20 561,14	100,0%	-902,98	
	Північна ЕС	312 677,96	275 601,49	88,1%	271 896,82	301 062,48	110,7%				-37 076,47	
	Центральна ЕС	309 151,35	268 586,53	86,9%	194 686,44	220 957,72	113,5%				-40 564,82	
	Апарат управління	427 224,84	360 987,56	84,5%	21 149,79	36 368,79	172,0%	191 199,69	191 199,69	100,0%	-66 237,28	

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>інше (Грантові кошти)</b>					<b>22 221,39</b>					
	Дніпровська ЕС					14 177,16					
	Північна ЕС					8 044,23					
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>2 049 523,88</b>	<b>2 141 725,49</b>	<b>104,5%</b>	<b>1 040 316,97</b>	<b>1 499 773,42</b>	<b>144,2%</b>	<b>456 493,10</b>	<b>896 342,22</b>	<b>196,4%</b>	<b>92 201,61</b>
	власні кошти	565 599,82	443 853,66	78,5%	475 857,21	781 505,88	164,2%	416 059,93	855 909,05	205,7%	-121 746,16
	кредитні кошти	1 483 924,06	1 697 871,83	114,4%	564 459,76	696 046,15	123,3%	40 433,17	40 433,17	100,0%	213 947,77
	інше (Грантові кошти)					22 221,39					
	Дніпровська ЕС	663 461,50	840 458,85	126,7%	262 194,71	543 162,88	207,2%	133 935,54	457 829,19	341,8%	176 997,35
	власні кошти	50 929,07	40 180,69	78,9%	187 143,72	398 333,04	212,8%	133 935,54	457 829,19	341,8%	-10 748,38
	кредитні кошти	612 532,43	800 278,16	130,7%	75 050,99	130 652,68					187 745,73
	інше (Грантові кошти)					14 177,16					
	Західна ЕС	408 455,22	435 191,57	106,5%	62 200,31	90 861,21	146,1%	133 890,77	159 326,06	119,0%	26 736,35
	власні кошти	224 280,86	145 894,78	65,1%	44 543,69	66 495,76	149,3%	114 018,74	139 454,03	122,3%	-78 386,08
	кредитні кошти	184 174,36	289 296,79	157,1%	17 656,62	24 365,45	138,0%	19 872,03	19 872,03	100,0%	105 122,43
	Південна ЕС	17 492,73	17 642,83	100,9%	5 646,41	9 217,31	163,2%	2 533,09	3 267,42	129,0%	150,10
	власні кошти	17 492,73	17 642,83	100,9%	5 646,41	9 217,31	163,2%	2 533,09	3 267,42	129,0%	150,10
	Південно-Західна ЕС	112 033,81	115 798,15	103,4%	68 426,03	76 653,29	112,0%	29 590,95	70 249,24	237,4%	3 764,34
	власні кошти	102 632,63	107 299,95	104,5%	63 257,14	57 645,47	91,1%	9 029,81	49 688,10	550,3%	4 667,32
	кредитні кошти	9 401,18	8 498,20	90,4%	5 168,89	19 007,82	367,7%	20 561,14	20 561,14	100,0%	-902,98
	Північна ЕС	363 633,71	320 569,57	88,2%	415 929,30	498 245,06	119,8%	150 953,41	150 953,41	100,0%	-43 064,14
	власні кошти	50 955,75	44 968,08	88,2%	144 032,48	189 138,35	131,3%	150 953,41	150 953,41	100,0%	-5 987,67
	кредитні кошти	312 677,96	275 601,49	88,1%	271 896,82	301 062,48	110,7%				-37 076,47
	інше (Грантові кошти)					8 044,23					
	Центральна ЕС	326 275,72	278 912,66	85,5%	198 347,17	251 593,42	126,8%	2 244,69	2 288,37	101,9%	-47 363,06
	власні кошти	17 124,37	10 326,13	60,3%	3 660,73	30 635,70	836,9%	2 244,69	2 288,37	101,9%	-6 798,24
	кредитні кошти	309 151,35	268 586,53	86,9%	194 686,44	220 957,72	113,5%				-40 564,82
	Апарат управління	144 183,14	131 397,15	91,1%	25 995,77	28 912,72	111,2%	1 919,38	52 012,00	2709,8%	-12 785,99
	власні кошти	88 196,36	75 786,49	85,9%	25 995,77	28 912,72	111,2%	1 919,38	52 012,00	2709,8%	-12 409,87
	кредитні кошти	55 986,78	55 610,66	99,3%							-376,12
	ВП «Укренергосервіс»	13 988,05	1 754,71	12,5%	1 577,27	1 127,53	71,5%	1 425,27	416,53	29,2%	-12 233,34
	власні кошти	13 988,05	1 754,71	12,5%	1 577,27	1 127,53	71,5%	1 425,27	416,53	29,2%	-12 233,34
<b>II.1</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т.ч.:</b>	<b>1 689 095,53</b>	<b>1 894 610,10</b>	<b>112,2%</b>	<b>897 311,68</b>	<b>1 335 007,30</b>	<b>148,8%</b>	<b>356 427,01</b>	<b>723 140,39</b>	<b>202,9%</b>	<b>205 514,57</b>
	власні кошти	261 158,25	252 348,93	96,6%	332 851,92	661 408,35	198,7%	315 993,84	682 707,22	216,1%	-8 809,32
	кредитні кошти	1 427 937,28	1 642 261,17	115,0%	564 459,76	651 377,56	115,4%	40 433,17	40 433,17	100,0%	214 323,89

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>інше (Грантові кошти)</b>					<b>22 221,39</b>					
	<b>Дніпровська ЕС</b>	<b>645 752,56</b>	<b>824 945,73</b>	<b>127,7%</b>	<b>200 650,79</b>	<b>473 785,37</b>	<b>236,1%</b>	<b>103 751,28</b>	<b>424 459,91</b>	<b>409,1%</b>	<b>179 193,17</b>
	власні кошти	33 220,13	24 667,57	74,3%	125 599,80	373 624,12	297,5%	103 751,28	424 459,91	409,1%	-8 552,56
	кредитні кошти	612 532,43	800 278,16	130,7%	75 050,99	85 984,09	114,6%				187 745,73
	інше (Грантові кошти)					14 177,16					
	<b>Західна ЕС</b>	<b>263 756,08</b>	<b>374 668,15</b>	<b>142,1%</b>	<b>23 601,71</b>	<b>46 939,03</b>	<b>198,9%</b>	<b>77 596,02</b>	<b>82 942,48</b>	<b>106,9%</b>	<b>110 912,07</b>
	власні кошти	79 581,72	85 371,36	107,3%	5 945,09	22 573,58	379,7%	57 723,99	63 070,45	109,3%	5 789,64
	кредитні кошти	184 174,36	289 296,79	157,1%	17 656,62	24 365,45	138,0%	19 872,03	19 872,03	100,0%	105 122,43
	<b>Південна ЕС</b>	<b>2 018,93</b>	<b>2 016,22</b>	<b>99,9%</b>	<b>2 528,09</b>	<b>2 528,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 533,09</b>	<b>2 533,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2,71</b>
	власні кошти	2 018,93	2 016,22	99,9%	2 528,09	2 528,09	100,0%	2 533,09	2 533,09	100,0%	-2,71
	<b>Південно-Західна ЕС</b>	<b>97 040,17</b>	<b>101 324,77</b>	<b>104,4%</b>	<b>60 647,17</b>	<b>68 774,57</b>	<b>113,4%</b>	<b>21 593,21</b>	<b>62 251,50</b>	<b>288,3%</b>	<b>4 284,60</b>
	власні кошти	87 638,99	92 826,57	105,9%	55 478,28	49 766,75	89,7%	1 032,07	41 690,36	4039,5%	5 187,58
	кредитні кошти	9 401,18	8 498,20	90,4%	5 168,89	19 007,82	367,7%	20 561,14	20 561,14	100,0%	-902,98
	<b>Північна ЕС</b>	<b>359 294,38</b>	<b>317 797,18</b>	<b>88,5%</b>	<b>414 080,92</b>	<b>495 020,44</b>	<b>119,5%</b>	<b>150 953,41</b>	<b>150 953,41</b>	<b>100,0%</b>	<b>-41 497,20</b>
	власні кошти	46 616,42	42 195,69	90,5%	142 184,10	185 913,73	130,8%	150 953,41	150 953,41	100,0%	-4 420,73
	кредитні кошти	312 677,96	275 601,49	88,1%	271 896,82	301 062,48	110,7%				-37 076,47
	інше (Грантові кошти)					8 044,23					
	<b>Центральна ЕС</b>	<b>321 233,41</b>	<b>273 858,05</b>	<b>85,3%</b>	<b>195 803,00</b>	<b>247 959,80</b>	<b>126,6%</b>				<b>-47 375,36</b>
	власні кошти	12 082,06	5 271,52	43,6%	1 116,56	27 002,08	2418,3%				-6 810,54
	кредитні кошти	309 151,35	268 586,53	86,9%	194 686,44	220 957,72	113,5%				-40 564,82
<b>II.2</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т.ч.:</b>	<b>28 457,11</b>	<b>28 393,22</b>	<b>99,8%</b>	<b>14 938,33</b>	<b>15 330,18</b>	<b>102,6%</b>		<b>15 759,35</b>		<b>-63,89</b>
	власні кошти	<b>28 457,11</b>	<b>28 393,22</b>	<b>99,8%</b>	<b>14 938,33</b>	<b>15 330,18</b>	<b>102,6%</b>		<b>15 759,35</b>		<b>-63,89</b>
	<b>Дніпровська ЕС</b>										
	власні кошти										
	<b>Західна ЕС</b>	<b>15 796,15</b>	<b>15 500,18</b>	<b>98,1%</b>	<b>14 938,33</b>	<b>15 330,18</b>	<b>102,6%</b>		<b>15 759,35</b>		<b>-295,97</b>
	власні кошти	15 796,15	15 500,18	98,1%	14 938,33	15 330,18	102,6%		15 759,35		-295,97
	<b>Південна ЕС</b>	<b>5 405,02</b>	<b>5 637,11</b>	<b>104,3%</b>							<b>232,09</b>
	власні кошти	5 405,02	5 637,11	104,3%							232,09
	<b>Південно-Західна ЕС</b>	<b>6 842,73</b>	<b>6 842,72</b>	<b>100,0%</b>							<b>-0,01</b>
	власні кошти	6 842,73	6 842,72	100,0%							-0,01
<b>II.3</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:</b>	<b>25 210,58</b>	<b>23 217,52</b>	<b>92,1%</b>	<b>72 147,91</b>	<b>79 166,15</b>	<b>109,7%</b>	<b>39 651,19</b>	<b>80 265,77</b>	<b>202,4%</b>	<b>-1 993,06</b>
	власні кошти	<b>25 210,58</b>	<b>23 217,52</b>	<b>92,1%</b>	<b>72 147,91</b>	<b>34 497,56</b>	<b>47,8%</b>	<b>39 651,19</b>	<b>80 265,77</b>	<b>202,4%</b>	<b>-1 993,06</b>
	кредитні кошти					<b>44 668,59</b>					
	<b>Дніпровська ЕС</b>	<b>8 417,08</b>	<b>6 521,38</b>	<b>77,5%</b>	<b>56 197,96</b>	<b>62 926,88</b>	<b>112,0%</b>	<b>27 536,84</b>	<b>30 721,86</b>	<b>111,6%</b>	<b>-1 895,70</b>
	власні кошти	8 417,08	6 521,38	77,5%	56 197,96	18 258,29	32,5%	27 536,84	30 721,86	111,6%	-1 895,70
	кредитні кошти					44 668,59					



№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	18 907,86	18 452,44	97,6%	14 955,13	15 428,16	103,2%		11 371,55		-455,42
	власні кошти	18 907,86	18 452,44	97,6%	14 955,13	15 428,16	103,2%		11 371,55		-455,42
	Дніпровська ЕС	1 156,96	1 007,58	87,1%		472,26					-149,38
	власні кошти	1 156,96	1 007,58	87,1%		472,26					-149,38
	Центральна ЕС	54,60	43,68	80,0%	42,90	43,68	101,8%		43,68		-10,92
	власні кошти	54,60	43,68	80,0%	42,90	43,68	101,8%		43,68		-10,92
	Апарат управління	17 696,30	17 401,18	98,3%	14 912,23	14 912,22	100,0%		11 327,87		-295,12
власні кошти	17 696,30	17 401,18	98,3%	14 912,23	14 912,22			11 327,87		-295,12	
II.9	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	22 329,65	21 195,49	94,9%	9 016,82	15 637,94	173,4%				-1 134,16
	власні кошти	22 329,65	21 195,49	94,9%	9 016,82	15 637,94	173,4%				-1 134,16
	Дніпровська ЕС	3 609,73	3 606,07	99,9%	2 768,79	2 822,53	101,9%				-3,66
	власні кошти	3 609,73	3 606,07	99,9%	2 768,79	2 822,53	101,9%				-3,66
	Західна ЕС	2 617,69	2 561,76	97,9%	1 108,48	1 570,61	141,7%				-55,93
	власні кошти	2 617,69	2 561,76	97,9%	1 108,48	1 570,61	141,7%				-55,93
	Південна ЕС	9 373,32	9 306,17	99,3%	2 439,49	6 005,89	246,2%				-67,15
	власні кошти	9 373,32	9 306,17	99,3%	2 439,49	6 005,89	246,2%				-67,15
	Південно-Західна ЕС	1 050,11	639,48	60,9%	205,00	304,86	148,7%				-410,63
	власні кошти	1 050,11	639,48	60,9%	205,00	304,86	148,7%				-410,63
	Північна ЕС	3 323,33	2 762,19	83,1%	1 827,98	3 204,22	175,3%				-561,14
	власні кошти	3 323,33	2 762,19	83,1%	1 827,98	3 204,22	175,3%				-561,14
	Центральна ЕС	1 440,92	1 425,27	98,9%	381,18	1 443,93	378,8%				-15,65
	власні кошти	1 440,92	1 425,27	98,9%	381,18	1 443,93	378,8%				-15,65
	Апарат управління	133,90	133,90	100,0%	133,90	133,90	100,0%				
	власні кошти	133,90	133,90	100,0%	133,90	133,90	100,0%				
ВП «Укренергосервіс»	780,65	760,65	97,4%	152,00	152,00	100,0%				-20,00	
власні кошти	780,65	760,65	97,4%	152,00	152,00	100,0%				-20,00	
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	656 249,55	525 677,37	80,1%	117 695,60	210 339,82	178,7%	287 792,14	318 736,69	110,8%	-130 572,18
	власні кошти	285 011,49	220 300,47	77,3%	96 545,81	173 971,03	180,2%	96 592,45	127 537,00	132,0%	-64 711,02
	кредитні кошти	371 238,06	305 376,90	82,3%	21 149,79	36 368,79	172,0%	191 199,69	191 199,69	100,0%	-65 861,16
	Дніпровська ЕС	23 845,03	15 055,58	63,1%	11 755,12	11 821,96	100,6%	11 755,12	11 821,96	100,6%	-8 789,45
	власні кошти	23 845,03	15 055,58	63,1%	11 755,12	11 821,96	100,6%	11 755,12	11 821,96	100,6%	-8 789,45
	Західна ЕС	36 467,59	25 723,46	70,5%	10 746,90	16 043,52	149,3%	10 746,90	16 043,52	149,3%	-10 744,13
	власні кошти	36 467,59	25 723,46	70,5%	10 746,90	16 043,52	149,3%	10 746,90	16 043,52	149,3%	-10 744,13
	Південна ЕС	25 272,35	18 153,34	71,8%	6 032,00	17 442,24	289,2%	6 032,00	17 442,24	289,2%	-7 119,01
	власні кошти	25 272,35	18 153,34	71,8%	6 032,00	17 442,24	289,2%	6 032,00	17 442,24	289,2%	-7 119,01
	Південно-Західна ЕС	21 835,06	11 816,54	54,1%	4 258,55	4 318,65	101,4%	4 258,55	4 318,65	101,4%	-10 018,52
власні кошти	21 835,06	11 816,54	54,1%	4 258,55	4 318,65	101,4%	4 258,55	4 318,65	101,4%	-10 018,52	

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Північна ЕС</b>	<b>44 084,49</b>	<b>34 786,89</b>	<b>78,9%</b>	<b>31 081,22</b>	<b>34 808,27</b>	<b>112,0%</b>	<b>31 081,22</b>	<b>34 808,27</b>	<b>112,0%</b>	<b>-9 297,60</b>
	власні кошти	44 084,49	34 786,89	78,9%	31 081,22	34 808,27	112,0%	31 081,22	34 808,27	112,0%	-9 297,60
	<b>Центральна ЕС</b>	<b>24 506,90</b>	<b>14 870,19</b>	<b>60,7%</b>	<b>6 000,20</b>	<b>12 921,10</b>	<b>215,3%</b>	<b>6 000,20</b>	<b>12 921,10</b>	<b>215,3%</b>	<b>-9 636,71</b>
	власні кошти	24 506,90	14 870,19	60,7%	6 000,20	12 921,10	215,3%	6 000,20	12 921,10	215,3%	-9 636,71
	<b>Апарат управління</b>	<b>466 406,37</b>	<b>393 910,32</b>	<b>84,5%</b>	<b>37 247,86</b>	<b>104 454,75</b>	<b>280,4%</b>	<b>207 344,40</b>	<b>212 851,62</b>	<b>102,7%</b>	<b>-72 496,05</b>
	власні кошти	95 168,31	88 533,42	93,0%	16 098,07	68 085,96	422,9%	16 144,71	21 651,93	134,1%	-6 634,89
	кредитні кошти	371 238,06	305 376,90	82,3%	21 149,79	36 368,79	172,0%	191 199,69	191 199,69	100,0%	-65 861,16
	<b>ВП «Будівництво і ремонт»</b>	<b>5 443,68</b>	<b>4 024,31</b>	<b>73,9%</b>	<b>3 237,05</b>	<b>3 948,17</b>	<b>122,0%</b>	<b>3 237,05</b>	<b>3 948,17</b>	<b>122,0%</b>	<b>-1 419,37</b>
	власні кошти	5 443,68	4 024,31	73,9%	3 237,05	3 948,17	122,0%	3 237,05	3 948,17	122,0%	-1 419,37
	<b>ВП «Укренергосервіс»</b>	<b>8 388,08</b>	<b>7 336,74</b>	<b>87,5%</b>	<b>7 336,70</b>	<b>4 581,16</b>	<b>62,4%</b>	<b>7 336,70</b>	<b>4 581,16</b>	<b>62,4%</b>	<b>-1 051,34</b>
	власні кошти	8 388,08	7 336,74	87,5%	7 336,70	4 581,16	62,4%	7 336,70	4 581,16	62,4%	-1 051,34
<b>III.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>16 544,26</b>	<b>2 514,81</b>	<b>15,2%</b>	<b>256,33</b>	<b>1 881,03</b>	<b>733,8%</b>	<b>256,33</b>	<b>1 881,03</b>	<b>733,8%</b>	<b>-14 029,45</b>
	власні кошти	16 544,26	2 514,81	15,2%	256,33	1 881,03	733,8%	256,33	1 881,03	733,8%	-14 029,45
	<b>Дніпровська ЕС</b>	<b>2 658,13</b>									<b>-2 658,13</b>
	власні кошти	2 658,13									-2 658,13
	<b>Західна ЕС</b>	<b>5 316,26</b>									<b>-5 316,26</b>
	власні кошти	5 316,26									-5 316,26
	<b>Південна ЕС</b>	<b>410,89</b>	<b>399,15</b>	<b>97,1%</b>	<b>15,50</b>	<b>414,65</b>	<b>2675,2%</b>	<b>15,50</b>	<b>414,65</b>	<b>2675,2%</b>	<b>-11,74</b>
	власні кошти	410,89	399,15	97,1%	15,50	414,65	2675,2%	15,50	414,65	2675,2%	-11,74
	<b>Південно-Західна ЕС</b>	<b>2 931,26</b>	<b>165,83</b>	<b>5,7%</b>	<b>165,83</b>	<b>165,83</b>	<b>100,0%</b>	<b>165,83</b>	<b>165,83</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2 765,43</b>
	власні кошти	2 931,26	165,83	5,7%	165,83	165,83	100,0%	165,83	165,83	100,0%	-2 765,43
	<b>Північна ЕС</b>	<b>4 278,88</b>	<b>1 225,55</b>	<b>28,6%</b>		<b>1 225,55</b>			<b>1 225,55</b>		<b>-3 053,33</b>
	власні кошти	4 278,88	1 225,55	28,6%		1 225,55			1 225,55		-3 053,33
	<b>Центральна ЕС</b>	<b>948,84</b>	<b>724,28</b>	<b>76,3%</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>-224,56</b>
	власні кошти	948,84	724,28	76,3%	75,00	75,00	100,0%	75,00	75,00	100,0%	-224,56
<b>III.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>96 299,33</b>	<b>76 569,01</b>	<b>79,5%</b>	<b>30 793,67</b>	<b>37 217,59</b>	<b>120,9%</b>	<b>30 840,31</b>	<b>37 217,59</b>	<b>120,7%</b>	<b>-19 730,32</b>
	власні кошти	96 299,33	76 569,01	79,5%	30 793,67	37 217,59	120,9%	30 840,31	37 217,59	120,7%	-19 730,32
	<b>Дніпровська ЕС</b>	<b>9 197,08</b>	<b>6 572,86</b>	<b>71,5%</b>	<b>5 562,55</b>	<b>5 627,91</b>	<b>101,2%</b>	<b>5 562,55</b>	<b>5 627,91</b>	<b>101,2%</b>	<b>-2 624,22</b>
	власні кошти	9 197,08	6 572,86	71,5%	5 562,55	5 627,91	101,2%	5 562,55	5 627,91	101,2%	-2 624,22
	<b>Західна ЕС</b>	<b>9 465,98</b>	<b>7 020,60</b>	<b>74,2%</b>	<b>6 039,83</b>	<b>6 763,71</b>	<b>112,0%</b>	<b>6 039,83</b>	<b>6 763,71</b>	<b>112,0%</b>	<b>-2 445,38</b>
	власні кошти	9 465,98	7 020,60	74,2%	6 039,83	6 763,71	112,0%	6 039,83	6 763,71	112,0%	-2 445,38
	<b>Південна ЕС</b>	<b>4 272,37</b>	<b>4 005,19</b>	<b>93,7%</b>	<b>3 645,66</b>	<b>4 046,55</b>	<b>111,0%</b>	<b>3 645,66</b>	<b>4 046,55</b>	<b>111,0%</b>	<b>-267,18</b>
	власні кошти	4 272,37	4 005,19	93,7%	3 645,66	4 046,55	111,0%	3 645,66	4 046,55	111,0%	-267,18
	<b>Південно-Західна ЕС</b>	<b>4 009,97</b>	<b>2 601,26</b>	<b>64,9%</b>	<b>1 734,53</b>	<b>1 749,99</b>	<b>100,9%</b>	<b>1 734,53</b>	<b>1 749,99</b>	<b>100,9%</b>	<b>-1 408,71</b>
	власні кошти	4 009,97	2 601,26	64,9%	1 734,53	1 749,99	100,9%	1 734,53	1 749,99	100,9%	-1 408,71
	<b>Північна ЕС</b>	<b>13 357,49</b>	<b>8 976,93</b>	<b>67,2%</b>	<b>5 852,32</b>	<b>8 354,10</b>	<b>142,7%</b>	<b>5 852,32</b>	<b>8 354,10</b>	<b>142,7%</b>	<b>-4 380,56</b>
	власні кошти	13 357,49	8 976,93	67,2%	5 852,32	8 354,10	142,7%	5 852,32	8 354,10	142,7%	-4 380,56
	<b>Центральна ЕС</b>	<b>6 703,65</b>	<b>3 404,25</b>	<b>50,8%</b>	<b>2 547,30</b>	<b>2 712,54</b>	<b>106,5%</b>	<b>2 547,30</b>	<b>2 712,54</b>	<b>106,5%</b>	<b>-3 299,40</b>
	власні кошти	6 703,65	3 404,25	50,8%	2 547,30	2 712,54	106,5%	2 547,30	2 712,54	106,5%	-3 299,40
	<b>Апарат управління</b>	<b>48 887,91</b>	<b>43 687,54</b>	<b>89,4%</b>	<b>5 206,20</b>	<b>7 821,36</b>	<b>150,2%</b>	<b>5 252,84</b>	<b>7 821,36</b>	<b>148,9%</b>	<b>-5 200,37</b>
	власні кошти	48 887,91	43 687,54	89,4%	5 206,20	7 821,36	150,2%	5 252,84	7 821,36	148,9%	-5 200,37

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень - грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	заплановано на 2020 рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>ВП «Будівництво і ремонт»</b>	<b>340,22</b>	<b>217,57</b>	<b>63,9%</b>	<b>122,47</b>	<b>141,43</b>	<b>115,5%</b>	<b>122,47</b>	<b>141,43</b>	<b>115,5%</b>	<b>-122,65</b>
	власні кошти	340,22	217,57	63,9%	122,47	141,43	115,5%	122,47	141,43	115,5%	-122,65
	<b>ВП «Укренергосервіс»</b>	<b>64,66</b>	<b>82,81</b>	<b>128,1%</b>	<b>82,81</b>			<b>82,81</b>			<b>18,15</b>
	власні кошти	64,66	82,81	128,1%	82,81			82,81			18,15
<b>III.3</b>	<b>Спецтехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>	<b>125 452,50</b>	<b>95 975,77</b>	<b>76,5%</b>	<b>54 208,94</b>	<b>74 212,81</b>	<b>136,9%</b>	<b>54 208,94</b>	<b>74 212,81</b>	<b>136,9%</b>	<b>-29 476,73</b>
	власні кошти	125 452,50	95 975,77	76,5%	54 208,94	74 212,81	136,9%	54 208,94	74 212,81	136,9%	-29 476,73
	<b>Дніпровська ЕС</b>	<b>11 989,82</b>	<b>8 482,72</b>	<b>70,7%</b>	<b>6 192,57</b>	<b>6 194,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 192,57</b>	<b>6 194,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>-3 507,10</b>
	власні кошти	11 989,82	8 482,72	70,7%	6 192,57	6 194,05	100,0%	6 192,57	6 194,05	100,0%	-3 507,10
	<b>Західна ЕС</b>	<b>21 685,35</b>	<b>18 702,86</b>	<b>86,2%</b>	<b>4 707,07</b>	<b>9 279,81</b>	<b>197,1%</b>	<b>4 707,07</b>	<b>9 279,81</b>	<b>197,1%</b>	<b>-2 982,49</b>
	власні кошти	21 685,35	18 702,86	86,2%	4 707,07	9 279,81	197,1%	4 707,07	9 279,81	197,1%	-2 982,49
	<b>Південна ЕС</b>	<b>20 589,09</b>	<b>13 749,00</b>	<b>66,8%</b>	<b>2 370,84</b>	<b>12 981,04</b>	<b>547,5%</b>	<b>2 370,84</b>	<b>12 981,04</b>	<b>547,5%</b>	<b>-6 840,09</b>
	власні кошти	20 589,09	13 749,00	66,8%	2 370,84	12 981,04	547,5%	2 370,84	12 981,04	547,5%	-6 840,09
	<b>Південно-Західна ЕС</b>	<b>14 893,83</b>	<b>9 049,45</b>	<b>60,8%</b>	<b>2 358,19</b>	<b>2 402,83</b>	<b>101,9%</b>	<b>2 358,19</b>	<b>2 402,83</b>	<b>101,9%</b>	<b>-5 844,38</b>
	власні кошти	14 893,83	9 049,45	60,8%	2 358,19	2 402,83	101,9%	2 358,19	2 402,83	101,9%	-5 844,38
	<b>Північна ЕС</b>	<b>26 448,12</b>	<b>24 584,41</b>	<b>93,0%</b>	<b>25 228,90</b>	<b>25 228,62</b>	<b>100,0%</b>	<b>25 228,90</b>	<b>25 228,62</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1 863,71</b>
	власні кошти	26 448,12	24 584,41	93,0%	25 228,90	25 228,62	100,0%	25 228,90	25 228,62	100,0%	-1 863,71
	<b>Центральна ЕС</b>	<b>16 854,41</b>	<b>10 741,66</b>	<b>63,7%</b>	<b>3 377,90</b>	<b>10 133,56</b>	<b>300,0%</b>	<b>3 377,90</b>	<b>10 133,56</b>	<b>300,0%</b>	<b>-6 112,75</b>
	власні кошти	16 854,41	10 741,66	63,7%	3 377,90	10 133,56	300,0%	3 377,90	10 133,56	300,0%	-6 112,75
	<b>ВП «Будівництво і ремонт»</b>	<b>5 103,46</b>	<b>3 806,74</b>	<b>74,6%</b>	<b>3 114,58</b>	<b>3 806,74</b>	<b>122,2%</b>	<b>3 114,58</b>	<b>3 806,74</b>	<b>122,2%</b>	<b>-1 296,72</b>
	власні кошти	5 103,46	3 806,74	74,6%	3 114,58	3 806,74	122,2%	3 114,58	3 806,74	122,2%	-1 296,72
	<b>ВП «Укренергосервіс»</b>	<b>7 888,42</b>	<b>6 858,93</b>	<b>86,9%</b>	<b>6 858,89</b>	<b>4 186,16</b>	<b>61,0%</b>	<b>6 858,89</b>	<b>4 186,16</b>	<b>61,0%</b>	<b>-1 029,49</b>
	власні кошти	7 888,42	6 858,93	86,9%	6 858,89	4 186,16	61,0%	6 858,89	4 186,16	61,0%	-1 029,49
<b>III.4</b>	<b>Програмне забезпечення, усього, у т.ч.:</b>	<b>417 518,46</b>	<b>350 222,78</b>	<b>83,9%</b>	<b>32 041,66</b>	<b>96 633,39</b>	<b>301,6%</b>	<b>202 091,56</b>	<b>205 030,26</b>	<b>101,5%</b>	<b>-67 295,68</b>
	власні кошти	46 280,40	44 845,88	96,9%	10 891,87	60 264,60	553,3%	10 891,87	13 830,57	127,0%	-1 434,52
	кредитні кошти	371 238,06	305 376,90	82,3%	21 149,79	36 368,79	172,0%	191 199,69	191 199,69	100,0%	-65 861,16
	<b>Апарат управління</b>	<b>417 518,46</b>	<b>350 222,78</b>	<b>83,9%</b>	<b>32 041,66</b>	<b>96 633,39</b>	<b>301,6%</b>	<b>202 091,56</b>	<b>205 030,26</b>	<b>101,5%</b>	<b>-67 295,68</b>
	власні кошти	46 280,40	44 845,88	96,9%	10 891,87	60 264,60		10 891,87	13 830,57		-1 434,52
	кредитні кошти	371 238,06	305 376,90	82,3%	21 149,79	36 368,79		191 199,69	191 199,69		-65 861,16
<b>III.6</b>	<b>Інше, усього, у т.ч.:</b>	<b>435,00</b>	<b>395,00</b>	<b>90,8%</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>-40,00</b>
	власні кошти	435,00	395,00	90,8%	395,00	395,00	100,0%	395,00	395,00	100,0%	-40,00
	<b>ВП «Укренергосервіс»</b>	<b>435,00</b>	<b>395,00</b>	<b>90,8%</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>-40,00</b>
	власні кошти	435,00	395,00	90,8%	395,00	395,00	100,0%	395,00	395,00	100,0%	-40,00

Директор з інвестицій

(підпис)

Павленко О.Ю.