

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за 2020 рік по ВП Західна ЕС**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основною капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2020 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>П+ПІ</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього:</b>	<b>137 879,04</b>	<b>444 922,81</b>	<b>460 915,03</b>	<b>78 068,59</b>	<b>46 210,26</b>	<b>369 905,02</b>	<b>269 444,99</b>	<b>12 941,42</b>	<b>9 530,01</b>	<b>458 933,98</b>	<b>72 947,21</b>	<b>106 904,73</b>	<b>69 414,19</b>	<b>132 555,62</b>		<b>144 637,67</b>	<b>175 369,58</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	131 825,58	260 748,45	171 618,24	47 090,51	18 508,76	121 416,60	25 127,89	3 111,13	226,04	169 637,19	55 290,59	82 539,28	58 867,31	132 555,62		124 765,64	155 497,55	
	амортизація		170 802,19	164 655,40	46 720,96	18 508,76	114 830,74	25 127,89	3 103,70	226,04	162 674,35								
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		89 946,26	6 962,84	369,55		6 585,86		7,43		6 962,84								
	Кредитні кошти	6 053,46	184 174,36	289 296,79	30 978,08	27 701,50	248 488,42	244 317,10	9 830,29	9 303,97	289 296,79	17 656,62	24 365,45	10 546,88			19 872,03	19 872,03	
<b>П.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за пахунок:</b>	<b>137 879,04</b>	<b>408 455,22</b>	<b>435 191,57</b>	<b>78 068,59</b>	<b>46 210,26</b>	<b>344 379,27</b>	<b>261 079,52</b>	<b>12 743,71</b>	<b>9 530,01</b>	<b>435 191,57</b>	<b>62 200,31</b>	<b>90 861,21</b>	<b>69 414,19</b>	<b>125 646,49</b>		<b>133 890,77</b>	<b>159 326,06</b>	
	Власні кошти	131 825,58	224 280,86	145 894,78	47 090,51	18 508,76	95 890,85	16 762,42	2 913,42	226,04	145 894,78	44 543,69	66 495,76	58 867,31	125 646,49		114 018,74	139 454,03	
	прибуток		134 334,60	138 931,94	46 720,96	18 508,76	89 304,99	16 762,42	2 905,99	226,04	138 931,94								
	амортизація																		
	інший дохід																		
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		89 946,26	6 962,84	369,55		6 585,86		7,43		6 962,84								
	Інше (Грантові кошти)																		
	Кредитні кошти	6 053,46	184 174,36	289 296,79	30 978,08	27 701,50	248 488,42	244 317,10	9 830,29	9 303,97	289 296,79	17 656,62	24 365,45	10 546,88			19 872,03	19 872,03	
<b>П.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>88 868,48</b>	<b>263 756,08</b>	<b>374 668,15</b>	<b>31 765,28</b>	<b>27 701,50</b>	<b>333 006,81</b>	<b>255 249,71</b>	<b>9 896,06</b>	<b>9 303,97</b>	<b>374 668,15</b>	<b>23 601,71</b>	<b>46 939,03</b>	<b>52 865,03</b>	<b>125 646,49</b>		<b>77 596,02</b>	<b>82 942,48</b>	
	Власні кошти	82 815,02	79 581,72	85 371,36	787,20		84 518,39	10 932,61	65,77		85 371,36	5 945,09	22 573,58	42 318,15	125 646,49		57 723,99	63 070,45	
	прибуток																		
	амортизація		72 995,86	78 785,50	787,20		77 932,53	10 932,61	65,77		78 785,50								
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		6 585,86	6 585,86			6 585,86				6 585,86								
	Кредитні кошти	6 053,46	184 174,36	289 296,79	30 978,08	27 701,50	248 488,42	244 317,10	9 830,29	9 303,97	289 296,79	17 656,62	24 365,45	10 546,88			19 872,03	19 872,03	
П.1.1.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750 кВ "Західноукраїнська" із заміною шунтуючих реакторів 750 кВ приєднання Р-1, Р-5, Р-6, інв. Лєновий, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова	1 276,72	11 260,00	10 898,00			10 898,00	10 898,00			10 898,00			1 276,72					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-12-004733-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-12-004733-b</a>
	амортизація		11 260,00	10 898,00			10 898,00	10 898,00			10 898,00								
П.1.3.2.1.	Реконструкція ПС 400кВ "Мукачеве" з заміною автотрансформатора АТ-3, Закарпатська область, с. Ключарки, вул. Гагаріна, 89, інв. №48-512448-01-110115	1 049,00	64 821,03	70 961,22			70 961,22				70 961,22			1 049,00	125 418,19				
	амортизація		58 235,17	64 375,36			64 375,36				64 375,36								
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		6 585,86	6 585,86			6 585,86				6 585,86								
П.1.3.3.2.	ПС 330кВ "Рівне", технічне переоснащення із заміною АТ-2 200МВА, м. Рівне, вул.Млинська,19, інв. Лєновий	55 465,32	792,55	792,55	787,20				5,35		792,55	793,10	793,10		35,28	акт від 06.2020	56 258,42	56 258,42	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-26-000141-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-26-000141-c</a>
	амортизація		792,55	792,55	787,20				5,35		792,55								
П.1.7.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ "Західноукраїнська" із заміною трансформаторів струму 750кВ ТТС-12, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова, вул. Енергетична,1, інв. № 166151	98,76	2 653,12	2 664,57			2 659,17	34,61	5,40		2 664,57	5 096,97	5 102,38		193,02	акт від 12.2020		5 201,14	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-28-006427-a?lot_id=1c801e04aa734545ae400507ed259b74#lots">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-28-006427-a?lot_id=1c801e04aa734545ae400507ed259b74#lots</a>
	амортизація		2 653,12	2 664,57			2 659,17	34,61	5,40		2 664,57								
П.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності ПС 330кВ "Ковель", Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 19	1 190,34	2 137,71	2 137,72	836,06		1 107,88		193,78		2 137,72	4 430,67	4 479,11			акт від 06.2020	5 621,01	5 669,45	
	Власні кошти	469,27	18,34	18,34					18,34		18,34	18,34	66,78				487,61	536,05	
	прибуток																		
	амортизація		18,34	18,34					18,34		18,34								
	кредитні кошти	721,07	2 119,37	2 119,38	836,06		1 107,88		175,44		2 119,38	4 412,33	4 412,33				5 133,40	5 133,40	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						В фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основою капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2020 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
					6	7	8	9	10	11		12	13				14	15	
II.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності ПС 330кВ "Нововолинськ" Волинська область, Іваничівський район, с. Будятичі, вул. Жовтнева, 94	1 190,26	2 025,64	2 025,64	807,48		1 024,38		193,78		2 025,64	4 436,07	4 484,51			акт від 06.2020	5 626,33	5 674,77	
	Власні кошти	469,26	18,34	18,34					18,34		18,34	18,34	66,78				487,60	536,04	
	прибуток		18,34	18,34					18,34		18,34								
	амортизація																		
	кредитні кошти	721,00	2 007,30	2 007,30	807,48		1 024,38		175,44		2 007,30	4 417,73	4 417,73				5 138,73	5 138,73	
II.1.24.3.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності ПС 220кВ "Луцьк південна", Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 28	1 245,36	3 865,87	3 865,87	1 633,04		2 039,05		193,78		3 865,87	8 844,90	8 893,34			акт від 06.2020	10 090,26	10 138,70	
	Власні кошти	472,02	18,34	18,34					18,34		18,34	18,34	66,78				490,36	538,80	
	прибуток		18,34	18,34					18,34		18,34								
	амортизація																		
	кредитні кошти	773,34	3 847,53	3 847,53	1 633,04		2 039,05		175,44		3 847,53	8 826,56	8 826,56				9 599,90	9 599,90	
II.1.24.4.	Реконструкція ПС 330кВ "Рівне" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). м. Рівне, вул. Млинівська,19 (інв. №новий)	5 931,56	59 371,71	62 921,56			60 113,08	60 113,08	2 808,48	2 808,48	62 921,56		4 721,07	10 652,63					
	Власні кошти	5 291,88											3 602,93	8 894,81					
	прибуток																		
	амортизація																		
	кредитні кошти	639,68	59 371,71	62 921,56			60 113,08	60 113,08	2 808,48	2 808,48	62 921,56		1 118,14	1 757,82					
II.1.24.5.	Реконструкція ПС 220кВ "Калуш" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Івано-Франківська область, Калузький р-н, с. Мостище, вул. Лісова,1 (інв. №новий)	4 863,67	35 610,02	37 742,01			35 334,74	35 334,74	2 407,27	2 407,27	37 742,01		4 520,38	9 384,05					
	Власні кошти	4 224,00											3 402,24	7 626,24					
	прибуток																		
	амортизація																		
	кредитні кошти	639,67	35 610,02	37 742,01			35 334,74	35 334,74	2 407,27	2 407,27	37 742,01		1 118,14	1 757,81					
II.1.24.6.	Реконструкція ПС 330кВ "Івано - Франківськ" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Івано-Франківська область, с. Микитинці, Івано-Франківської міської ради, вул. Юності,53В (інв. №новий)	4 005,43	45 845,88	63 874,95	16 753,73	16 753,73	46 745,48	46 745,48	375,74	375,74	63 874,95		3 694,58	7 700,01					
	Власні кошти	3 365,75											2 576,44	5 942,19					
	прибуток																		
	амортизація																		
	кредитні кошти	639,68	45 845,88	63 874,95	16 753,73	16 753,73	46 745,48	46 745,48	375,74	375,74	63 874,95		1 118,14	1 757,82					
II.1.24.7.	Реконструкція ПС 330кВ "Богородчани" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Івано-Франківська область, Богородчанський р-н, с. Похівка, вул. Гайова,4 (інв. №новий)	4 005,43	32 235,98	44 192,04	10 947,77	10 947,77	32 868,53	32 868,53	375,74	375,74	44 192,04		3 718,02	7 723,45					
	Власні кошти	3 365,76											2 599,88	5 965,64					
	прибуток																		
	амортизація																		
	кредитні кошти	639,67	32 235,98	44 192,04	10 947,77	10 947,77	32 868,53	32 868,53	375,74	375,74	44 192,04		1 118,14	1 757,81					
II.1.24.8.	Реконструкція ПС 330кВ "Ковель" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська,19 (інв. №новий)	4 807,26	1 816,57	44 330,92			42 398,42	42 398,42	1 932,50	1 932,50	44 330,92		3 330,13	8 137,39					
	Власні кошти	4 167,58											2 212,00	6 379,58					
	прибуток																		
	амортизація																		
	кредитні кошти	639,68	1 816,57	44 330,92			42 398,42	42 398,42	1 932,50	1 932,50	44 330,92		1 118,13	1 757,81					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						В фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основою капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2020 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
					6	7	8	9	10	11		12	13				14	15		16
П.1.24.9.	Реконструкція ПС 220кВ "Борислав" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП), Львівська область, Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. Братів Лисиків,3А (інв. Леновий)	3 739,37	1 320,00	28 261,10			26 856,86	26 856,85	1 404,24	1 404,24	28 261,10		3 202,41	6 941,78						
	Власні кошти	3 099,70											2 084,27	5 183,97						
	прибуток																			
	амортизація																			
	кредитні кошти	639,67	1 320,00	28 261,10			26 856,86	26 856,85	1 404,24	1 404,24	28 261,10		1 118,14	1 757,81						
П.2.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>429,17</b>	<b>15 796,15</b>	<b>15 500,18</b>	<b>13 595,65</b>	<b>2 760,62</b>	<b>1 710,23</b>	<b>342,05</b>	<b>194,30</b>		<b>15 500,18</b>	<b>14 938,33</b>	<b>15 330,18</b>					<b>15 759,35</b>		
	Власні кошти	429,17	15 796,15	15 500,18	13 595,65	2 760,62	1 710,23	342,05	194,30		15 500,18	14 938,33	15 330,18					15 759,35		
	амортизація		15 796,15	15 500,18	13 595,65	2 760,62	1 710,23	342,05	194,30		15 500,18									
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Рівне з відгалуженням на ПС 330 кВ Радивилів ділянка від оп. №1 (ПС ЗУ) до оп. №54, Львівська обл., Жидачівський р-н та Івано-Франківська обл. Рогатинський р-н, інв. №030116	429,17	15 796,15	15 500,18	13 595,65	2 760,62	1 710,23	342,05	194,30		15 500,18	14 938,33	15 330,18			акт від 12.2020		15 759,35	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-17-006210-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-17-006210-a</a>	
П.3.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>329,00</b>	<b>5 588,03</b>	<b>5 577,45</b>	<b>1 593,65</b>	<b>325,41</b>	<b>3 981,10</b>	<b>794,09</b>	<b>2,70</b>		<b>5 577,45</b>	<b>5 318,55</b>	<b>5 577,45</b>					<b>1 576,97</b>	<b>5 906,45</b>	
	Власні кошти	329,00	5 588,03	5 577,45	1 593,65	325,41	3 981,10	794,09	2,70		5 577,45	5 318,55	5 577,45					1 576,97	5 906,45	
	амортизація		5 588,03	5 577,45	1 593,65	325,41	3 981,10	794,09	2,70		5 577,45									
П.3.1.1.	ПС 330 кВ "Гравів", Технічне переоснащення із заміною апаратури передачі команд РЗА і ПА прм. 404 кг/ч та прл. 440 кг/ч. Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Гравів, вул. Чорновола, 54, інв. №012748	159,00	1 417,97	1 417,97	227,62	51,56	1 190,35	235,94			1 417,97	1 417,97	1 417,97			акт від 07.2020		1 576,97	1 576,97	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-01-003652-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-01-003652-b</a>
П.3.8.1.	ПС 330кВ «Яворів», технічне переоснащення із заміною електромеханічного ДЗШ та ПРВВ 110кВ Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, 81053, вул. Енергетична, 2 (інв. №120519 )	170,00	4 170,06	4 159,48	1 366,03	273,85	2 790,75	558,15	2,70		4 159,48	3 900,58	4 159,48			акт від 12.2020		4 329,48	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-31-000084-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-31-000084-a</a>	
П.4.	<b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>46 871,03</b>	<b>120 697,27</b>	<b>36 884,03</b>	<b>31 114,01</b>	<b>15 422,73</b>	<b>5 681,13</b>	<b>4 693,67</b>	<b>88,89</b>		<b>36 884,03</b>	<b>17 233,24</b>	<b>21 443,94</b>	<b>13 597,19</b>				<b>54 717,78</b>	<b>54 717,78</b>	
	Власні кошти	46 871,03	120 697,27	36 884,03	31 114,01	15 422,73	5 681,13	4 693,67	88,89		36 884,03	17 233,24	21 443,94	13 597,19				54 717,78	54 717,78	
	амортизація		37 336,87	36 507,05	30 744,46	15 422,73	5 681,13	4 693,67	81,46		36 507,05									
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		83 360,40	376,98	369,55				7,43		376,98									
П.4.4.1.1.	Реконструкція зв'язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ на ділянках ПС 330 кВ "Львів південна" - ПС 220 кВ "Розділ" - ПС 220 кВ "Стрий" - ПС 220 кВ "Борислав" - ПС 220 кВ "Воловець" - ПС 400 кВ "Мукачеве" - Державний кордон України	45 818,44	100 000,00	25 097,04	20 531,90	12 580,81	4 516,08	4 461,59	49,06		25 097,04	9 656,95	9 656,95	757,61		акт від 07.2020		54 717,78	54 717,78	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-06-25-001463-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-06-25-001463-c</a>
	амортизація		25 926,86	25 097,04	20 531,90	12 580,81	4 516,08	4 461,59	49,06		25 097,04									
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		74 073,14																	
П.4.4.1.2.	Реконструкція ПЛ 400 кВ Мукачеве - Шайосегед на ділянці від оп. №1 до опори №67 (держкордон), Закарпатська область, Мукачівський та Берегівський район інв. №030033	1 052,59	20 697,27	11 786,99	10 582,11	2 841,92	1 165,05	232,08	39,83		11 786,99	7 576,29	11 786,99	12 839,58						<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-16-001128-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-16-001128-c</a>
	амортизація		11 410,01	11 410,01	10 212,56	2 841,92	1 165,05	232,08	32,40		11 410,01									
	дохід отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		9 287,26	376,98	369,55				7,43		376,98									
П.9.	<b>Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:</b>	<b>1 381,36</b>	<b>2 617,69</b>	<b>2 561,76</b>					<b>2 561,76</b>	<b>226,04</b>	<b>2 561,76</b>	<b>1 108,48</b>	<b>1 570,61</b>	<b>2 951,97</b>						
	Власні кошти	1 381,36	2 617,69	2 561,76					2 561,76	226,04	2 561,76	1 108,48	1 570,61	2 951,97						
	амортизація		2 617,69	2 561,76					2 561,76	226,04	2 561,76									
П.9.1.1.	Реконструкція ПС 750кВ Західноукраїнська з влаштуванням трансформатора власних потреб Т-22 15,75/6 кВ від АТ-2, інв. Леновий, Львівська обл., Жидачівський р-н., с. Жирова, вул. Енергетична,1.		1 037,60	1 037,60					1 037,60		1 037,60									
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ 220 кВ Стрий-Борислав на ділянці обходу каретових ящиків на території Львівської області інв. №030037	335,85	639,67	639,67					639,67	159,80	639,67	209,33	671,07	1 006,92						<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-02-20-002707-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-02-20-002707-b</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						В фактично профінансовано обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основою капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2020 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
П.9.2.2.	Реконструкція ПЛЛ 220 кВ Львів південна-Стрий на ділянці обходу пішаного кар'єру в прогоні опор №73-77 (інв. №030039), Львівська область, Миколаївський район	12,43	646,26	646,65					646,65		646,65	727,55	727,94	740,37					
П.9.2.3.	Реконструкція ПЛЛ 330 кВ Грабів - Рівне. Рівненська обл., Рівненський р-н, інв. №030099	570,83	122,56	66,24					66,24	66,24	66,24			570,83					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2020-08-20-005579-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2020-08-20-005579-c</a>
П.9.6.1.	Реконструкція ПС 220кВ «Львів-2», влаштування ПРУ, м. Львів, вул. Кукурудзяна,7, інв. №новий (коригування)	37,05	17,16	17,16					17,16		17,16	17,16	17,16	54,21					
П.9.6.2.	Реконструкція ПС 330кВ "Львів південна", влаштування ПРУ, с. Жирівка, Путомитівський р-н, Львівська обл., інв. №новий (коригування)	38,27	17,16	17,16					17,16		17,16	17,16	17,16	55,43					
П.9.6.3.	Реконструкція ПС 220кВ "Калуш", влаштування ПРУ, Івано-Франківська обл, Калузький р-н, с. Мостище, вул. Лісова, 1, інв. №новий (коригування)	37,13	17,16	17,16					17,16		17,16	17,16	17,16	54,29					
П.9.6.4.	Реконструкція ПС 220кВ "Воловець", влаштування ПРУ, Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт.Воловець, вул.Залізнична, 2, інв. №новий (коригування)	37,70	17,16	17,16					17,16		17,16	17,16	17,16	54,86					
П.9.6.5.	Реконструкція ПС 330кВ "Луцьк північна", влаштування ПРУ, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гуцанська 78, інв. №новий (коригування)	50,98	17,16	17,16					17,16		17,16	17,16	17,16	68,14					
П.9.6.6.	Реконструкція ПС 330кВ "Грабів", влаштування ПРУ, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Грабів, вул.Чорновола, 54, інв. №новий (коригування)	51,66	17,16	17,16					17,16		17,16	17,16	17,16	68,82					
П.9.6.7.	Реконструкція ПС 330 кВ "Ковель", влаштування ПРУ, Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 19, інв. №новий (коригування)	53,30	17,16	17,16					17,16		17,16	17,16	17,16	70,46					
П.9.6.8.	Реконструкція ПС 330 кВ "Нововолинськ", влаштування ПРУ, Волинська обл., Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Жовтєва, 94, інв. №новий (коригування)	51,85	17,16	17,16					17,16		17,16	17,16	17,16	69,01					
П.9.6.9.	Реконструкція ПС 220 кВ "Розділ", влаштування ПРУ, Львівська обл., Миколаївський р-н., с. Березівці, 81657, вул. Травнева 15 а інв. №новий (коригування)	51,65	17,16	17,16					17,16		17,16	17,16	17,16	68,81					
П.9.6.10.	Реконструкція ПС 220 кВ "Стрий" влаштування ПРУ, Львівська обл., Стрийський р-н., с. Слобідка, інв. №новий (коригування)	52,66	17,16	17,16					17,16		17,16	17,16	17,16	69,82					
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>		<b>36 467,59</b>	<b>25 723,46</b>			<b>25 525,75</b>	<b>8 365,47</b>	<b>197,71</b>		<b>23 742,41</b>	<b>10 746,90</b>	<b>16 043,52</b>		<b>6 909,13</b>		<b>10 746,90</b>	<b>16 043,52</b>	
	Власні кошти		36 467,59	25 723,46			25 525,75	8 365,47	197,71		23 742,41	10 746,90	16 043,52		6 909,13		10 746,90	16 043,52	
	амортизація		36 467,59	25 723,46			25 525,75	8 365,47	197,71		23 742,41								
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>5 316,26</b>																
	Власні кошти		5 316,26																
	амортизація		5 316,26																
III.1.3.7.1.	Перевірочний пристрій Omicron - СМС356 (комплектація на 330кВ) (або аналог)		3 684,11																<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2020-10-15-002910-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2020-10-15-002910-b</a>
III.1.3.7.2.	Перевірочний пристрій Omicron CT Analyzer (або аналог)		1 632,15																<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2020-09-18-003543-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2020-09-18-003543-b</a>
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>9 465,98</b>	<b>7 020,60</b>			<b>7 020,60</b>	<b>1 488,50</b>			<b>5 237,26</b>	<b>6 039,83</b>	<b>6 763,71</b>		<b>240,13</b>		<b>6 039,83</b>	<b>6 763,71</b>	
	Власні кошти		9 465,98	7 020,60			7 020,60	1 488,50			5 237,26	6 039,83	6 763,71		240,13		6 039,83	6 763,71	
	амортизація		9 465,98	7 020,60			7 020,60	1 488,50			5 237,26								
III.2.1.11.1.	Мікрометр Metrel M3242 (або аналог)		90,36	44,00			44,00				44,00		44,00		акт від 30.12.2020 4шт.			44,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2020-10-27-010852-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2020-10-27-010852-a</a>
III.2.1.14.1.	Компресор Matari M340 B22-1 (або аналог)		47,64	33,30			33,30				33,30	33,30			акт від вересня 4шт., акт від жовтня 1шт.		33,30	33,30	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2020-07-07-004123-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U-A-2020-07-07-004123-a</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						В фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основою капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2020 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.1.21.1.	Мегаомметр "АРРА 605" (або аналог)		10,63	7,80			7,80				7,80		7,80			акт від 30.12.2020 1шт.		7,80	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-27-010852-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-27-010852-a</a>
III.2.1.21.4.	Підзарядний пристрій для акумуляторної батареї		279,50	279,50			279,50	55,90				279,50	279,50			акт від 30.10.2020 1шт., акт від 30.11.2020 1шт.	279,50	279,50	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-06-18-002337-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-06-18-002337-b</a>
III.2.1.21.5.	Поліспаст ПТ-10 (довжина переміщення 4 м, в/п 10 т) з тарою		17,38	17,38			17,38				17,38	17,38	17,38			акт від вересня 1шт	17,38	17,38	
III.2.1.21.6.	Пристрій для перевірки характеристик пружин, що застосовуються в вимикачах та роз'єднувачах ПХПТ-01 (з тензодатчиком) (8 СЯ.281.523, 8 СЯ.281.497, 8 СЯ.281.499, 8 АН.281.092, 8 СЯ.281.491, 8 СЯ.281.494, 8 СЯ.281.496, 8 СЯ.281.506, 8 СЯ.285.003, 8БП.281.882.0) з тарою		22,49																
III.2.1.21.7.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарою		42,53																
III.2.1.21.8.	Пристрій для перекачування масла ППМ-1 з тарою		20,62																
III.2.1.21.9.	Драбина висувна дерев'яна ДВД-5		14,65																
III.2.2.2.	Прес гідравлічний електромонтажний 100 тє в комплекті із змінними матрицями, гідронасосною станцією та ручним гідравлічним насосом, 2шт. рукав		92,25	92,25			92,25					92,25	92,25			акт від 30.07.2020 1шт.	92,25	92,25	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-15-001909-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-15-001909-a</a>
III.2.2.3.	Прес ручний гідравлічний для кабельних наконечників 16-400мм²		6,33	8,65			8,65					6,33	8,65			акт від 30.07.2020 1шт.	6,33	8,65	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-15-001909-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-15-001909-a</a>
III.2.2.4.	Високоточний цифровий динамометр		47,70																<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-27-010852-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-27-010852-a</a>
III.2.2.5.	Кушоріз бензиновий. Потужність не менше 2.1кВт/2.9к.с.		268,56	268,56			268,56				268,56	268,56	268,56			акт від 30.07.2020 13шт., акт від 29.09.2020 2шт.	268,56	268,56	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-17-006087-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-17-006087-a</a>
III.2.3.1.1.	Портативний цифровий осцилограф Siglent SHS810 (або аналог)		21,53	10,70			10,70						10,70			акт від 30.12.2020 1шт.		10,70	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-11-006229-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-11-006229-b</a>
III.2.3.3.1.	Вимірювач LRC типу APPA - 703 (або аналог)		11,39	8,75			8,75					8,75	8,75			акт від 30.12.2020 1шт.	8,75	8,75	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-08-004719-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-08-004719-b</a>
III.2.3.3.2.	Мультиметр APPA - 502 (або аналог)		27,00	21,15			21,15					21,15	21,15			акт від 28.12.2020 2шт., акт від 30.12.2020 1шт.	21,15	21,15	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-08-004719-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-08-004719-b</a>
III.2.3.4.1.	Частотомір GW Instek GFC - 8270H (опція: генератор ОСХО) (або аналог)		19,54																
III.2.3.7.1.	Мегомметр цифровий РЕТОМЕТР - М2 (або аналог)		11,30	6,30			6,30				6,30		6,30			акт від 30.12.2020 1шт.		6,30	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-27-010852-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-27-010852-a</a>
III.2.3.12.1.	Кліщі струмовимірні APPA-133 (або аналог)		7,13	6,40			6,40						6,40			акт від 30.12.2020 1шт.		6,40	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-08-004719-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-08-004719-b</a>
III.2.3.12.2.	Генератор довільних форм сигналів до 60МГц Siglent SDG1062x (або аналог)		18,07	17,00			17,00				17,00		17,00			акт від 30.12.2020 1шт.		17,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-27-010852-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-27-010852-a</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						В фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Осносно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта первісної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2020 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.4.1.	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)		16,76	16,76			16,76				16,76								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-03-001251-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-03-001251-c</a>
III.2.5.1.	Осцилограф портативний типу Fluke 190-104/S (або аналог)		133,28									104,30					104,30		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-11-006229-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-11-006229-b</a>
III.2.5.3.	Магазин опору декадний М-109R (або аналог); 1 МОм - 11 Гом, кл.точності 0,5.		172,37	132,00			132,00				132,00		132,00			акт від 30.12.2020 1шт.		132,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-27-010852-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-27-010852-a</a>
III.2.5.4.	Калібратор Fluke 5080A (або аналог)		791,53	706,50			706,50					706,50	706,50			акт від 24.12.2020 1шт.	706,50	706,50	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-08-03-003214-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-08-03-003214-a</a>
III.2.5.5.	Лічильники електричної енергії типу ZMQ 202C.8r4f6 для ПЛІ 400кВ "Рошюрь"		320,95	265,40			265,40	53,08				265,40	265,40			акт від 30.12.2020 2компл.	265,40	265,40	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-07-10-004770-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-07-10-004770-b</a>
III.2.5.6.	Контролери мультипортів мережеві комунікаційні "MP" MP.32-RS485-03 32 канали (RS-485)		324,54	324,24			324,24					324,24	324,24			акт від 31.12.2020 8шт.	324,24	324,24	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-29-005225-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-29-005225-b</a>
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання для блейд системи HP c7000		1 178,95	240,13			240,13				240,13			240,13					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-07-31-000781-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-07-31-000781-b</a>
III.2.7.1.2.	Сервер локальний ACOE		769,57	421,76			421,76				421,76		421,76			акт від 30.12.2020 4шт.		421,76	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-02-005923-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-02-005923-a</a>
III.2.7.1.4.	Комплект обладнання для (ЦППС) ОІК		153,27	152,30			152,30				152,30		152,30			акт від 30.12.2020 1шт.		152,30	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-05-004918-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-10-05-004918-c</a>
III.2.7.2.1.	Моноблоки		2 759,04	2 759,04			2 759,04	1 379,52			2 759,04	2 759,04	2 759,04			акт від листопада 166шт., акт від грудня 14шт.	2 759,04	2 759,04	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-05-000855-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-05-000855-a</a>
III.2.7.2.2.	Ноутбуки для роботи		524,40	281,26			281,26				281,26	281,26	281,26			акт від листопада 20шт.	281,26	281,26	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-07-17-002558-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-07-17-002558-b</a>
III.2.7.2.3.1.	Монітори (діагональ 21 дюйм)		92,70	92,70			92,70				92,70	92,70	92,70			акт від 27.11.2020 30шт.	92,70	92,70	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-02-25-000923-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-02-25-000923-b</a>
III.2.7.2.3.2.	Монітори (діагональ 27 дюйм)		133,92	133,92			133,92				133,92	133,92	133,92			акт від грудня 30шт.	133,92	133,92	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-02-25-000923-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-02-25-000923-b</a>
III.2.7.4.1.	БФП для малих груп		382,50	382,50			382,50				382,50	382,50	382,50			акт від 07, 08, 09, 10, 11 50шт.	382,50	382,50	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-03-000842-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-03-000842-b</a>
III.2.7.4.2.	Обладнання для друку пластикових посвідчень		26,50	26,50			26,50				26,50	26,50	26,50			акт від 30.07.2020 1шт.	26,50	26,50	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-06-30-002857-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-06-30-002857-a</a>
III.2.7.5.1.	Джерела безперебійного живлення		587,55	236,25			236,25				236,25	236,25	236,25			акт від грудня 15шт.	236,25	236,25	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-07-27-003280-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-07-27-003280-b</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основою капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2020 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.8.1.	Зарядна станція для електромобіля		21,55	27,60			27,60				27,60		27,60			акт від 30.12.2020 1шт.		27,60	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-08-21-007494-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-08-21-007494-a</a>
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:</b>		<b>21 685,35</b>	<b>18 702,86</b>			<b>18 505,15</b>	<b>6 876,97</b>	<b>197,71</b>		<b>18 505,15</b>	<b>4 707,07</b>	<b>9 279,81</b>		<b>6 669,00</b>		<b>4 707,07</b>	<b>9 279,81</b>	
	Власні кошти		21 685,35	18 702,86			18 505,15	6 876,97	197,71		18 505,15	4 707,07	9 279,81		6 669,00		4 707,07	9 279,81	
	амортизація																		
III.3.3.1.	Автопідйомник h = 45м на шасі (6х6)		6 669,60	6 669,52			6 669,00	3 334,50	0,52		6 669,00				6 669,00				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-19-001189-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-19-001189-a</a>
III.3.3.2.	Автопідйомник h = 37м на шасі (4х4)		5 507,66	2 753,53			2 753,53	2 753,53			2 753,53								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-30-002790-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-30-002790-b</a>
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль підвищеної прохідності 4х4		3 228,70	3 440,30			3 279,58		160,72		3 279,58		3 440,30			акт від 30.12.2020 5шт.		3 440,30	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-29-003106-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-29-003106-c</a>
III.3.8.1.	Сідельний тягач (6х6)		2 804,34	2 804,26			2 803,74	560,75	0,52		2 803,74	2 804,34	2 804,26			акт від 30.12.2020 1шт.	2 804,34	2 804,26	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-05-29-005402-b">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-05-29-005402-b</a>
III.3.11.1.	Мікроавтобус 16 + 1 (4х2)		1 353,90	1 132,66			1 132,14		0,52		1 132,14		1 132,66			акт від 30.12.2020 1шт.		1 132,66	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-17-003583-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-09-17-003583-c</a>
III.3.12.1.	Легковий електромобіль (з кабелем зарядки Type 2)		979,62	761,20			726,23		34,97		726,23	761,20	761,20			акт від 30.12.2020 1шт.	761,20	761,20	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-08-21-007494-a">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-08-21-007494-a</a>
III.3.14.1.	Напівпричіп (платформа)		1 141,53	1 141,39			1 140,93	228,19	0,46		1 140,93	1 141,53	1 141,39			акт від 30.12.2020 1шт.	1 141,53	1 141,39	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-05-29-001435-c">https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-05-29-001435-c</a>