1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за січень-червень 2017 року по Південній ЕС

(квартальна, з наростаючим підсумком з початку року)

(тис.грн. без ПДВ)

	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2017 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано профінансувати за І півріччя 2017 року	виконано	%	заплановано профінансувати за І півріччя 2017 року	виконано	%	заплановано профінансувати за І півріччя 2017 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:**	**39 634,60**	**15 169,30**	**3 843,38**	**25,3%**	**9 680,18**	**2 460,28**	**25,4%**	**588,50**	**470,91**	**80,0%**	**-11 325,92**
	власні кошти	39 634,60	15 169,30	3 843,38	25,3%	9 680,18	2 460,28	25,4%	588,50	470,91	80,0%	-11 325,92
II.	**Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:**	**23 290,97**	**13 386,41**	**3 510,97**	**26,2%**	**9 091,68**	**1 989,37**	**21,9%**				**-9 875,44**
	власні кошти	23 290,97	13 386,41	3 510,97	26,2%	9 091,68	1 989,37	21,9%				-9 875,44
II.1.	**Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :**	**121,12**		**12,67**								**12,67**
	власні кошти	121,12		12,67								12,67
II.2.	**Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній, усього, у.т.ч.:**	**2 362,73**	**1 462,27**	**465,08**	**31,8%**		**39,87**					**-997,19**
	власні кошти	2 362,73	1 462,27	465,08	31,8%		39,87					-997,19
II.3.	**Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у.т.ч.:**	**8 774,31**	**2 832,46**	**2 368,81**	**83,6%**		**1 160,85**					**-463,65**
	власні кошти	8 774,31	2 832,46	2 368,81	83,6%		1 160,85					-463,65
II.4.	**Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у.т.ч.:**	**2 463,71**										
	власні кошти	2 463,71										
II.6.	**Технічне переоснащення та реконструкція будівель та споруд, усього, у.т.ч.:**	**781,61**	**400,00**	**570,68**	**142,7%**	**400,00**	**694,92**	**173,7%**				**170,68**
	власні кошти	781,61	400,00	570,68	142,7%	400,00	694,92	173,7%				170,68
II.8.	**Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у.т.ч.:**	**95,81**		**93,73**			**93,73**					**93,73**
	власні кошти	95,81		93,73			93,73					93,73
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у.т.ч.:**	**8 691,68**	**8 691,68**			**8 691,68**						**-8 691,68**
	власні кошти	8 691,68	8 691,68			8 691,68						-8 691,68
III.	**Придбання основних засобів, усього, у.т.ч.:**	**16 343,63**	**1 782,89**	**332,41**	**18,6%**	**588,50**	**470,91**	**80,0%**	**588,50**	**470,91**	**80,0%**	**-1 450,48**
	власні кошти	16 343,63	1 782,89	332,41	18,6%	588,50	470,91	80,0%	588,50	470,91	80,0%	-1 450,48
III.1	**Діагностичне обладнання, усього, у.т.ч.:**	**1 724,63**	**48,22**	**126,19**	**261,7%**	**48,22**	**96,52**	**200,2%**	**48,22**	**96,52**	**200,2%**	**77,97**
	власні кошти	1 724,63	48,22	126,19	261,7%	48,22	96,52	200,2%	48,22	96,52	200,2%	77,97
III.2	**Технологічне обладнання, усього, у.т.ч.:**	**11 574,48**	**1 734,67**	**206,22**	**11,9%**	**540,28**	**374,39**	**69,3%**	**540,28**	**374,39**	**69,3%**	**-1 528,45**
	власні кошти	11 574,48	1 734,67	206,22	11,9%	540,28	374,39	69,3%	540,28	374,39	69,3%	-1 528,45
III.3	**Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у.т.ч.:**	**3 044,52**										
	власні кошти	3 044,52										

	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2017 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано профінансувати за І півріччя 2017 року	виконано	%	заплановано профінансувати за І півріччя 2017 року	виконано	%	заплановано профінансувати за І півріччя 2017 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13