2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми виробничих служб апарату управління ДП "НЕК "Укренерго" за І квартал 2016 року

(місячна, наростаючим підсумком з початку року) **(тис. грн., без ПДВ)**

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на І квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та переданих в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за І квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за І квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше										
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси	ПВР								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:**	**5 289,39**	**159 300,49**	**66 101,95**	**10 778,36**	**10 640,27**	**3 205,33**		**6 238,08**	**656,25**	**1 196,86**		**1 182,04**	**138,09**	**549,11**	**8 983,27**	**14 272,66**					
	об'єкти 2015 року	1 964,33			7 435,82	7 434,94			6 238,08	656,25	1 196,86		1 182,04	0,88		8 983,27	10 947,60					
	об'єкти 2016 року	3 325,06	159 300,49	66 101,95	3 342,54	3 205,33	3 205,33							137,21	549,11		3 325,06					
II.	**Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:**	**5 289,39**	**140 499,49**	**66 101,95**	**10 122,11**	**9 984,02**	**3 205,33**		**5 581,83**		**1 196,86**		**1 182,04**	**138,09**	**549,11**	**8 983,27**	**14 272,66**					
	об'єкти 2015 року	1 964,33			6 779,57	6 778,69			5 581,83		1 196,86		1 182,04	0,88		8 983,27	10 947,60					
	об'єкти 2016 року	3 325,06	140 499,49	66 101,95	3 342,54	3 205,33	3 205,33							137,21	549,11		3 325,06					
II.3.	**Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:**	**3 279,21**	**93 367,03**	**38 131,51**	**3 205,33**	**3 205,33**	**3 205,33**										**3 279,21**					
	об'єкти 2016 року	3 279,21	93 367,03	38 131,51	3 205,33	3 205,33	3 205,33										3 279,21					
II.3.6.	Захисти ПЛ	316,89	78 367,03	38 131,51	3 205,33	3 205,33	3 205,33										316,89					
II.3.6.1.	ПС 330 кВ "Українка". Технічне переоснащення пристроїв РЗ, ПА, ВЧ каналів та АСЗІ по ПЛ 330 кВ ЮУАЕС (інв. № 81444)	316,89	2 104,00														316,89					
II.3.6.2.	ПС 750 кВ "Запорізька". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		6 160,24	3 080,12																		
II.3.6.3	ПС 750 кВ "Дніпровська". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		5 904,78	2 952,39																		
II.3.6.4.	ПС 750 кВ "Донбаська". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		43 399,25	21 699,62	3 205,33	3 205,33	3 205,33															
II.3.6.5.	ПС 750 кВ "Південнодонбаська". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		10 496,14	5 248,07																		
II.3.6.6	ПС 750 кВ "Західноукраїнська". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		2 473,72	1 236,86																		
II.3.6.7.	ПС 750 кВ "Вінницька". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		4 380,84	2 190,42																		
II.3.6.8.	ПС 750 кВ "Північноукраїнська". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		3 448,06	1 724,03																		
II.3.10.	Протиаварійна автоматика	2 962,32	15 000,00														2 962,32					
II.3.10.1.	Протиаварійна автоматика мережі 110-150 кВ Південної ЕС (1 етап)	2 962,32	15 000,00														2 962,32					
II.4.	**Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:**	**45,85**	**40 159,41**	**27 421,33**													**45,85**					
	об'єкти 2016 року	45,85	40 159,41	27 421,33													45,85					
II.4.1	Комутаційна техніка	45,85	2 703,09														45,85					
II.4.1.1.1	Модернізації телефонної мережі ДП "НЕК "Укренерго" з використанням IP-технології (інв.№№3070, 1119994, 3086000, 010137, 55866, 009409, 3, 9059)	45,85	2 703,09														45,85					
II.4.8.	Диспетчеризація		37 456,32	27 421,33																		
II.4.8.1.1.	Модернізація основного та допоміжного диспетчерських пунктів ДП "НЕК "Укренерго"		37 456,32	27 421,33																		
II.5.	**Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:**				**129,98**	**129,98**			**115,16**		**14,82**					**274,94**	**274,94**					
	об'єкти 2015 року				129,98	129,98			115,16		14,82					274,94	274,94					
(II.5.2.1)	Створення оперативної підсистеми автоматизованого визначення балансів потужності та електроенергії на перерізах з генеруючими компаніями "Центренерго","Укргідроенерго"та окремими електростанціями.				129,98	129,98			115,16		14,82					274,94	274,94					
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:**		**2 675,34**																			
	об'єкти 2016 року		2 675,34																			
II.6.11.	Адмінбудівлі		2 675,34																			
II.6.11.1	Реконструкція теплового пункту адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв.№942/1)		2 675,34																			
II.7.	**Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:**	**1 964,33**	**2 920,00**		**5 466,67**	**5 466,67**			**5 466,67**							**8 708,33**	**10 672,66**					
	об'єкти 2015 року	1 964,33			5 466,67	5 466,67			5 466,67							8 708,33	10 672,66					
	об'єкти 2016 року		2 920,00																			
(II.7.1.1)	Закупівля та впровадження комплексу технічних засобів та програмного забезпечення для організації роботи електронної платформи проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України	1 631,04															1 631,04					
(II.7.1.3)	Впровадження корпоративної поштової системи MS Exchange 2013 та системи електронного документообігу MS SharePoint				5 466,67	5 466,67			5 466,67							8 708,33	8 708,33					
(II.7.1.4)	Організація дублюючого пункту ОІК	333,29															333,29					
	об'єкти 2016 року		2 920,00																			
II.7.1	Інфраструктурно-інтеграційні задачі		2 920,00																			
II.7.1.1	Модернізація та масштабування Service Desk		960,00																			
II.7.1.2	Другий етап впровадження електронного документообігу на базі SharePoint		965,00																			
II.7.1.3	Програмно-технічні засоби для інтеграції системи Skype for Business (MS Lync) з існуючою конференц-системою великої селекторної зали		450,00																			
II.7.1.4	Впровадження системи управлінського обліку		545,00																			
II.8.	**Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:**		**510,00**																			
	об'єкти 2016 року		510,00																			
II.8.5.	СЕПІСО та МЗ		510,00																			
II.8.5.1	Дооснащення "АРМ для перевірки лічильників електроенергії, цифрових щитових приладів та приладів контролю якості електроенергії" з метою покращення експлуатаційних характеристик		160,00																			

II.8.5.2	Дооснащення еталонного лічильника СТО4У6Е з метою визначення параметрів якості електроенергії згідно з стандартом ДСТУ EN 50160:2010		350,00																			
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:**		**867,71**	**549,11**	**1 320,13**	**1 182,04**					**1 182,04**		**1 182,04**	**138,09**	**549,11**							
	об'єкти 2015 року				1 182,92	1 182,04					1 182,04		1 182,04	0,88								
	об'єкти 2016 року		867,71	549,11	137,21									137,21	549,11							
II.9.3.	РЗА		549,11	549,11	1 319,25	1 182,04					1 182,04		1 182,04		549,11							
	об'єкти 2015 року				1 182,04	1 182,04					1 182,04		1 182,04									
II.9.3.1.	Виконання проекту модернізації "Комплексу ПА зв'язків Південної частини ОЕС України" (2-й етап)																					
II.9.3.2.	Проектування протиаварійної автоматики мережі 110-150 кВ Південної ЕС (2 етап)				960,22	960,22					960,22		960,22									
(II.9.3.1.)	ПС 330 кВ "Україна". Реконструкція та модернізація РЗ, ПА, ВЧ каналів та АСЗІ по ПЛ 330 кВ ЮУАЕС.				221,82	221,82					221,82		221,82									
	об'єкти 2016 року		549,11	549,11	137,21									137,21	549,11							
II.9.3.1	ПС 750 кВ "Дніпровська". Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (інв.№807, №808)		79,09	79,09	29,00									29,00	79,09							
II.9.3.2	ПС 750 кВ "Запорізька". Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (інв.№21601, №31129).		82,85	82,85	29,00									29,00	82,85							
II.9.3.3	ПС 750 кВ "Південнодонбаська". Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (інв.№ 8223).		82,83	82,83	28,21									28,21	82,83							
II.9.3.4	ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (новий інв. №)		82,91	82,91	18,00									18,00	82,91							
II.9.3.5	ПС 750 "Вінницька". Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (інв. №001066).		82,81	82,81	18,00									18,00	82,81							
II.9.3.6	ПС 750 кВ "Північноукраїнська". Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (інв.№ 50010).		71,79	71,79	15,00									15,00	71,79							
II.9.3.7	Технічне переоснащення каналів передачі команд ПА від ПС 750 кВ "Дніпровська" до ПС 330 кВ "Мелітопольська" та ПС 330 кВ "Молочанська".		66,83	66,83											66,83							
II.9.4.	служба СЗДТУ				0,88									0,88								
	об'єкти 2015 року				0,88									0,88								
II.9.4.3	Реконструкція ПЛ 330 кВ Козятин - Вінницька 750 з заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ				0,88									0,88								
II.9.6	СЕБ		18,60																			
	об'єкти 2016 року		18,60																			
II.9.6.1.	Проект реконструкції (модернізації) вантажного ліфта адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" (по вул. С.Петлюри, 25)		18,60																			
II.9.7.	Служба обчислювальної техніки		300,00																			
	об'єкти 2016 року		300,00																			
II.9.7.1	Інтеграція ОІК Північної та Донбаської ЕС (проект)		300,00																			
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:**		**18 801,00**		**656,25**	**656,25**			**656,25**	**656,25**												
	об'єкти 2015 року				656,25	656,25			656,25	656,25												
	об'єкти 2016 року		18 801,00																			
III.1.	**Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:**				**656,25**	**656,25**			**656,25**	**656,25**												
	об'єкти 2015 року				656,25	656,25			656,25	656,25												
	об'єкти 2016 року																					
III.1.3.	Служба релейного захисту та автоматики				656,25	656,25			656,25	656,25												
	об'єкти 2015 року				656,25	656,25			656,25	656,25												
	Перевірочний пристрій РЗА та ПА типу Omicron C356				656,25	656,25			656,25	656,25												
III.2.	**Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:**		**13 053,68**																			
	об'єкти 2015 року																					
	об'єкти 2016 року		13 053,68																			
	об'єкти 2015 року																					
(III.2.7.2.)	Робочі станції																					
(III.2.7.2.1)	Робочі станції (з базовим ПЗ)																					
(III.2.7.2.2)	Ноутбуки (з базовим ПЗ)																					
(III.2.7.2.3)	Моноблоки																					
(III.2.7.2.4)	Монітори (для видеоконференцій MS Lync)																					
	об'єкти 2016 року		13 053,68																			
III.2.7.	Служба обчислювальної техніки		13 053,68																			
III.2.7.1.1	Серверне обладнання		4 860,00																			
III.2.7.2.1.	Робочі станції (з базовим ПЗ)		499,10																			
III.2.7.2.2.	Ноутбуки (з базовим ПЗ) з dock-станцією		252,00																			
III.2.7.2.3.	Моноблоки		5 504,18																			
III.2.7.2.4.	Монітор (для MS Lync)		38,40																			
III.2.7.3.1	Обладнання ДОМ		1 900,00																			
III.3.	**Сантехніка і генецмеханізми, усього, у т.ч.:**		**947,32**																			
	об'єкти 2016 року		947,32																			
III.3.8.1	Вантажний автомобіль типу ГАЗ, фургон ізотермічний (АС-G-3302-244-AXI-1)		350,06																			
III. 3.9.1.	Вантажо-пасажирський автомобіль типу ГАЗ (ГАЗ-33028-2288, подовжений борт)		276,46																			
III. 3.12.1.	Легковий автомобіль підвищеної прохідності V-1690 см3 (Chevrolet Niva LE)		320,80																			
III.4.	**Програмне забезпечення, всього, у т.ч.:**		**4 800,00**																			
	об'єкти 2016 року		4 800,00																			
III.4.7.1.1	Ліцензійне ПЗ Microsoft		4 800,00																			