(тис.грн., без ПДВ)

1.Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за І квартал 2016 року Донбаської ЕС

	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4 - гр.3)
			Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано на 3 місяці 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано на 3 місяці 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано на 3 місяці 2016 року	Виконано	% періоду	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13
II.+III.	**Всього по Донбаській ЕС, у т.ч. :**	**54 914,05**	**19 768,71**	**4 563,27**	**23,08%**	**6 565,02**	**5 682,89**	**86,56%**	**6 375,32**	**4 594,92**	**72,07%**	**-15 205,44**
	об'єкти 2015 року			*806,03*			*4 924,24*			*4 594,92*		806,03
	об'єкти 2016 року	*54 914,05*	*19 768,71*	*3 757,24*		*6 565,02*	*758,65*		*6 375,32*			
II.	**Реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у.т.ч.:**	**30 541,64**	**13 393,39**	**4 466,81**	**33,35%**	**189,70**	**5 682,89**	**2995,72%**		**4 594,92**		**-8 926,58**
	об'єкти 2015 року			*806,03*			*4 924,24*			*4 594,92*		*806,03*
	об'єкти 2016 року	*30 541,64*	*13 393,39*	*3 660,78*	**27,33%**	*189,70*	*758,65*	**399,92%**				
II.1.	**Заміна, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у.т.ч.:**	**19 550,60**	**12 960,54**	**3 973,45**	**30,66%**		**4 901,15**			**3 977,35**		**-8 987,09**
	об'єкти 2015 року			*312,67*			*4 136,03*			*3 977,35*		*312,67*
	об'єкти 2016 року	*19 550,60*	*12 960,54*	*3 660,78*	**28,25%**		*765,12*					
II.2.	**Реконструкція, технічне переоснащення обладнання ліній, усього, у.т.ч.:**											
	об'єкти 2016 року											
II.3.	**Реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА, усього, у.т.ч.:**											
	об'єкти 2016 року											
II.4.	**Технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у.т.ч.:**											
	об'єкти 2016 року											
II.5.	**Технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у.т.ч.:**	**3 962,27**		**423,36**			**598,34**			**617,57**		**423,36**
	об'єкти 2015 року			*423,36*			*604,81*			*617,57*		*423,36*
	об'єкти 2016 року	*3 962,27*					*-6,47*					
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у.т.ч.:**	**1 807,11**										
	об'єкти 2016 року	*1 807,11*										
II.7.	**Реконструкція, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього, у.т.ч.:**											
	об'єкти 2016 року											
II.8.	**Добудова, дообладнення діючих об'єктів, усього, у.т.ч.:**	**4 844,46**	**243,15**									**-243,15**
	об'єкти 2016 року	*4 844,46*	*243,15*									*-243,15*
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у.т.ч.:**	**377,20**	**189,70**	**70,00**	**36,90%**	**189,70**	**183,40**	**96,68%**				**-119,70**
	об'єкти 2015 року			70,00			183,40					70,00
	об'єкти 2016 року	*377,20*	189,7			189,70						
III.	**Придбання основних засобів, усього, у.т.ч.:**	**24 372,41**	**6 375,32**	**96,46**	**1,51%**	**6 375,32**			**6 375,32**			**-6 278,86**
	об'єкти 2016 року	*24 372,41*	*6 375,32*	*96,46*	**1,51%**	*6 375,32*			*6 375,32*			*-6 278,86*
III.1	**Діагностичне обладнання, усього, у.т.ч.:**	**4 855,62**	**2597,84**			**2597,84**			**2597,84**			**-2 597,84**
	об'єкти 2016 року	*4 855,62*	*2597,84*			*2597,84*			*2597,84*			*-2 597,84*
III.2	**Технологічне обладнання, усього, у.т.ч.:**	**7 352,01**	**1 932,20**	**96,46**	**4,99%**	**1 932,20**			**1 932,20**			**-1 835,74**
	об'єкти 2016 року	*7 352,01*	*1 932,20*	*96,46*	**4,99%**	*1 932,20*			*1 932,20*			*-1 835,74*
III.3	***Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у.т.ч.:***	***12 164,78***	1845,28			1845,28			1845,28			-1 845,28
	об'єкти 2016 року	*12 164,78*	1845,28			1845,28			1845,28			-1 845,28
III.4	***Програмне забезпечення, усього, у.т.ч.:***											
	об'єкти 2016 року											