(тис.грн., без ПДВ)

1.Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за І півріччя Донбаської ЕС 2016 рік

	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4 - гр.3)
			Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано на 6 місяців 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано на 6 місяців 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано на 6 місяців 2016 року	Виконано	% періоду	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13
II.+III.	**Всього по Донбаській ЕС, у т.ч. :**	**18 496,84**	**18 496,84**	**4 493,27**	**24,29%**	**5 508,63**	**5 218,90**	**94,74%**	**5 218,29**	**4 520,17**	86,62%	**-14 003,57**
	невикористані кошти 2015 року	*502,73*	*502,73*	*736,03*	**146,41%**	*718,21*	*1 380,18*	**192,17%**	*617,57*	*1 639,60*	265,49%	233,30
	об'єкти 2016 року	*17 994,11*	*17 994,11*	*3 757,24*	**20,88%**	*4 790,42*	*3 838,72*	**80,13%**	*4 600,72*	*2 880,57*	62,61%	
II.	**Реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у.т.ч.:**	**13 896,12**	**13 896,12**	**4 396,81**	**31,64%**	**907,91**	**5 218,90**	**574,83%**	**617,57**	**4 520,17**	731,93%	**-9 499,31**
	невикористані кошти 2015 року	*502,73*	*502,73*	*736,03*	**146,41%**	*718,21*	*1 380,18*	**192,17%**	*617,57*	*1 639,60*	265,49%	*233,30*
	об'єкти 2016 року	*13 393,39*	*13 393,39*	*3 660,78*	**27,33%**	*189,70*	*3 838,72*	**2023,57%**		*2 880,57*		
II.1.	**Заміна, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у.т.ч.:**	**12 960,54**	**12 960,54**	**3 973,45**	**30,66%**		**4 507,16**			**3 902,60**		**-8 987,09**
	невикористані кошти 2015 року			*312,67*			*661,97*			*1 022,03*		*312,67*
	об'єкти 2016 року	*12 960,54*	*12 960,54*	*3 660,78*	**28,25%**		*3 845,19*			*2 880,57*		
II.2.	**Реконструкція, технічне переоснащення обладнання ліній, усього, у.т.ч.:**											
	об'єкти 2016 року											
II.3.	**Реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА, усього, у.т.ч.:**											
	об'єкти 2016 року											
II.4.	**Технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у.т.ч.:**											
	об'єкти 2016 року											
II.5.	**Технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у.т.ч.:**	**423,35**	**423,35**	**423,36**	**100,00%**	**604,81**	**598,34**	**98,93%**	**617,57**	**617,57**	100,00%	**0,01**
	невикористані кошти 2015 року	*423,35*	*423,35*	*423,36*	**100,00%**	*604,81*	*604,81*	**100,00%**	*617,57*	*617,57*	100,00%	*0,01*
	об'єкти 2016 року						*-6,47*					
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у.т.ч.:**											
	об'єкти 2016 року											
II.7.	**Реконструкція, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього, у.т.ч.:**											
	об'єкти 2016 року											
II.8.	**Добудова, дообладнення діючих об'єктів, усього, у.т.ч.:**	**243,15**	**243,15**									**-243,15**
	об'єкти 2016 року	*243,15*	*243,15*									*-243,15*
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у.т.ч.:**	**269,08**	**269,08**			**303,10**	**113,40**	**37,41%**				**-269,08**
	невикористані кошти 2015 року	*79,38*	79,38			113,40	113,40	**100,00%**				-79,38
	об'єкти 2016 року	*189,70*	189,7			189,7						
III.	**Придбання основних засобів, усього, у.т.ч.:**	**4 600,72**	**4 600,72**	**96,46**	**2,10%**	**4 600,72**			**4 600,72**			**-4 504,26**
	об'єкти 2016 року	*4 600,72*	*4 600,72*	*96,46*	**2,10%**	*4 600,72*			*4 600,72*			*-4 504,26*
III.1	**Діагностичне обладнання, усього, у.т.ч.:**	**2 597,84**	**2597,84**			**2597,84**			**2597,84**			**-2 597,84**
	об'єкти 2016 року	*2 597,84*	*2597,84*			*2597,84*			*2597,84*			*-2 597,84*
III.2	**Технологічне обладнання, усього, у.т.ч.:**	**157,60**	**157,60**	**96,46**	**61,21%**	**157,60**			**157,60**			**-61,14**
	об'єкти 2016 року	*157,60*	*157,60*	*96,46*	**61,21%**	*157,60*			*157,60*			*-61,14*
III.3	***Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у.т.ч.:***	***1 845,28***	1845,28			1845,28			1845,28			-1 845,28
	об'єкти 2016 року	*1 845,28*	1845,28			1845,28			1845,28			-1 845,28
III.4	***Програмне забезпечення, усього, у.т.ч.:***											
	об'єкти 2016 року											