1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за січень-березень 2016 року по Центральній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано профінансувати за І квартал 2016 року	виконано	%	заплановано за І квартал 2016 року	виконано	%	заплановано за І квартал 2016 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т. ч.:**	**554297,04**	**8640,14**	**3104,92**	**35,94%**	**1128,63**	**1784,75**	**158,13%**	**1128,63**	**223,85**	**19,83%**	**-5 535,22**
	об'єкти 2015 року			**1502,25**			**1784,75**			**223,85**		
	об'єкти 2016 року	**554297,04**	**8640,14**	**1602,67**	**11,30%**	**1128,63**			**1128,63**			
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:**	**547488,78**	**7464,71**	**3104,92**	**41,59%**		**1560,90**					**-4 359,79**
	об'єкти 2015 року			**1502,25**			**1560,90**					
	об'єкти 2016 року	**547488,78**	**7464,71**	**1602,67**	**11,30%**							
II.1.	**Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього:**	**526102,92**	**5540,12**	**752,91**	**13,59%**							**-4 787,21**
	об'єкти 2015 року			127,07								
	об'єкти 2016 року	526102,92	5540,12	625,84	11,30%							
II.2.	**Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього:**	**6350,00**										
	об'єкти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	6350,00										
II.3.	**Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього:**	**4825,19**	**1924,59**	**796,66**	**41,39%**		**92,96**					**-1 127,93**
	об'єкти 2015 року			796,66			92,96					
	об'єкти 2016 року	4825,19	1924,59									
II.4.	**Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього:**	**830,22**		**110,28**			**1387,95**					**110,28**
	об'єкти 2015 року			110,28			1387,95					
	об'єкти 2016 року	830,22										
II.5.	**Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього:**	**1573,00**										
	об'єкти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	1573,00										
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, всього:**	**2860,91**		**849,83**								**849,83**
	об'єкти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	2860,91		849,83								
II.7.	**Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього:**	**1895,72**										
	об'єкти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	1895,72										
II.8.	**Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього:**	**935,12**										
	об'єкти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	935,12										
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, всього:**	**2115,70**		**595,24**			**79,99**					**595,24**
	об'єкти 2015 року			468,24			79,99					
	об'єкти 2016 року	2115,70		127,00								

	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано профінансувати за І квартал 2016 року	виконано	%	заплановано за І квартал 2016 року	виконано	%	заплановано за І квартал 2016 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	**Придбання основних засобів, усього, у.т.ч.:**	**6808,26**	**1175,43**			**1128,63**	**223,85**	**19,83%**	**1128,63**	**223,85**	**19,83%**	**-1 175,43**
	об'єкти 2015 року						223,85			223,85		
	об'єкти 2016 року	6808,26	1175,43			1128,63			1128,63			
III.1	***Діагностичне обладнання, усього:***	**1531,31**	**809,69**			**809,69**			**809,69**			**-809,69**
	об'єкти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	1531,31	809,69			809,69			809,69			
III.2	***Технологічне обладнання, усього:***	**2240,22**	**365,74**			**318,94**	**223,85**	**70,19%**	**318,94**	**223,85**	**70,19%**	**-365,74**
	об'єкти 2015 року						223,85			223,85		
	об'єкти 2016 року	2240,22	365,74			318,94			318,94			
III.3	***Спецтехніка і спецмеханізми, усього:***	**3036,73**										
	об'єкти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	3036,73										
III.4	***Програмне забезпечення, усього:***											
III.5	***Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту, усього:***											
III.6	***Інше, усього:***											