1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за січень - грудень 2015 року по Центральній ЕС

(назва відокремленого або структурного підрозділу)

(тис.грн. без ПДВ)

	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень- грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		Заплановано профінансувати за 2015 рік	виконано	%	заплановано освоєння за 2015 рік	виконано	%	заплановано введення за 2015рік	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т. ч.:**	**46826,58**	**13044,80**	**27,9%**	**46895,54**	**10549,11**	**22,5%**	**49550,96**	**7877,44**	**15,9%**	**-33 781,78**
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:**	**38971,09**	**11326,27**	**29,1%**	**39040,05**	**8947,18**	**22,9%**	**41695,47**	**6275,51**	**15,1%**	**-27 644,82**
II.1.	**Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього:**	**17840,91**	**4951,97**	**27,8%**	**17840,91**	**3509,89**	**19,7%**	**19812,40**	**3560,84**	**18,0%**	**-12 888,94**
II.2.	**Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього:**	**1976,77**	**1816,48**	**91,9%**	**1976,77**	**937,92**	**47,4%**	**2155,82**	**982,68**	**45,6%**	**-160,29**
II.3.	**Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього:**	**5174,80**	**1050,15**	**20,3%**	**5045,63**	**1050,15**	**20,8%**	**5954,82**	**665,58**	**11,2%**	**-4 124,65**
II.4.	**Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього:**	**2116,04**	**810,28**	**38,3%**	**2116,04**	**233,78**	**11,0%**	**2147,81**			**-1 305,76**
II.5.	**Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього:**	**611,20**	**459,05**	**75,1%**	**611,20**	**475,79**	**77,8%**	**708,48**	**553,19**	**78,1%**	**-152,15**
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, всього:**	**3550,16**	**889,07**	**25,0%**	**3669,97**	**719,37**	**19,6%**	**4943,94**	**22,13**	**0,4%**	**-2 661,09**
II.7.	**Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього:**	**5628,20**	**384,99**	**6,8%**	**5628,20**	**385,79**	**6,9%**	**5930,35**	**448,97**	**7,6%**	**-5 243,21**
II.8.	**Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього:**	**41,85**	**42,12**	**100,6%**	**41,85**	**42,12**	**100,6%**	**41,85**	**42,12**	**100,6%**	**0,27**
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, всього:**	**2031,16**	**922,16**	**45,4%**	**2109,48**	**1592,37**	**75,5%**				**-1 109,00**
III.	**Придбання основних засобів, усього, у.т.ч.:**	**7855,49**	**1718,53**	**21,9%**	**7855,49**	**1601,93**	**20,4%**	**7855,49**	**1601,93**	**20,4%**	**-6 136,96**
III.1	***Діагностичне обладнання, усього:***	**1177,69**	**12,22**	**1,0%**	**1177,69**	**12,22**	**1,0%**	**1177,69**	**12,22**	**1,0%**	**-1 165,47**
III.2	***Технологічне обладнання, усього:***	**1596,96**	**356,17**	**22,3%**	**1596,96**	**239,57**	**15,0%**	**1596,96**	**239,57**	**15,0%**	**-1 240,79**
III.3	***Спецтехніка і спецмеханізми, усього:***	**5080,84**	**1350,14**	**26,6%**	**5080,84**	**1350,14**	**26,6%**	**5080,84**	**1350,14**	**26,6%**	**-3 730,70**
III.4	***Програмне забезпечення, усього:***										
III.5	***Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту, усього:***										
III.6	***Інше, усього:***										