1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за І квартал 2018 року по Південно - Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на І квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на І квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на І квартал 2018 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**78 052,83**	**2 529,35**	**268,80**	**10,6%**	**112,79**	**17,58**	**15,6%**				**-2 260,55**
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	72 918,69	2 458,23	268,80	10,9%	41,67	17,58	42,2%				-2 189,43
	кредитні кошти	5 134,14	71,12			71,12						-71,12
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:**	**67 312,69**	**1 739,19**	**219,90**	**12,6%**	**112,79**	**17,58**	**15,6%**				**-1 519,29**
	власні кошти	62 178,55	1 668,07	219,90	13,2%	41,67	17,58	42,2%				-1 448,17
	кредитні кошти	5 134,14	71,12			71,12						-71,12
II.1.	**Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:**	**5 371,02**	**71,12**			**71,12**	**17,58**	**24,7%**				**-71,12**
	власні кошти	236,88					17,58					
	кредитні кошти	5 134,14	71,12			71,12						**-71,12**
II.2.	**Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:**	**15 071,52**										
	власні кошти	15 071,52										
II.4.	**Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:**	**36 828,79**	**540,69**									**-540,69**
	власні кошти	36 828,79	540,69									**-540,69**
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:**	**5 888,05**										
	власні кошти	5 888,05										
II.8.	**Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:**	**199,05**										
	власні кошти	199,05										
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:**	**3 954,26**	**1 127,38**	**219,90**	**19,5%**	**41,67**						**-907,48**
	власні кошти	3 954,26	1 127,38	219,90	**19,5%**	41,67						-907,48
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**10 740,14**	**790,16**	**48,90**	**6,2%**							**-741,26**
	власні кошти	10 740,14	790,16	48,90	**6,2%**							-741,26
III.1	**Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:**	**864,23**										
	власні кошти	864,23										
III.2	**Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:**	**5 892,20**	**790,16**	**48,90**	**6,2%**							**-741,26**
	власні кошти	5 892,20	790,16	48,90	**6,2%**							-741,26
III.3	**Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:**	**3 983,71**										
	власні кошти	3 983,71										