1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за І півріччя 2018 року по Дніпровській ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на І півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на І півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на І півріччя 2018 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**483 632,34**	**242 337,40**	**75 464,24**	**31,1%**	**38 348,44**	**27 553,13**	**71,8%**	**13 644,78**	**95,77**	**0,7%**	**-166 873,16**
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	128 032,34	66 785,24	2 820,31	4,2%	38 348,44	8 172,61	21,3%	13 644,78	95,77	0,7%	-63 964,93
	кредитні кошти	355 600,00	175 552,16	72 643,93	41,4%		18 369,80					-102 908,23
	інше (Грантові кошти)						1 010,72					
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:**	**456 227,89**	**234 412,29**	**74 155,64**	**31,6%**	**34 003,00**	**27 457,36**	**80,7%**	**9 299,34**			**-160 256,65**
	власні кошти	100 627,89	58 860,13	1 511,71	2,6%	34 003,00	8 076,84	23,8%	9 299,34			-57 348,42
	кредитні кошти	355 600,00	175 552,16	72 643,93	41,4%		18 369,80					-102 908,23
	інше (Грантові кошти)						1 010,72					
II.1.	**Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:**	**415 273,98**	**200 409,29**	**74 135,64**	**37,0%**		**27 457,36**					**-126 273,65**
	власні кошти	59 673,98	24 857,13	1 491,71	6,0%		8 076,84					-23 365,42
	кредитні кошти	355 600,00	175 552,16	72 643,93	41,4%		18 369,80					-102 908,23
	інше (Грантові кошти)						1 010,72					
II.3.	**Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:**	**6 290,67**										
	власні кошти	6 290,67										
II.4.	**Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:**	**24 379,01**	**24 379,01**			**24 379,01**						**-24 379,01**
	власні кошти	24 379,01	24 379,01			24 379,01						-24 379,01
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:**	**9 196,88**	**9 196,88**			**9 196,88**			**9 299,34**			**-9 196,88**
	власні кошти	9 196,88	9 196,88			9 196,88			9 299,34			-9 196,88
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:**	**1 087,35**	**427,11**	**20,00**	**4,7%**	**427,11**						**-407,11**
	власні кошти	1 087,35	427,11	20,00	4,7%	427,11						-407,11
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**27 404,45**	**7 925,11**	**1 308,60**	**16,5%**	**4 345,44**	**95,77**	**2,2%**	**4 345,44**	**95,77**	**2,2%**	**-6 616,51**
	власні кошти	27 404,45	7 925,11	1 308,60	16,5%	4 345,44	95,77	**2,2%**	4 345,44	95,77	**2,2%**	-6 616,51
III.1	**Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:**	**458,96**	**432,00**									**-432,00**
	власні кошти	458,96	432,00									-432,00
III.2	**Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:**	**17 275,09**	**7 493,11**	**433,70**	**5,8%**	**4 345,44**	**95,77**	**2,2%**	**4 345,44**	**95,77**	**2,2%**	**-7 059,41**
	власні кошти	17 275,09	7 493,11	433,70	5,8%	4 345,44	95,77	**2,2%**	4 345,44	95,77	**2,2%**	-7 059,41
III.3	**Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:**	**9 670,40**		**874,90**								**874,90**
	власні кошти	9 670,40		874,90								874,90