1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за І півріччя 2018 року по Південно - Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на І півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на І півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на І півріччя 2018 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**78 052,83**	**17 466,00**	**5 297,96**	**30,3%**	**16 478,19**	**359,27**	**2,2%**	**4 091,23**	**341,69**	**8,4%**	**-12 168,04**
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	72 918,69	17 140,50	1 346,74	7,9%	16 152,69	359,27	2,2%	4 091,23	341,69	8,4%	-15 793,76
	кредитні кошти	5 134,14	325,50	3 951,22	1213,9%	325,50						3 625,72
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:**	**67 312,69**	**13 573,82**	**4 622,82**	**34,1%**	**12 586,01**	**17,58**	**0,1%**	**199,05**			**-8 951,00**
	власні кошти	62 178,55	13 248,32	671,60	5,1%	12 260,51	17,58	0,1%	199,05			-12 576,72
	кредитні кошти	5 134,14	325,50	3 951,22	1213,9%	325,50						3 625,72
II.1.	**Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:**	**5 371,02**	**325,50**	**3 951,22**	**1213,9%**	**325,50**	**17,58**	**5,4%**				**3 625,72**
	власні кошти	236,88					17,58					
	кредитні кошти	5 134,14	325,50	3 951,22	1213,9%	325,50						**3 625,72**
II.2.	**Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:**	**15 071,52**	**5 397,17**			**5 397,17**						**-5 397,17**
	власні кошти	15 071,52	5 397,17			5 397,17						-5 397,17
II.4.	**Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:**	**36 828,79**	**880,52**	**451,70**	**51,3%**							**-428,82**
	власні кошти	36 828,79	880,52	451,70	51,3%							-428,82
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:**	**5 888,05**	**3 079,06**			**3 079,06**						**-3 079,06**
	власні кошти	5 888,05	3 079,06			3 079,06						-3 079,06
II.8.	**Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:**	**199,05**	**199,05**			**199,05**			**199,05**			**-199,05**
	власні кошти	199,05	199,05			199,05			199,05			-199,05
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:**	**3 954,26**	**3 692,52**	**219,90**	**6,0%**	**3 585,23**						**-3 472,62**
	власні кошти	3 954,26	3 692,52	219,90	6,0%	3 585,23						-3 472,62
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**10 740,14**	**3 892,18**	**675,14**	**17,3%**	**3 892,18**	**341,69**	**8,8%**	**3 892,18**	**341,69**	**8,8%**	**-3 217,04**
	власні кошти	10 740,14	3 892,18	675,14	17,3%	3 892,18	341,69	8,8%	3 892,18	341,69	8,8%	-3 217,04
III.1	**Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:**	**864,23**	**864,23**			**864,23**			**864,23**			**-864,23**
	власні кошти	864,23	864,23			864,23			864,23			-864,23
III.2	**Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:**	**5 892,20**	**3 027,95**	**675,14**	**22,3%**	**3 027,95**	**341,69**	**11,3%**	**3 027,95**	**341,69**	**11,3%**	**-2 352,81**
	власні кошти	5 892,20	3 027,95	675,14	22,3%	3 027,95	341,69	11,3%	3 027,95	341,69	11,3%	-2 352,81
III.3	**Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:**	**3 983,71**										
	власні кошти	3 983,71										